

高進捗率・主要工事完了地区一覧表

【資料5】

上段：前回評価  
下段：今回評価（令和4年6月24日現在）（様式6）

NO	所管部 事業種別 地区名 (市町村名)	事業内容	総事業費 (百万円)	進捗率 (%)	事業経過		前回 評価 年度 ・区分	計画変更(直近2回)		事業の実績・予定及び進捗状況													備考												
					事業 採択	完了 予定		変更① ・変更年度 ・変更概要等	変更② ・変更年度 ・変更概要等	工事内容等	年度別進捗状況							進捗 状況	事業費 (百万円)	残事業費 (百万円)															
										H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)																
53	建設部 河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金) 春採川 (釧路市)	築堤工 L=409m 掘削工 L=220m	2,909	95%	H10 (1998)	R3 (2021)	H29 (2017)	H30 (2018)	R4 (2022)	・完了年度をR4に変更 ・地質調査の結果、基礎地盤が深く湖岸堤に係る矢板長が増すること等による増額(434百万円)	・完了年度をR6に変更 ・資材及び労務費の上昇による事業費の増(16百万円)	築堤工 L=409m	← L=259m →						← L=150m →		61%	352	137												
												掘削工 L=220m	← L=220m →															100%	109	0					
												護岸工 L=796m	← L=796m →																	100%	582	0			
												潮止堰 N=1基																			100%	172	0		
												防潮水門 N=1基																				100%	551	0	
		附帯工事 道路橋3橋	← 道路橋3橋 →																				100%	498	0										
		測量設計費	← L=796m →																				98%	963	16										
		用地補償費	← 買収0.8ha、補償2件 →																					100%	132	0									
												計								3,359	153														
		55	建設部 通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金) モトマチ川 (赤平市)	砂防堰堤工 N=2基	290	92%	H29 (2017)	H32 (2020)	-	R1 (2019)	R4 (2022)	・完了年度をR6に変更 ・詳細な地形調査に伴う管理用道路延長の増など(100百万円の増) ・残土受入地変更に伴う増など(37百万円)	・資材及び労務費の上昇による事業費の増(3百万円)	砂防堰堤工 N=2基	← N=1基 N=1基 →										91%	264	25								
測量設計費	← L=796m →																														96%	153	6		
用地補償費	← L=796m →																															85%	13	2	
										計								430	33																

