

令和3年度に係る随時監査(工事)の結果に対する措置状況

第1 監査の結果の報告

令和3年度に係る随時監査(工事)の結果については、令和4年3月1日に議会、知事、教育委員会に報告(令和4年3月1日付け北海道公報第286号で公表)した。

第2 監査の結果に基づき講じた措置

監 査 報 告 の 内 容	講 じ た 措 置
合規性の観点から是正又は改善を求めたもの	
1 積算	
<p>《指導事項》 道路工事において、橋梁の長寿化工事(耐震補強)の積算に当たり、落橋防止装置工の塗装面積を誤って算出したため、設計金額が91万3,000円過少となっていた。 (渡島総合振興局)</p>	<p>工事の積算に当たっては、積算担当者及び関係職員に数量の十分な確認を行うよう指導し、適正な積算に努めます。 なお、当該工事においては、受注者と協議の上、設計変更を行いました。</p>
<p>《指導事項》 河川工事において、護岸工の施工に当たり、既設構造物を取り壊して発生したコンクリート殻については、建設副産物適正処理マニュアルに基づき、かごマットの中詰材として使用できるものは再利用し、使用できないものは、運搬処分するものとして積算していたが、再利用するコンクリート殻や玉石等の数量を誤って積算したため、設計金額が74万8,000円過少となっていた。 (オホーツク総合振興局)</p>	<p>工事の積算に当たっては、設計書審査を徹底するよう関係職員を指導し、適切な事務処理に努めます。 なお、当該工事においては、受注者と協議の上、設計変更を行いました。</p>
<p>《指導事項》 道路工事において、共通仮設費の積算に当たり、交通誘導警備員数を344人としなければならぬが、誤って308人と積算したため、設計金額が81万4,000円過少となっていた。 (十勝総合振興局)</p>	<p>共通仮設費の積算に当たっては、設計書審査を徹底するよう関係職員を指導し、適切な事務処理に努めます。 なお、当該工事においては、受注者と協議の上、設計変更を行いました。</p>
<p>《指導事項》 農業改良工事において、管路工の施工に伴う土砂運搬費の積算に当たり、積込に使用する機種適用を誤ったため、設計金額が195万8,000円過少となっていた。 (胆振総合振興局)</p>	<p>工事の積算に当たっては、歩掛りの適用及び施工条件に十分留意した積算となるよう関係職員を指導するとともに、設計書の審査体制の強化を図り適切な積算となるよう努めます。</p>
2 事務処理	
<p>《指導事項》 農業改良工事において、排水路及び用水路の施工に当たり、敷鉄板による仮設道路の施工方法について、設計図書の条件が現場条件と一致しないことが発見されたため、交通誘導警備員の追加配置や敷鉄板の使用数量の変更が必要となり、これに伴い行うべき設計変更の手続きを行われていなかった。 (石狩振興局)</p>	<p>工事の仮設工法、交通誘導員の配置については、現場条件、経済性を勘案した設計となるよう関係職員を指導し、適切な設計となるよう努めます。 なお、手続きにつきましては、直ちに設計変更により是正しました。</p>