

台風上陸に伴う災害復旧工事発注の進捗状況
(平成29年6月末現在)

台風上陸に伴う災害復旧工事の進捗状況（H29.6末現在）

1 災害認定地区数

発注機関	胆振	日高	渡島	檜山	上川	林-㇏	十勝	根室		合計
農政部					4		55			59
水産林務部	1	25	2	1	10	5	7	3		54

発注機関	札幌	室蘭	函館	旭川	留萌	稚内	網走	帯広	釧路	合計
建設部	57	71	6	171	3	5	91	371	13	788

発注3部合計
901地区

2 執行状況

発注機関		平成28年度		平成29年度		執行率	平成30年度	合計	
		予算額	執行額	予算額	執行額		予算額	予算額	執行額
農政部	上川	260,194	260,194	117,937	1,868	69%		378,131	262,062
	十勝	635,528	635,528			100%		635,528	635,528
	小計	895,722	895,722	117,937	1,868	89%	0	1,013,659	897,590
水産林務部	胆振	104,474	104,474	10,800		91%		115,274	104,474
	日高	771,096	771,096			100%		771,096	771,096
	渡島	120,314	120,314			100%		120,314	120,314
	檜山	115,563	115,563			100%		115,563	115,563
	上川	199,044	199,044			100%		199,044	199,044
	林-㇏	182,161	182,161			100%		182,161	182,161
	十勝	150,532	150,532			100%		150,532	150,532
	根室	299,271	299,271	214,650		58%		513,921	299,271
小計	1,942,455	1,942,455	225,450	0	90%	0	2,167,905	1,942,455	
建設部	札幌	1,148,252	462,466			40%		1,148,252	462,466
	室蘭	5,091,293	3,146,114	230,000		59%	568,700	5,889,993	3,146,114
	函館	265,301	237,612			90%		265,301	237,612
	旭川	7,093,952	4,067,511	1,350,500	39,596	49%	27,010	8,471,462	4,107,107
	留萌	40,177	40,176			100%		40,177	40,176
	稚内	85,556	67,752			79%		85,556	67,752
	網走	3,514,714	2,444,187	62,530	62,530	70%	26,200	3,603,444	2,506,717
	帯広	22,778,772	6,096,055	4,000,000	1,442,450	28%	7,581,292	34,360,064	7,538,505
	釧路	948,683	841,710			89%	4,690	953,373	841,710
小計	40,966,700	17,403,583	5,643,030	1,544,576	41%	8,207,892	54,817,622	18,948,159	
合計	43,804,877	20,241,760	5,986,417	1,546,444	44%	8,207,892	57,999,186	21,788,204	

※ 執行率は、平成28・29年度予算に係る執行率である。（平成30年度予算は除く）