

平成30年北海道胆振東部地震からの復旧状況

資料8-2

《災害関連緊急事業、都市災害復旧事業、既設公営住宅災害復旧事業の進捗状況》建設部

【R2. 8月末現在】（単位：箇所、百万円）

	交付決定				着手済（応急含む）		うち完成	
	道		市町村		道	市町村	道	市町村
	件数	金額	件数	金額	件数	件数	件数	件数
災害関連緊急事業	12	7,890			12		1	
砂防	10	5,250			10		1	
急傾斜	2	2,640			2		0	
進捗率					100%		8%	
	査定決定				着手済（応急含む）		うち完成	
	道		市町村		道	市町村	道	市町村
	件数	金額	件数	金額	件数	件数	件数	件数
都市災害復旧事業			4	1,584		4		4
都市排水施設等			3	40		3		3
堆積土砂排除			1	1,544		1		1
進捗率						100%		100%
既設公営住宅災害復旧事業			21	43		21		21
既設公営住宅			21	43		21		21
進捗率						100%		100%

急傾斜 富里地区（厚真町）



令和2年6月撮影