

令和4年度(2022年度) 翌年度完了見込み地区一覧表

【資料6】

上段：前回評価
下段：令和4年6月24日現在 (様式5)

NO	所管部	事業種別	ふりがな地区名(市町村名)	事業経過		前回評価年度・区分	事業内容	総事業費(百万円)	当該年度事業費(百万円)	累計事業費(百万円)	進捗率(%)	R5年度予定内容					備考
				事業採択	完了予定							事業内容		数量等	事業費(百万円)		
①	農政部	道営土地改良事業費(農地整備事業(経営体育成型))	茶志内東1(奈井江町)	H29(2017)	H35(2023)	-	○受益面積 63ha ○受益戸数 12戸 ・用水路 L=763m ・区画整理 A=52ha ・測量設計費 ・用地費及び補償費 ・換地費	958	-	-	-	用水路 区画整理 換地費	付帯工1式 付帯工1式	15 80 9			
																R5(2023)	無
				5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)													
				R1	R2	R3	R4予定	R5予定	総事業費	5カ年平均年度事業費							
				325	195	321	32	104	1,167	195							
44%	61%	88%	91%	100%													
②	農政部	道営土地改良事業費(農地整備事業(経営体育成型))	中央南(当別町)	H29(2017)	H35(2023)	-	○受益面積 33ha ○受益戸数 15戸 ・区画整理 A=33ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道) ・測量設計費 ・用地費及び補償費 ・換地費	744	-	-	-	区画整理 換地費	付帯工1式	9 3			
																R5(2023)	無
				5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)													
				R1	R2	R3	R4予定	R5予定	総事業費	5カ年平均年度事業費							
				321	273	60	49	12	798	143							
51%	85%	92%	98%	100%													
③	農政部	道営土地改良事業費(農地整備事業(経営体育成型))	新藤岱中央(当別町)	H29(2017)	H34(2022)	-	○受益面積 154ha ○受益戸数 17戸 ・用水路 L=945m ・排水路 L=968m ・区画整理 A=151ha(整地、暗渠排水) ・測量設計費 ・用地費及び補償費	856	-	-	-	-	用水路 排水路 区画整理 測量設計費 用地費及び補償費	92m 24m 23.8ha 環境影響調査 電柱移設	47 28 113 8 5		
																	R5(2023)
				5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)													
				R1	R2	R3	R4予定	R5予定	総事業費	5カ年平均年度事業費							
				185	341	268	176	201	1,218	234							
19%	47%	69%	83%	100%													

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名 (市町村名)	事業経過		前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	当該年度 事業費 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	R5年度予定内容							備考		
				事業 採択	完了 予定							事業内容			数量等	事業費 (百万円)	5力年度別事業費(百万円)・進捗率(%)				
												事業内容	数量等	事業費 (百万円)			R1	R2		R3	R4予定
④	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型))	しんりゅう 新湧2 (新篠津村)	H29 (2017)	H34 (2022)	無	○受益面積 184ha ○受益戸数 25戸 ・用水路 L=600m ・区画整理 A=158ha(整 地、暗渠排水、客土) ・客土 A=8ha ・測量設計費 ・用地費及び補償費	850	-	-	-	-	用水路	付帯工 1式	11	-					
							排水路						300m	32	区画整理		28.4ha	245	客土	付帯工 1式	4
				R5 (2023)	無	○受益面積 215ha ○受益戸数 25戸 ・用水路 L=600m ・排水路 L=300m ・区画整理 A=179ha ・客土 A=8ha ・測量設計費 ・用地費及び補償費	1,418	94	1,115	79%	計			303	5力年度別事業費(百万円)・進捗率(%)						
						R1					R2	R3	R4予定	R5予定	総事業費		5力年平均年度事業費	121	298	394	220
							計				14%	35%	63%	79%	100%						
⑤	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型))	らんせつ 蘭越 (蘭越町)	H29 (2017)	H33 (2021)	無	○受益面積 35ha ○受益戸数 7戸 ・用水路 L=1,647m ・排水路 L=1,807m ・区画整理 A=34ha(整 地、暗渠排水、客土) ・測量設計費 ・用地費及び補償費	560	-	-	-	-	用水路	260m	19	-					
							排水路						付帯工 1式	8	区画整理		4.7ha	85	測量設計費	環境影響調査	5
				R5 (2023)	無	○受益面積 27ha ○受益戸数 6戸 ・用水路 L=1,553m ・排水路 L=884m ・区画整理 A=26ha ・測量設計費 ・用地費及び補償費	614	13	494	80%	計			120	5力年度別事業費(百万円)・進捗率(%)						
						R1					R2	R3	R4予定	R5予定	総事業費		5力年平均年度事業費	144	102	132	43
							計				35%	52%	73%	80%	100%						
⑥	水産林務 部	水産基盤整備事業 (水産環境整備事業)	おとむらさな 雄武幌内 (雄武町・紋別市)	H24 (2012)	H27 (2015)	-	・着定基質(囲い礁) A=1.2ha ・測量設計費	336	-	-	-	-	海水交流施設(導流堤・水路護岸(補修))	測量設計費	49.1m	269	-				
							・着定基質(囲い 礁)A=2.4ha ・海水交流施設(導流堤・ 水路護岸(補修)) L=283.6m ・測量設計費						1,794	202	1,519	85%		計			275
				R1	R2	R3	R4予定	R5予定	総事業費	5力年平均年度事業費	214	244						251	202	275	1,794
											計				46%	59%		73%	85%	100%	

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名 (市町村名)	事業経過		前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	当該年度 事業費 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	R5年度予定内容						備考	
				事業 採択	完了 予定							事業内容			数量等	事業費 (百万円)	5力年度別事業費(百万円)・進捗率(%)		
⑦	水産林務部	林道整備事業費	猿志別 (黒松内町)	H29 (2017)	R2 (2020)	—	・林道開設工事 L=3,175m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=3.5m	118	—	—	—	本工事費(車道幅員W=3.0m・全幅員3.6m)			L=643m	28			
					R5 (2023)	—	・林道開設工事 L=3,175m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=3.5m~ 3.6m	160	22	132	83%	計			28				
				5力年度別事業費(百万円)・進捗率(%)															
				R1	R2	R3	R4予定	R5予定	総事業費	5力年平均年度事業費	0	50	33	22	28	160		27	
17%	48%	69%	83%	100%															
⑧	水産林務部	復旧治山	大曲地区 (網走市)	H29 (2017)	R3 (2021)	—	・法枠工A=4,850㎡ ・伏工A=6,250㎡ ・実播工A=530㎡ ・法切工V=1,500㎡	463	—	—	—	法枠工 伏工 法切工			A=1,247㎡ A=931㎡ V=643㎡	56 21 23			
					R5 (2023)	—	・法枠工A=3,915㎡ ・伏工A=8,664㎡ ・法切工V=2,066㎡	673	78	573	85%	計			100				
				5力年度別事業費(百万円)・進捗率(%)															
				R1	R2	R3	R4予定	R5予定	総事業費	5力年平均年度事業費	114	42	173	78	100	673		101	
42%	48%	74%	85%	100%															
⑨	水産林務部	地域防災対策総合治山	海岸町・共栄町地区 (羅臼町)	H29 (2017)	R4 (2022)	—	・水路工L=34m ・暗渠工L=365m ・法枠工A=26,220㎡ ・柵工L=107m ・筋工L=51m ・伏工A=20,025㎡ ・法切工V=530㎡	900	—	—	—	水路工 暗渠工 法枠工 柵工 伏工 法切工			L=48m L=2,500m A=709㎡ L=41m A=533㎡ V=105㎡	5 106 31 15 12 4			
					R5 (2023)	—	・水路工L=94.7m ・暗渠工L=6,685m ・法枠工A=3,068㎡ ・柵工L=103m ・伏工A=11,825㎡ ・法切工V=447㎡	1,288	49	1,115	87%	計			173				
				5力年度別事業費(百万円)・進捗率(%)															
				R1	R2	R3	R4予定	R5予定	総事業費	5力年平均年度事業費	276	306	164	49	173	1,288		194	
46%	70%	83%	87%	100%															

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名 (市町村名)	事業経過		前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	当該年度 事業費 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	R5年度予定内容						備考
				事業 採択	完了 予定							事業内容			数量等	事業費 (百万円)		
⑩	水産林務部	山地災害総合減災対策 治山	<small>ろはひ ちゅうがくこうじょう</small> 羅臼中学校地先 (羅臼町)	H27 (2015)	R3 (2021)	-	・法枠工A=2,500㎡ ・柵工L=150m ・伏工A=8,500㎡ ・法切工V=1,000㎡	500	-	-	-	伏工			A=320㎡	34		
					R5 (2023)							-	・法枠工A=2,572㎡ ・柵工L=162m ・伏工A=9,434㎡ ・法切工V=806㎡	736	120	702		95%
		5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)																
		R1		R2	R3	R4予定	R5予定	総事業費	5カ年平均年度事業費									
96	53	148	120	34	736	90												
52%	59%	79%	95%	100%														
⑪	建設部	道路改築事業費 (特定道路事業交付金)	<small>びらひい ふらのせん</small> 美唄富良野線 (美唄市・芦別市)	H22 (2010)	H34 (2022)	H29 (2017)	・延長L=15.5km ・幅員W=5.5+2@1.25m ・道路工L=15.5km ・橋梁(N=7) ・トンネル(N=2) ・測量設計費 ・用地費及び補償費	25,000	-	-	-	路盤舗装工			1式	151		
					R5 (2023)	再						・延長L=15.5km ・幅員W=5.5+2@1.25m ・道路工L=15.5km ・橋梁(N=7) ・トンネル(N=2) ・測量設計費 ・用地費及び補償費	25,900	460	24,859	96%		擁壁工
		地すべり対策工					1カ所	550										
		測量設計費			石標埋設・台帳補正	50												
計												1,041						
5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)																		
R1	R2	R3	R4予定	R5予定	総事業費	5カ年平均年度事業費												
2,310	1,990	1,385	460	1,041	25,900	1,437												
81%	89%	94%	96%	100%														

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名 (市町村名)	事業経過		前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	当該年度 事業費 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	R5年度予定内容						備考
				事業採択	完了 予定							事業内容			数量等	事業費 (百万円)		
⑫	建設部	道路交通安全施設費 (道路交通安全施設等 整備事業費補助)	まつまえこうせん 松前港線 (松前町)	H29 (2017)	H35 (2023)	—	・延長L=125m ・幅員W=6.0+2@3.00m ・道路工L=125m ・歩道工L=125m ・測量設計費 ・用地費及び補償費	594	—	—	—		路盤舗装工	1式	50			
													測量設計費	事業損失防止調査 台帳補正	74			
																補償費	マンホール	1
																計		125
																5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)		
												R1	R2	R3	R4予定	R5予定	総事業費	5カ年平均年度事業費
												100	176	80	185	125	829	133
												32%	53%	63%	85%	100%		
⑬	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交 付金)	ちゅうおうこうせん 中央東線 (室蘭市)	H29 (2017)	H35 (2023)	—	・延長L=310m ・幅員W=5.5+2.5m ・道路工L=310m ・測量設計費 ・用地費及び補償費	915	—	—	—		土工	1式	390			
													路盤舗装工	1式	50			
																法面工	1式	60
																測量設計費	石標埋設・台帳補正	6
																補償費	電柱移設	5
												計		511				
												5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)						
												R1	R2	R3	R4予定	R5予定	総事業費	5カ年平均年度事業費
												25	97	175	100	511	913	182
												3%	14%	33%	44%	100%		

用地取得に時間を要したため(R4完)

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名 (市町村名)	事業経過		前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	当該年度 事業費 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	R5年度予定内容					備考	
				事業採択	完了 予定							事業内容		数量等	事業費 (百万円)			
⑭	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	なかにしへつげねべつせん 中西別計根別線 (別海町)	H29 (2017)	H34 (2022)	—	・延長L=1.13km ・幅員W=5.5m ・道路工L=1.13km ・測量設計費 ・用地費及び補償費	480	—	—	—	—	路盤舗装工		1式	145	用地取得に時間を要したため(R4完)	
					R5 (2023)	—	・延長L=1.13km ・幅員W=5.5m ・道路工L=1.13km ・測量設計費 ・用地費及び補償費	459	82	299	65%	計		160				
				5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)														
				R1		R2	R3	R4予定	R5予定	総事業費	5カ年平均年度事業費							
				40.2	40	65	82.4	160	459	78								
24%	33%	47%	65%	100%														
⑮	建設部	火山砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	おちうしないがわ オチウジナイ川 (利尻富士町)	H24 (2012)	H32 (2020)	H29 (2017)	・砂防堰堤改良工 N=2基 ・砂防堰堤除石工 N=1基 ・測量設計費 ・用地補償費	1,540	—	—	—	—	砂防堰堤改良工		N=1基	85		
					R5 (2023)	再	・砂防堰堤改良工 N=2基 ・砂防堰堤除石工 N=1基 ・測量設計費 ・用地補償費	2,000	20	1,895	95%	計		105				
				5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)														
				R1		R2	R3	R4予定	R5予定	総事業費	5カ年平均年度事業費							
				224	263	238	20	105	2,000	170								
69%	82%	94%	95%	100%														

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名 (市町村名)	事業経過		前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	当該年度 事業費 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	R5年度予定内容					備考	
				事業 採択	完了 予定							事業内容			数量等	事業費 (百万円)		
⑬	建設部	通常砂防事業費 (事業間連携砂防等事 業費補助)	やまこしえきうらまわ 山越駅裏沢 (八雲町)	H29 (2017)	H33 (2021)	—	・砂防堰堤工 N=1基 ・測量設計費 ・用地補償費	230	—	—	—	砂防堰堤工 N=1基 測量設計費 調査設計・台帳補正			16 3			
					R5 (2023)		—	・砂防堰堤工 N=1基 ・測量設計費 ・用地補償費	423	54	402	95%	計				19	
				5カ年度別事業費(百万円)・進捗率(%)														
				R1	R2	R3	R4予定	R5予定	総事業費	5カ年平均年度事業費								
3	36	238	54	19	423	70												
18%	26%	82%	95%	100%														