

【資料7】

令和4年度（2022年度） 再評価実施地区一覧表

上段：前回評価  
下段：今回評価（令和4年6月24日現在）

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
1	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成 型))	しんとくいつしんだい 進徳一心第2	美唄市	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)  事前	○受益面積 138ha ○受益戸数 17戸 ○整備工種 区画整理 A=138ha(整地、暗渠排 水、客土、用水路、排水路、耕作 道)	2,800	—	—	—	—	2	一覧表	
						H29 (2017)	R7 (2025)		○受益面積 138ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 区画整理 A=138ha(整地、暗渠排 水、客土、用水路、排水路、耕作 道)	3,350	550	286	264	65%			
2	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成 型))	みねのぶだい 峰延第2	美唄市	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)  事前	○受益面積 187ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 用水路 L=165m 排水路 L=205m 区画整理 A=185ha	3,600	—	—	—	—	2	一覧表	
						H29 (2017)	R7 (2025)		○受益面積 182ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 区画整理 A=182ha(整地、暗渠排 水、客土、用水路、排水路、耕作 道)	4,256	656	445	211	77%			
3	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成 型))	しんこうりがし 新光東	長沼町	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)  事前	○受益面積 261ha ○受益戸数 26戸 ○整備工種 排水路 L=70m 区画整理 A=261ha(整地、暗渠排 水、用水路、排水路、耕作道)	4,100	—	—	—	—	2	一覧表	
						H29 (2017)	R7 (2025)		○受益面積 252ha ○受益戸数 26戸 ○整備工種 排水路 L=160m 区画整理 A=252ha(整地、暗渠排 水、用水路、排水路、耕作道)	4,330	230	518	△ 288	69%			

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
4	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成 型))	せいなんほくぶ 西南北部	滝川市	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	○受益面積 108ha ○受益戸数 16戸 ○整備工種 用水路 L=1,533m 排水路 L=870m 区画整理 A=92ha(整地、暗渠排水、 用水路、排水路、耕作道)	2,300	—	—	—	—	2	一覧表	
						H29 (2017)	R7 (2025)	事前	○受益面積 111ha ○受益戸数 17戸 ○整備工種 用水路 L=1,708m 排水路 L=880m 区画整理 A=96ha(整地、暗渠排水、 用水路、排水路、耕作道)	2,470	170	259	△ 89	80%			
5	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成 型))	まぐすい 菊水	深川市	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	○受益面積 326ha ○受益戸数 40戸 ○整備工種 用水路 L=6,746m 排水路 L=6,342m 区画整理 A=196ha(整地、暗渠排 水、用水路、排水路、耕作道)	2,400	—	—	—	—	2	一覧表	
						H29 (2017)	R7 (2025)	事前	○受益面積 366ha ○受益戸数 38戸 ○整備工種 用水路 L=5,830m 排水路 L=5,756m 区画整理 A=261ha(整地、暗渠排 水、用水路、排水路、耕作道)	3,265	865	301	564	61%			
6	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成 型))	おうぎやまきた 扇山北	富良野市	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	○受益面積 382ha ○受益戸数 56戸 ○整備工種 用水路 一式(末端施設) 排水路 L=27,933m 区画整理 A=253ha(整地、暗渠排 水、客土)	2,780	—	—	—	—	2	一覧表	
						H29 (2017)	R7 (2025)	事前	○受益面積 378ha ○受益戸数 55戸 ○整備工種 用水路 一式(末端施設) 排水路 L=16,443m 区画整理 A=267ha(整地、暗渠排 水、客土)	3,251	471	516	△ 45	49%			

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
7	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成 型))	ちゅうべつみなみ 忠別南	旭川市	H29 (2017)	H29 (2017)	H35 (2023)	H27 (2015)  事前	○受益面積 100ha ○受益戸数 23戸 ○整備工種 区画整理 A=100ha(整地、暗渠排 水、用水路、排水路、耕作道)	1,400	—	—	—	—	2	一覧表	
						H29 (2017)	R7 (2025)		○受益面積 99ha ○受益戸数 28戸 ○整備工種 区画整理 A=99ha(整地、暗渠排水、 用水路、排水路、耕作道)	1,790	390	197	193	73%			
8	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成 型))	たくしん 拓進	比布町	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)  事前	○受益面積 154ha ○受益戸数 37戸 ○整備工種 用水路 L=1,600m 区画整理 A=124ha(整地、暗渠排 水、用水路、排水路、耕作道) 暗渠排水 A=8ha	1,800	—	—	—	—	2	一覧表	
						H29 (2017)	R7 (2025)		○受益面積 162ha ○受益戸数 41戸 ○整備工種 用水路 L=1,600m 区画整理 A=149ha(整地、暗渠排 水、用水路、排水路、耕作道)	2,253	453	301	152	62%			
9	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成 型))	かくじょう 鶴城	南幌町	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)  事前	○受益面積 617ha ○受益戸数 37戸 ○整備工種 用水路 L=9,500m 排水路 L=21,915m 区画整理 A=476ha(整地、暗渠排 水、用水路、排水路)	4,500	—	—	—	—	2	一覧表	
						H29 (2017)	R8 (2026)		○受益面積 616ha ○受益戸数 40戸 ○整備工種 用水路 L=8,924m 排水路 L=14,842m 区画整理 A=495ha(整地、暗渠排 水、用水路、排水路、耕作道)	5,395	895	688	207	57%			

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業 内 容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
10	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成 型))	かみほろむいだい 上幌向第2	岩見沢市	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 445ha ○受益戸数 41戸 ○整備工種 用水路 L=6,163m 排水路 L=12,849m 区画整理 A=371ha(整地、暗渠排 水、客土、用水路、排水路、耕作 道)	3,900	—	—	—	—	5	個別 総事業費が10億円以 上増額		
					H30 (2018)	R8 (2026)		事前	○受益面積 443ha ○受益戸数 38戸 ○整備工種 用水路 L=5,660m 排水路 L=15,466m 区画整理 A=372ha(整地、暗渠排 水、客土、用水路、排水路、耕作 道)	5,647	1,747	531	1,216				49%
11	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成 型))	ちやしなひがし 茶志内東2	奈井江町	R1 (2019)	H31 (2019)	H39 (2027)	H29 (2017)	○受益面積 172ha ○受益戸数 21戸 ○整備工種 用水路 L=1,356m 排水路 L=285m 区画整理 A=162ha(整地、暗渠排 水、用水路、排水路、耕作道)	2,000	—	—	—	5	個別 総事業費が10億円以 上増額		
					R1 (2019)	R9 (2027)	事前		○受益面積 193ha ○受益戸数 22戸 ○整備工種 用水路 L=1,356m 排水路 L=285m 区画整理 A=180ha(整地、暗渠排 水、用水路、排水路、耕作道)	3,017	1,017	229	788				49%
12	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成 型))	なかしべつだ 中士別第2	士別市	H30 (2018)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	○受益面積 263ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 区画整理 A=263ha(整地、暗渠排 水、用水路、排水路、耕作道)	5,200	—	—	—	5	個別 総事業費が10億円以 上増額		
					H30 (2018)	R9 (2027)	事前		○受益面積 253ha ○受益戸数 35戸 ○整備工種 区画整理 A=253ha(整地、暗渠排 水、用水路、排水路、耕作道)	6,304	1,104	713	391				51%

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業 内 容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
13	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	あばしりへいわ 網走平和	網走市	H29 (2017)	H35 (2023)	H27 (2015)	○受益面積 284ha ○受益戸数 24戸 ○整備工種 ・区画整理 (整地、暗渠排水、客 土、除磔) A=130ha ・暗渠排水 A=136ha ・客土 A= 42ha ・除磔 A= 11ha ・侵入防止柵 L= 24km	1,440	—	—	—	—	2	一覽表		
		H29 (2017)			R6 (2024)	事前											○受益面積 310ha ○受益戸数 28戸 ○整備工種 ・区画整理 (整地、暗渠排水、客 土) A=234ha ・暗渠排水 A= 45ha ・客土 A= 36ha ・侵入防止柵 L= 24km
14	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	かわにしにしに 川西西2	帯広市	H29 (2017)	H36 (2024)	H27 (2015)	○受益面積 467ha ○受益戸数 45戸 ○整備工種 ・区画整理 (整地、暗渠排水、客 土、除磔) A=245ha ・暗渠排水 A=182ha ・客土 A= 51ha ・除磔 A= 58ha	1,350	—	—	—	—	6	令和3年 度再評価 翌年度完 了延伸に 係る指摘 地区	一覽表	
		H29 (2017)			R5 (2023)	事前											

NO	所管部	事業種別	ふりがな名 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
15	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	サロマ <sup>とうぶ</sup> 東部	佐呂間町	H29 (2017)	H33 (2021)	H27 (2015)	○受益面積 852ha ○受益戸数 19戸 ○整備工種 ・区画整理 (整地、暗渠排水、客土) A=265ha ・暗渠排水 A=563ha ・客土 A= 47ha	1,000	—	—	—	—	6 令和3年度再評価翌年度完了延伸に係る指摘地区	一覽表		
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))			H29 (2017)	R5 (2023)	事前	○受益面積 856ha ○受益戸数 22戸 ○整備工種 ・区画整理 (整地、暗渠排水、客土) A=295ha ・暗渠排水 A=533ha ・客土 A= 29ha	1,024	24	137	△ 113	86%				
16	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	とよなか <sup>だいに</sup> 豊高第2	美幌町	H29 (2017)	H33 (2021)	— —	○受益面積 266ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 ・区画整理 (整地、暗渠排水、客土、除稈) A=222ha ・暗渠排水 A= 25ha ・客土 A= 21ha	880	—	—	—	—	2 自然増除外時に総事業費が10億円以上になった地区	個別		
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))			H29 (2017)	R6 (2024)	—	○受益面積 325ha ○受益戸数 29戸 ○整備工種 ・区画整理 (整地、暗渠排水、客土、除稈) A=282ha ・暗渠排水 A= 26ha ・客土 A= 21ha	1,215	335	119	216	71%				
17	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手支援型 [単独営農用水]))	あつ <sup>ふだいに</sup> 厚沢部第2	厚沢部町	H29 (2017)	H35 (2023)	— —	○受益面積 3,853ha ○受益戸数 268戸 ○整備工種 ・営農用水施設施設 1式 管路 L=36,900m	620	—	—	—	—	2	一覽表		
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))			H29 (2017)	R7 (2025)	—	○受益面積 3,853ha ○受益戸数 268戸 ○整備工種 ・営農用水施設施設 1式 管路 L=36,900m	719	99	73	26	71%				

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業 内 容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
18	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	きたみきたに 北見北2	北見市	H29 (2017)	H29 (2017)	H36 (2024)	H27 (2015)	○受益面積 1,390ha ○受益戸数 139戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=1,084ha ・排水路 L=900m ・農道 L=500m ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除磑) A=306ha ・暗渠排水 A=100ha ・客土 A=128ha	1,900	—	—	—				
		事前				H29 (2017)	R6 (2024)										
19	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	めむらきただいさん 芽室北第3	芽室町	H29 (2017)	H29 (2017)	H36 (2024)	H27 (2015)	○受益面積 765ha ○受益戸数 58戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=450ha ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除磑) A=244ha ・暗渠排水 A=166ha ・除磑 A= 5ha	1,700	—	—	—				
		事前				H29 (2017)	R6 (2024)										

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業 内 容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
20	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	しほろなんぶだいに 土幌南部第2	土幌町	H29 (2017)	H35 (2023)	H27 (2015)	○受益面積 464ha ○受益戸数 60戸 ○整備工種 ・排水路 L=2,677m ・農道 L=2,210m ・区画整理 (整地、暗渠排水、客土、除磔) A=205ha ・暗渠排水 A=43ha ・客土 A=11ha ・除磔 A=80ha	1,230	—	—	—	—	2	一覧表		
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))			H29 (2017)	R6 (2024)	事前	○受益面積 834ha ○受益戸数 60戸 ○整備工種 ・排水路 L=2,686m ・農道 L=2,206m ・区画整理 (整地、暗渠排水、客土、除磔) A=488ha ・暗渠排水 A=5ha ・除磔 A=61ha	1,943	713	238	475	58%				
21	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	しみずびまん 清水美蔓	清水町	H29 (2017)	H35 (2023)	H27 (2015)	○受益面積 417ha ○受益戸数 36戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=65ha ・排水路 L=900m ・農道 L=1,813m ・区画整理 (整地、暗渠排水、除磔) A=117ha ・暗渠排水 A=192ha ・除磔 A=32ha	1,400	—	—	—	—	2	一覧表		
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域 型))			H29 (2017)	R6 (2024)	事前	○受益面積 654ha ○受益戸数 45戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=204ha ・農道 L=1,813m ・区画整理 (整地、暗渠排水、除磔) A=369ha ・暗渠排水 A=24ha ・除磔 A=23ha	1,837	437	218	219	60%				

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 区分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
22	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	きらべつだいまん 更別第3	更別村	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	事前	○受益面積 1,165ha ○受益戸数 70戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=130ha ・排水路 L=1,600m ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除礫) A=470ha ・暗渠排水 A=41ha ・客土 A=425ha ・除礫 A=95ha	2,373	—	—	—	—	2	一覧表	
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域 型))			H29 (2017)	R7 (2025)			○受益面積 1,585ha ○受益戸数 84戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=203ha ・排水路 L=1,485m ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除礫) A=1,210ha ・暗渠排水 A=24ha ・客土 A=131ha ・除礫 A=40ha	3,319	946	414	532	54%			
23	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	めむらきただいに 芽室北第2	芽室町	H28 (2016)	H33 (2021)	H26 (2014)	事前	○受益面積 403ha ○受益戸数 58戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=50ha ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除礫) A=137ha ・暗渠排水 A=209ha ・客土 A=60ha ・除礫 A=7ha	1,095	—	—	—	—	6 令和3年 度再評価 翌年度完 了延伸に 係る指摘 地区	一覧表	
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))			H28 (2016)	R5 (2023)			○受益面積 558ha ○受益戸数 59戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=237ha ・区画整理(整地、暗渠排水、客土) A=136ha ・暗渠排水 A=181ha ・客土 A=61ha	1,568	473	145	328	89%			

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
24	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手支援型))	めまんべつなんぶ 女満別南部	大空町	H25 (2013)	H26 (2014)	H34 (2022)	H24 (2012)	○受益面積 1,146ha ○受益戸数 84戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=325ha ・排水路 L=709m ・農道 L=2,386m ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除磔) A=220ha ・暗渠排水 A=614ha ・客土 A=72ha ・除磔 A=6ha ・農地保全 A=26ha	2,160	—	—	—	—	6 令和3年度再評価翌年度完了 に延伸に係る指摘 地区	一覧表	
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域 型))			H25 (2013)	H25 (2013)	R5 (2023)	事前	○受益面積 1,466ha ○受益戸数 104戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=981ha ・排水路 L=829m ・農道 L=2,336m ・区画整理(整地、暗渠排水、客土) A=474ha ・暗渠排水 A=219ha ・客土 A=19ha ・農地保全 A=5ha	2,843	683	308	375	92%			
25	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	やすくに 安国	遠軽町	H29 (2017)	H29 (2017)	H34 (2022)	—	○受益面積 152ha ○受益戸数 10戸 ○整備工種 ・排水路 L=7,089m ・区画整理(整地、暗渠排水、除磔) A=44ha	930	—	—	—	—	2	個別 自然増除外時に総事業費が10億円以上になった地区	
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域 型))				H29 (2017)	H29 (2017)	R6 (2024)	—	○受益面積 192ha ○受益戸数 12戸 ○整備工種 ・排水路 L=7,450m ・区画整理(整地、暗渠排水、除磔) A=69ha	1,279	349	166	183			

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
26	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手支援型 [単独営農用水]))	たにいにかみりくべつ 第2上陸別	陸別町	H29 (2017)	H33 (2021)	— —	○受益面積 605ha ○受益戸数 16戸 ○整備工種 ・営農用水施設施設 1式 管路 L=14,367m	700	—	—	—	—	—	2	個別 自然増除外時に総事 業費が10億円以上 になった地区	
		H29 (2017)			R6 (2024)	—	○受益面積 605ha ○受益戸数 16戸 ○整備工種 ・営農用水施設施設 1式 管路 L=15,807m	1,320	620	64	556	82%					
27	農政部	道営土地改良事業費 (農業競争力強化基盤整備事 業(水利施設整備事業(基幹 水利施設保全型)))	おろとみ 大富	美唄市、 岩見沢市	H29 (2017)	H32 (2020)	H27 (2015)	○受益面積 839ha ○受益戸数 69戸 ○整備工種 ・揚水機場補修 1箇所	1,100	—	—	—	—	6 令和3年度再評価 翌年度完了 延伸に係る指摘 地区	一覽表		
		H29 (2017)				R5 (2023)	事前	○受益面積 839ha ○受益戸数 69戸 ○整備工種 ・揚水機場補修 1箇所	1,280	180	143	37	97%				
28	農政部	道営土地改良事業費 (農業水利施設保全合理化事 業)	しんみはら 新美原	江別市	H27 (2015)	H32 (2020)	H25 (2013)	○受益面積 263ha ○受益戸数 27戸 ○整備工種 ・区画整理(整地、暗渠排水、 客土) A= 22ha ・用水路 L=6,729m ・暗渠排水 A= 107ha ・客土 A= 24ha	1,080	—	—	—	—	6 令和3年度再評価 翌年度完了 延伸に係る指摘 地区	一覽表		
		H27 (2015)				R5 (2023)	事前	○受益面積 383ha ○受益戸数 29戸 ○整備工種 ・区画整理(整地、暗渠排水、 客土) A= 62ha ・用水路 L=10,571m ・排水路 L= 531m ・暗渠排水 A= 95ha ・客土 A= 18ha	1,917	837	176	661	91%				

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
29	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設整備事業(農地集積促進型))	せいなん 西南	滝川市	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)  事前	○受益面積 422ha ○受益戸数 48戸 ○整備工種 ・用水路 L=4,400m ・揚水機場 1基	2,400	—	—	—	—	2	一覧表	
		道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (水利施設整備事業(農地集積促進型))				H29 (2017)	R7 (2025)		○受益面積 430ha ○受益戸数 41戸 ○整備工種 ・用水路 L=4,396m ・揚水機場 1基	1,757	△ 643	233	△ 876	91%			
30	水産林務部	水産基盤整備事業 (水産環境整備事業)	オホーツク海 かい	湧別町 浜頓別町 猿払村	H30 (2018)	H30 (2018)	H34 (2022)	—	・着定基質 A=798.41ha	708	—	—	—	5	個別 総事業費が10億円以上増額		
						H30 (2018)	R9 (2027)	—	・着定基質 A=2,542.14ha	1,723	1,015	28	987				67%

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
31	水産林務部	水産基盤整備事業	おこっぺ 興部	興部町	H25 (2013)	H25 (2013)	R9 (2027)	R3 (2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・突堤 L= 30m</li> <li>・北護岸 L= 44m</li> <li>・東護岸 L= 367m</li> <li>・-4.5m航路 A= 9,500㎡</li> <li>・-4.0m泊地 A=18,400㎡</li> <li>・-3.0m泊地 A= 9,000㎡</li> <li>・-4.0m岸壁 L= 170m</li> <li>・-3.5m岸壁 L= 141m</li> <li>・-3.5m岸壁(改良) L= 376.5m</li> <li>・-3.0m岸壁 L= 130m</li> <li>・-3.0m岸壁(改良) L= 277.5m</li> <li>・船揚場 1式</li> <li>・船揚場(改良) L= 10m</li> <li>・道路 L= 499m</li> <li>・道路(改良) L= 400m</li> <li>・用地護岸 L= 184m</li> <li>・用地護岸(改良) L= 20m</li> <li>・用地 A=18,580㎡</li> <li>・用地(改良) A=15,000㎡</li> <li>・清浄海水供給施設 1式</li> <li>・排水処理施設 1式</li> </ul>	4,990	—	—	—	—	5	個別 総事業費が10億円以上増額	全員 評価
						再	H25 (2013)	R9 (2027)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・突堤 L= 30m</li> <li>・北護岸 L= 42.9m</li> <li>・東護岸 L= 364.3m</li> <li>・-4.5m航路 A= 9,500㎡</li> <li>・-4.0m泊地 A=34,000㎡</li> <li>・-3.0m泊地 A= 9,000㎡</li> <li>・-4.0m岸壁 L= 461.4m</li> <li>・-3.5m岸壁(改良) L= 88.5m</li> <li>・-3.0m岸壁 L= 130m</li> <li>・-3.0m岸壁(改良) L= 418.5m</li> <li>・船揚場 1式</li> <li>・船揚場(改良) L= 10m</li> <li>・道路 L= 500.4m</li> <li>・道路(改良) L= 541.0m</li> <li>・用地護岸 L= 184.0m</li> <li>・用地護岸(改良) L= 36.0m</li> <li>・用地 A=18,490㎡</li> <li>・用地(改良) A=15,000㎡</li> <li>・清浄海水供給施設 1式</li> <li>・排水処理施設 1式</li> <li>・荷さばき所 1式</li> </ul>	7,500	2,510	75	2,435	63%			
32	水産林務部	水産基盤整備事業	なか かわ 中の川	知内町	H29 (2017)	H29 (2017)	H32 (2020)	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・-3.0m岸壁(改良) L=117.0m</li> <li>・-2.5m物揚場(改良) L=218.9m</li> </ul>	950	—	—	—	—	2	一覧表	
						—	H29 (2017)	R6 (2024)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・-3.0m岸壁(改良) L=117.0m</li> <li>・-2.5m物揚場(改良) L=218.9m</li> </ul>	990	40	53	△ 13	60%			

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
33	水産林務部	水産基盤整備事業	とみほま 富浜	日高町	H29 (2017)	H29 (2017)	H34 (2022)	— —	・南防波堤 L= 145.0m ・東護岸 L= 135.0m ・-4.0m航路 A= 9,200㎡ ・-3.5m泊地 A= 20,500㎡ ・-3.5m岸壁 L= 175.7m ・-3.0m岸壁 L= 95.2m ・道路 L= 490.0m ・用地 A= 5,000㎡	950	—	—	—	—	2	個別 自然増除外時に総事 業費が10億円以上 になった地区	
						H29 (2017)	R8 (2026)	—	・南防波堤 L= 145.0m ・東護岸 L= 135.0m ・-4.0m航路 A= 9,200㎡ ・-3.5m泊地 A= 20,500㎡ ・-3.5m岸壁 L= 175.7m ・-3.0m岸壁 L= 95.2m ・道路 L= 490.0m ・用地 A= 5,000㎡	1,600	650	51	599	61%			
34	水産林務部	水産基盤整備事業	えさしおいわけ 江差追分	江差町	H29 (2017)	H29 (2017)	H32 (2020)	— —	・防砂堤 L= 80.0m	250	—	—	—	—	2	一覧表	
						H29 (2017)	R8 (2026)	—	・防砂堤 L= 80.0m	458	208	20	188	41%			
35	水産林務部	水産基盤整備事業	とんべつ 頓別	浜頓別町	H29 (2017)	H29 (2017)	H33 (2021)	— —	・防砂堤 L= 90.0m ・-4.5m航路 (サントホケット) A= 46,000㎡	780	—	—	—	—	2	一覧表	
						H29 (2017)	R6 (2024)	—	・防砂堤 L= 90.0m ・-4.5m航路 (サントホケット) A= 46,000㎡	931	151	55	96	48%			
36	水産林務部	水産基盤整備事業	くんべつ 薫別	標津町	H29 (2017)	H29 (2017)	H38 (2026)	— — —	・東防波堤 (改良) L= 271.7m ・東護岸 (改良) L= 30.0m ・北護岸 (改良) L= 50.0m	930	—	—	—	—	2	一覧表	
						H29 (2017)	R6 (2024)	—	・東防波堤 (改良) L= 271.7m ・東護岸 (改良) L= 30.0m ・北護岸 (改良) L= 50.0m	725	△ 205	34	△ 239	73%			

NO	所管部	事業種別	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
37	水産林務部	復旧治山	旭町地区	釧路市	H29 (2017)	H29 (2017)	R3 (2021)	— —	<ul style="list-style-type: none"> <li>・床固工6基</li> <li>・谷止工13基</li> <li>・流木捕捉工1基</li> <li>・土留工L=22m</li> <li>・暗渠工L=250m</li> <li>・筋工L=70m</li> <li>・伏工A=1,800㎡</li> <li>・法切工V=120㎡</li> <li>・植栽工N=155本</li> </ul>	354	—	—	—	2	個別 自然増除外時に総事業費が10割(2倍)以上増額		
						H29 (2017)	R6 (2024)	—									<ul style="list-style-type: none"> <li>・床固工6基</li> <li>・谷止工13基</li> <li>・流木捕捉工1基</li> <li>・土留工L=22m</li> <li>・暗渠工L=345m</li> <li>・筋工L=134m</li> <li>・伏工A=2,133㎡</li> <li>・法切工V=489㎡</li> <li>・植栽工N=90本</li> </ul>
38	水産林務部	復旧治山	厚賀地区	日高町	H29 (2017)	H29 (2017)	R2 (2020)	— —	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水路工L=530m</li> <li>・暗渠工L=2,540m</li> <li>・張工600㎡</li> <li>・法枠工A=12,200㎡</li> <li>・伏工A=7,940㎡</li> <li>・実播工A=8,950㎡</li> <li>・法切工V=5,490㎡</li> <li>・植栽工A=8,420㎡</li> </ul>	700	—	—	—	2	一覧表		
						H29 (2017)	R6 (2024)	—									<ul style="list-style-type: none"> <li>・水路工L=507m</li> <li>・暗渠工L=3,711m</li> <li>・法枠工A=20,187㎡</li> <li>・柵工L=310m</li> <li>・伏工A=9,424㎡</li> <li>・実播工A=14,626㎡</li> <li>・法切工V=11,768㎡</li> <li>・植栽工A=6,220㎡</li> </ul>
39	水産林務部	復旧治山	佐々木の沢	厚岸町	H29 (2017)	H29 (2017)	R3 (2021)	— —	<ul style="list-style-type: none"> <li>・暗渠工L=1,610m</li> <li>・法枠工A=9,780㎡</li> <li>・吹付工A=130㎡</li> <li>・伏工A=3,670㎡</li> <li>・法切工V=5,690㎡</li> <li>・植栽工N=90本</li> </ul>	455	—	—	—	2	一覧表		
						H29 (2017)	R6 (2024)	—									<ul style="list-style-type: none"> <li>・暗渠工L=2,739m</li> <li>・法枠工A=9,580㎡</li> <li>・吹付工A=1,406㎡</li> <li>・伏工A=7,836㎡</li> <li>・柵工L=218m</li> <li>・法切工V=7,753㎡</li> <li>・植栽工N=566本</li> </ul>

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
40	建設部	道路改築事業費 (道路メンテナンス事業費補助)	ましけいなだせん 増毛稲田線	妹背牛町 深川市	H26 (2014)	H27 (2015)	H37 (2025)	H29 (2017)	延長L=1.67km、 幅員(橋梁部) W=6.0+2@1.00+3.0m 道路工L=1.09km、 橋梁(N=1)L=0.58km	9,000	—	—	—	—	4 5	個別 総事業費が10億円以上増額	
					H27 (2015)	R9 (2027)	再	延長L=1.67km、 幅員(橋梁部) W=6.0+2@1.00+3.0m 道路工L=1.09km、 橋梁(N=1)L=0.58km	10,600	1,600	226	1,374	84%				
41	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	おたのまからじょうせん 小樽環状線	小樽市	H24 (2012)	H25 (2013)	H35 (2023)	H29 (2017)	延長L=1.82km、 幅員W=6.0+2@1.25+2.5m 道路工L=0.62km、 トンネル(N=1)L=1.2km	6,370	—	—	—	—	4 5	個別 総事業費が10億円以上増額	
					H25 (2013)	R8 (2026)	再	延長L=1.82km、 幅員W=6.0+2@1.25+2.5m 道路工L=0.62km、 トンネル(N=1)L=1.2km	7,624	1,254	922	332	12%				
42	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	おくしりとうせん 奥尻島線	奥尻町	H16 (2004)	H16 (2004)	H35 (2023)	H29 (2017)	延長L=6.48km、 幅員W=5.5+2@1.25m 道路工L=6.48km、橋梁(N=6)	8,400	—	—	—	—	4 5	個別 総事業費が10億円以上増額	全員 評価
					H16 (2004)	R9 (2027)	再	延長L=6.48km、 幅員W=5.5+2@1.25m 道路工L=6.48km、橋梁(N=6)	11,000	2,600	335	2,265	76%				
43	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	おおきしれぶんていしやじょうせん 大岸礼文停車場 線	豊浦町	H24 (2012)	H24 (2012)	H33 (2021)	H29 (2017)	延長L=700m、 幅員W=5.5+2@1.25m 道路工L=445m、 トンネル(N=1)L=255m	2,600	—	—	—	—	4 5	個別 総事業費が10億円以上増額	
					H24 (2012)	R8 (2026)	再	延長L=700m、 幅員W=5.5+2@1.25m 道路工L=445m、 トンネル(N=1)L=255m	3,850	1,250	280	970	34%				

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業 内 容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
44	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	かみむこまつうらあおていし 上向別浦河停車 場線	浦河町	H28 (2016)	R9 (2027)	R3 (2021)	延長L=2.0km、 幅員6.0+2@1.25m 道路工L=2.0km、 橋梁工(N=1)L=11m	5,780	—	—	—	—	5	個別 総事業費が10億円以上増額		
					H28 (2016)	R12 (2030)	再	延長L=2.0km、 幅員6.0+2@1.25m 道路工L=1.4km、 橋梁工(N=1)L=11m トンネル(N=2)L=0.6km	6,880	1,100	203	897	12%				
45	建設部	広域河川改修事業(社会資本整備総合交付金)	あのろがわ 阿野呂川	栗山町	H11 (1999)	R5 (2023)	H30 (2018)	築堤工 L=6,131m 掘削工 L=7,000m	4,652	—	—	—	—	5	個別 総事業費が10億円以上増額		
					H11 (1999)	R7 (2025)	再	築堤工 L=6,131m 掘削工 L=7,000m	6,738	2,086	51	2,035	87%				
46	建設部	広域河川改修事業(社会資本整備総合交付金)	しりべつがわ 尻別川	二セコ町 喜茂別町 京極町 俱知安町	S34 (1959)	R5 (2023)	H30 (2018)	築堤工 L=73,900m 掘削工 L=55,950m	25,172	—	—	—	—	5	個別 総事業費が10億円以上増額		
					S34 (1959)	R10 (2028)	再	築堤工 L=73,900m 掘削工 L=55,950m	28,500	3,328	144	3,184	92%				
47	建設部	広域河川改修事業(社会資本整備総合交付金)	きこないがわ 木古内川	木古内町	H5 (1993)	R8 (2026)	H29 (2017)	築堤工 L=9,600m 掘削工 L=5,600m	8,663	—	—	—	—	4	一覧表		
					H5 (1993)	R13 (2031)	再	築堤工 L=9,600m 掘削工 L=5,600m	9,599	936	276	660	80%				
48	建設部	広域河川改修事業(社会資本整備総合交付金)	きもんべつがわ 気門別川	伊達市	H5 (1993)	R22 (2040)	H29 (2017)	掘削工 L=6,200m	13,367	—	—	—	—	4 5	個別 総事業費が10億円以上増額		
					H7 (1995)	R22 (2040)	再	掘削工 L=6,200m	15,029	1,662	912	750	57%				
49	建設部	広域河川改修事業(社会資本整備総合交付金)	きろまべつがわ 佐呂間別川	佐呂間町 湧別町	S49 (1974)	R11 (2029)	H30 (2018)	築堤工 L=67,290m 掘削工 L=40,450m	41,628	—	—	—	—	5	個別 総事業費が10億円以上増額	全員 評価	
					S49 (1974)	R15 (2033)	再	築堤工 L=67,290m 掘削工 L=40,450m	50,638	9,010	1,126	7,884	83%				
50	建設部	広域河川改修事業(社会資本整備総合交付金)	しべつがわ 標津川	中標津町	H29 (2017)	R13 (2031)	H27 (2015)	築堤工 L=3,380m 掘削工 L=1,150m	3,800	—	—	—	—	2	一覧表		
					H29 (2017)	R13 (2031)	事前	築堤工 L=3,380m 掘削工 L=1,150m	4,163	363	363	0	39%				
51	建設部	河川総合流域防災事業費(社会資本整備総合交付金)	みなみきゆうがわ 南九号川	長沼町	H15 (2003)	R6 (2024)	H29 (2017)	掘削工 L=7,800m	3,185	—	—	—	—	4	一覧表		
					H15 (2003)	R7 (2025)	再	掘削工 L=7,800m	3,313	128	128	0	74%				

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回評価 年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象区 分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
52	建設部	河川総合流域防災事業費（社会資本整備総合交付金）	しんぬつがわ 真沼津川	新ひだか 町	H15 (2003)	H15 (2003)	R22 (2040)	H29 (2017) 再	掘削工 L=3,300m	8,488	—	—	—	—	4 5	個別 総事業費が10億円以上増額	
					H15 (2003)	H15 (2003)	R22 (2040)		掘削工 L=3,300m	10,123	1,635	915	720	32%			
53	建設部	河川総合流域防災事業費（社会資本整備総合交付金）	はるとりがわ 春採川	釧路市	H10 (1998)	H10 (1998)	R3 (2021)	H29 (2017) 再	築堤工 L=409m 掘削工 L=220m	2,909	—	—	—	—	4 7-1	一覧表	高進 捗率
					H10 (1998)	H10 (1998)	R6 (2024)		築堤工 L=409m 掘削工 L=220m	3,359	450	16	434	95%			
54	建設部	河川総合流域防災事業費（社会資本整備総合交付金）	くちよろがわ 久著呂川	標茶町 鶴居村	H15 (2003)	H15 (2003)	R10 (2028)	H29 (2017) 再	環境整備 L=14,500m	3,376	—	—	—	—	4	一覧表	
					H15 (2003)	H15 (2003)	R10 (2028)		環境整備 L=14,500m	4,193	817	117	700	78%			
55	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	もとまちがわ モトマチ川	赤平市	H29 (2017)	H30 (2018)	H32 (2020)	— — —	砂防堰堤工 N=2基	290	—	—	—	—	2 7-1	一覧表	高進 捗率
					H29 (2017)	R2 (2020)	R6 (2024)		砂防堰堤工 N=2基	430	140	3	137	92%			
56	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	だんちのさわがわ 団地の沢川	せたな町	H29 (2017)	H30 (2018)	H33 (2021)	— — —	砂防堰堤工 N=1基	320	—	—	—	—	2	一覧表	
					H29 (2017)	R1 (2019)	R7 (2025)		砂防堰堤工 N=1基	440	120	36	84	26%			
57	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	ぬっかくしふらのがわ ヌッカクシ富良 野川	上富良野町	H24 (2012)	H28 (2016)	H31 (2019)	H29 (2017) 再	砂防堰堤改良工 N=1基	335	—	—	—	—	4	個別 自然増除外時に総事 業費が10割（2倍） 以上増額	
					H24 (2012)	H28 (2016)	R10 (2028)		砂防堰堤改良工 N=1基	980	645	24	621	54%			
58	建設部	火山砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	はちまんがわ 八幡川	函館市	H10 (1998)	H10 (1998)	H34 (2022)	H29 (2017) 再	砂防堰堤工 N=3基、床固工 N=9基 流木捕捉工 N=1基 砂溜工 N=1基、導流堤 N=2基 導流工 N=1箇所	2,800	—	—	—	—	4	一覧表	
					H10 (1998)	H10 (1998)	R8 (2026)		砂防堰堤工 N=3基、床固工 N=9基 流木捕捉工 N=1基 砂溜工 N=1基、導流堤 N=2基 導流工 N=1箇所	3,286	486	154	332	65%			
59	建設部	総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	はないそがわ 花磯川	乙部町	H24 (2012)	H27 (2015)	H34 (2022)	H29 (2017) 再	砂防堰堤改良工 N=1基 渓流保全工 L=240m	500	—	—	—	—	4	一覧表	
					H24 (2012)	H27 (2015)	R9 (2027)		砂防堰堤改良工 N=1基 渓流保全工 L=240m	740	240	27	213	64%			

NO	所管部	事業種別	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
60	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業費補助)	べけれべつがわ ベケレベツ川	清水町	H29 (2017)	H30 (2018)	H34 (2022)	—	遊砂地工 N=1基	990	—	—	—	—	2	個別 自然増除外時に総事業費が10億円以上になった地区	
						R2 (2020)	R9 (2027)	—	遊砂地工 N=1基	1,850	860	51	809	66%			
61	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業費補助)	めむろがわ 芽室川	清水町	H29 (2017)	H30 (2018)	H33 (2021)	—	砂防堰堤工 N=1基 流木捕捉工 N=2基	950	—	—	—	—	2	個別 自然増除外時に総事業費が10億円以上になった地区	
						R1 (2019)	R8 (2026)	—	砂防堰堤工 N=2基 流木捕捉工 N=2基	1,931	981	31	950	79%			
62	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業費補助)	べんけおたそいがわ ペンケオタソイ川	新得町	H24 (2012)	H26 (2014)	H39 (2027)	H29 (2017)	砂防堰堤改良工 N=3基 床固工 N=17基 溪流保全工 L=0.2km	2,350	—	—	—	—	4 5	個別 総事業費が10億円以上増額	
						H26 (2014)	R10 (2028)	再	砂防堰堤改良工 N=3基 床固工 N=17基 溪流保全工 L=0.2km	4,200	1,850	91	1,759	75%			
63	建設部	通常砂防事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)	とんないがわ トンナイ川	礼文町	H29 (2017)	H31 (2019)	H33 (2021)	—	砂防堰堤工 N=2基 溪流保全工 L=0.2km	410	—	—	—	—	2	個別 自然増除外時に総事業費が10割(2倍)以上増額 自然増除外時に総事業費が10億円以上になった地区	
						R3 (2021)	R10 (2028)	—	砂防堰堤工 N=2基 溪流保全工 L=0.2km	1,130	720	49	671	23%			
64	建設部	火山砂防事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)	しゅうべつがわ 支湧別川	遠軽町	H24 (2012)	H30 (2018)	H40 (2028)	H29 (2017)	遊砂地工 N=3基 砂防堰堤工 N=1基 床固工 N=1基 流木捕捉工 N=2基 溪流保全工 L=5.95km	3,400	—	—	—	—	4	一覧表	
						R1 (2019)	R15 (2033)	再	遊砂地工 N=3基 砂防堰堤工 N=1基 床固工 N=1基 流木捕捉工 N=2基 溪流保全工 L=5.95km	4,350	950	338	612	36%			
65	建設部	総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	みなみかわべかつくみよん 南茅部川汲4	函館市	H29 (2017)	R5 (2023)	R10 (2028)	—	土留柵工 L=951m 法枠工 L=40m	980	—	—	—	—	2	個別 自然増除外時に総事業費が10億円以上になった地区	
						R5 (2023)	R15 (2033)	—	土留柵工 L=980m 法枠工 L=40m	1,700	720	138	582	9%			
66	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)	あつきがほんちよういち 厚沢部本町1	厚沢部町	H29 (2017)	H30 (2018)	H35 (2023)	—	土留柵工 L=56m 法枠工 L=160m	540	—	—	—	—	2	一覧表	
						H30 (2018)	R10 (2028)	—	土留柵工 L=56m 法枠工 L=162m	980	440	41	399	50%			

NO	所管部	事業種別	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業 内 容	総事業費 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分	評価 方法	備考
					事業 採択	着手	完了 予定										
67	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)	みなみかやべかつくみ 南茅部川汲	函館市	H21 (2009)	H22 (2010)	R4 (2022)	R1 (2019) 再	土留柵工 L=780m 法柵工 L=30m	950	—	—	—	—	6 補助活 用に 当 たり 評 価 が 必 要	個別 自然増除外時に総事 業費が10億円以上 になった地区	
						H22 (2010)	R8 (2026)		土留柵工 L=780m 法柵工 L=30m	1,500	550	39	511	73%			
68	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)	かいがらちようかいが 海岸町海岸	羅臼町	H24 (2012)	H24 (2012)	R18 (2036)	H29 (2017) 再	護岸 L=1,365m	3,900	—	—	—	—	4	一覧表	
						H24 (2012)	R18 (2036)		護岸 L=1,365m	4,300	400	403	△ 3	38%			
69	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)	みねはまちようかいが 峯浜町海岸	羅臼町	H24 (2012)	H24 (2012)	R12 (2030)	H29 (2017) 再	護岸 L=1,507m	3,200	—	—	—	—	4	一覧表	
						H24 (2012)	R12 (2030)		護岸 L=1,507m	3,500	300	290	10	46%			
70	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)	きようらいちようかいが 共栄町海岸	羅臼町	H24 (2012)	H24 (2012)	R3 (2021)	H29 (2017) 再	護岸 L=659m	1,936	—	—	—	—	4	一覧表	
						H24 (2012)	R9 (2027)		護岸 L=659m	2,000	64	92	△ 28	71%			
71	建設部	都市計画街路事業費	さんよんきゆうあさひどおり 3・4・9旭通	美唄市	H24 (2012)	H24 (2012)	H31 (2019)	H29 (2017) 再	道路工 L=0.86km	1,518	—	—	—	—	4 7-1	一覧表	高進 捗率
						H24 (2012)	R7 (2025)		道路工 L=0.86km	1,518	0	0	0	95%			