

事業費10億円以上増額地区一覧表

【資料4】

(令和4年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告)

(様式4)

上段：前回評価
下段：今回評価(令和4年6月24日現在)

NO	所管部 事業種別 地区名 (市町村名)	事業内容	事業費(百万円)		うち道費 負担額	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業費増額要因								備考	
			総事業費	増額		事業 採択	着手	完了 予定		事業量 変更	施設 規模 変更	整備 手法 変更	主要 工事 以外の 変更	調査・ 設計の 追加・ 変更	用地費 ・ 補償費	積算・ 設計等 の基準 改定	自然増		その他
10	農政部 道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型))	用水路 L=6,163m 排水路 L=12,849m 区画整理 A=371ha(整地、暗渠 排水、客土、用水路、排水路、 耕作道)	3,900		1,268 (32.5%)	H30 (2018)	R8 (2026)	H28 (2016)	○		○	○					○		
	上幌向第2地区 (岩見沢市)	用水路 L=5,660m 排水路 L=15,466m 区画整理 A=372ha(整地、暗渠 排水、客土、用水路、排水路、 耕作道)	5,647	1,747 (45%)	1,835 (32.5%)	H30 (2018)	R8 (2026)	主な変更 理由・内容	・暗渠排水落口確保のため排水路工の追加(増額:200百万) ・現地軟弱土における工法の変更(発生土利用→購入土利用ほか)(増額:600百万) ・田差が大きく工法の変更(突均し工法→標準切盛工法)(増額:200百万) ・資材及び労務単価、消費税等の上昇(増額:531百万)										
11	農政部 道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型))	用水路 L=1,356m 排水路 L=285m 区画整理 A=162ha(整地、暗渠 排水、用水路、排水路、耕作 道)	2,000		650 (32.5%)	H31 (2019)	H39 (2026)	H29 (2017)	○								○		
	茶志内東2地区 (奈井江町)	用水路 L=1,356m 排水路 L=285m 区画整理 A=180ha(整地、暗渠 排水、用水路、排水路、耕作 道)	3,017	1,017 (51%)	981 (32.5%)	R1 (2019)	R9 (2027)	主な変更 理由・内容	・農地流動化による変更(増額:550百万) ・資材及び労務単価、消費税等の上昇(増額:229百万)										
12	農政部 道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型))	区画整理 A=263ha(整地、暗渠 排水、用水路、排水路、耕作 道)	5,200		1,690 (32.5%)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	○		○	○					○		
	中土別第2地区 (土別市)	区画整理 A=253ha(整地、暗渠 排水、用水路、排水路、耕作 道)	6,304	1,104 (21%)	2,049 (32.5%)	H30 (2018)	R9 (2027)	主な変更 理由・内容	・現地レキ質土における工法の変更(発生土利用→購入土利用ほか)(増額:250百万) ・資材及び労務単価、消費税等の上昇(増額:713百万)										

NO	所管部 事業種別 地区名 (市町村名)	事業内容	事業費(百万円)		うち道費 負担額	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業費増額要因								備考	
			総事業費	増額		事業 採択	着手	完了 予定		事業量 変更	施設 規模 変更	整備 手法 変更	主要 工事 以外の 変更	調査・ 設計の 追加・ 変更	用地費 ・ 補償費	積算・ 設計等 の基準 改定	自然増		その他
30	水産林務部	・着定基質 A=798.41ha	708		283 (40%)		H30 (2018)	R4 (2022)	- -	○							○		
	水産基盤整備事業 (水産環境整備事業) オホーツク海 (湧別町、浜頓別 町、猿払村)	・着定基質 A=2,542.14ha	1,723	1,015 (143%)	689 (40%)	H30 (2018)	R9 (2027)	主な変更 理由・内容	<ul style="list-style-type: none"> 湧別漁場について、工事着手前の詳細な測量の結果、移設対象の魚礁ブロックが想定よりも多いことが明らかとなったことから事業費を増加(増額:260百万円) 頓別漁場について、工事着手前の詳細な測量の結果、移設対象の魚礁ブロックが想定よりも多いことが明らかとなったことから事業費及び事業面積を増加(増額:249百万円) 地元要望により事前調査が行われ、事業実施に必要な情報がそろったことから、新規漁場(猿払村漁場)を追加(増額:442百万円) 事業完了箇所のモニタリングを実施するための費用を追加(増額:36百万円) 資材及び労務単価、消費税等の上昇(増額:24百万円) 新規漁場追加による完了予定年度の延伸(5年延伸) 										

NO	所管部 事業種別 地区名 (市町村名)	事業内容	事業費(百万円)		うち道費 負担額	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業費増額要因								備考	
			総事業費	増額		事業 採択	着手	完了 予定		事業量 変更	施設 規模 変更	整備 手法 変更	主要 工事 以外の 変更	調査・ 設計の 追加・ 変更	用地費 ・ 補償費	積算・ 設計等 の基準 改定	自然増		その他
31	水産林務部	<ul style="list-style-type: none"> ・突堤 L= 30m ・北護岸 L= 44m ・東護岸 L= 367m ・-4.5m航路 A= 9,500㎡ ・-4.0m泊地 A=18,400㎡ ・-3.0m泊地 A= 9,000㎡ ・-4.0m岸壁 L= 170m ・-3.5m岸壁 L= 141m ・-3.5m岸壁(改良) L= 376.5m ・-3.0m岸壁 L= 130m ・-3.0m岸壁(改良) L= 277.5m ・船揚場 1式 ・船揚場(改良) L= 10m ・道路 L= 499m ・道路(改良) L= 400m ・用地護岸 L= 184m ・用地護岸(改良) L= 20m ・用地 A=18,580㎡ ・用地(改良) A=15,000㎡ ・清浄海水供給施設 1式 ・排水処理施設 1式 	4,990		1,315 (26%)	H25 (2013)	R9 (2027)	R3 (2021)	○	○							○		
	水産基盤整備事業 興部 (興部町)	<ul style="list-style-type: none"> ・突堤 L= 30m ・北護岸 L= 42.9m ・東護岸 L= 364.3m ・-4.5m航路 A= 9,500㎡ ・-4.0m泊地 A=34,000㎡ ・-3.0m泊地 A= 9,000㎡ ・-4.0m岸壁 L= 461.4m ・-3.5m岸壁(改良) L= 88.5m ・-3.0m岸壁 L= 130m ・-3.0m岸壁(改良) L= 418.5m ・船揚場 1式 ・船揚場(改良) L= 10m ・道路 L= 500.4m ・道路(改良) L= 541.0m ・用地護岸 L= 184.0m ・用地護岸(改良) L= 36.0m ・用地 A=18,490㎡ ・用地(改良) A=15,000㎡ ・清浄海水供給施設 1式 ・排水処理施設 1式 ・荷さばき所 1式 	7,500	2,510 (50%)	1,658 (22%)	H25 (2013)	R9 (2027)	主な変更 理由・内容	<ul style="list-style-type: none"> ・沙留漁協主体事業である「荷さばき施設」を計画変更で追加 (増額：1,289百万円【道費負担無し(国費と漁協費のみ)】) ・「荷さばき施設」の新配置及び近年の漁港の利用形態による変更 (-3.5m岸壁→-4.0m岸壁：漁船の大型化へ対応)及び地質調査結果による 東護岸基礎部の軟弱地盤対策の追加等 (増額：1,146百万円) ・資材及び労務単価の上昇(増額：75百万円) 										

NO	所管部 事業種別 地区名 (市町村名)	事業内容	事業費(百万円)		うち道費 負担額	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業費増額要因								備考	
			総事業費	増額		事業 採択	着手	完了 予定		事業量 変更	施設 規模 変更	整備 手法 変更	主要 工事 以外 の変更	調査・ 設計の 追加・ 変更	用地費 ・ 補償費	積算・ 設計等 の基準 改定	自然増		その他
43	建設部 道路改築事業費 (社会資本整備総合 交付金)	延長L=700m、 幅員W=5.5+2@1.25m、 道路工L=445m、 トンネル(N=1)L=255m	2,600		1,040 (40%)	H24 (2012)	H24 (2012)	H33 (2021)	H29 (2017) 再			○					○	○	
	大岸礼文停車場線 (豊浦町)	延長L=700m、 幅員W=5.5+2@1.25m、 道路工L=445m、 トンネル(N=1)L=255m	3,850	1,250 (48%)	1,540 (40%)	H24 (2012)	H24 (2012)	R8 (2026)	主な変更 理由・内容	<ul style="list-style-type: none"> トンネル仕様書改定による増額(配筋、仮設備など)(増額:50百万円) トンネル巻出工の基礎地盤脆弱による基礎工の増額(増額:180百万円) 地質調査結果によるトンネル工、岩体対策の増額(増額:450百万円) 残土処分場所の変更に伴うトンネル工、岩体対策の増額(増額:130百万円) 資材及び労務単価、消費税等の上昇(増額:280百万円) 残事業の施工期間を精査したことによる完了予定年度の延伸(5年延伸) 									
44	建設部 道路改築事業費 (社会資本整備総合 交付金)	延長L=2.0km、 幅員6.0+2@1.25m、 道路工L=2.0km、 橋梁工(N=1)L=11m	5,780		2,312 (40%)	H28 (2016)	H28 (2016)	R9 (2027)	R3 (2021) 再	○		○						○	
	上向別浦河停車場線 (浦河町)	延長L=2.0km、 幅員6.0+2@1.25m、 道路工L=1.4km、 橋梁工(N=1)L=11m、 トンネル(N=2)L=0.6km	6,880	1,100 (19%)	2,752 (40%)	H28 (2016)	H28 (2016)	R12 (2030)	主な変更 理由・内容	<ul style="list-style-type: none"> 重金属含有土対策によるトンネル工事への変更(増額:C=606百万円) トンネル工への変更による調査・設計の追加(増額:C=291百万円) 資材及び労務単価の上昇(増額:203百万円) 工法変更による施工期間を精査したことによる完了予定年度の延伸(3年延伸) 									
45	建設部 広域河川改修事業 (社会資本整備総合 交付金)	築堤工 L=6,131m 掘削工 L=7,000m 護岸工 L=6,553m 附帯工事 道路橋7橋等 測量設計費 用地補償費	4,652		1,551 (33%)	H11 (1999)	H11 (1999)	R5 (2023)	H30 (2018) 再	○								○	
	阿野呂川 (栗山町)	築堤工 L=6,131m 掘削工 L=7,000m 護岸工 L=8,053m 附帯工事 道路橋7橋等 測量設計費 用地補償費	6,738	2,086 (45%)	2,246 (33%)	H11 (1999)	H11 (1999)	R7 (2025)	主な変更 理由・内容	<ul style="list-style-type: none"> 残土運搬地変更等による掘削工の増額(増額:830百万円) 河岸侵食対策による護岸工の追加(増額:1,040百万円) 護岸工追加に伴う測量設計費の増額(増額:165百万円) 資材及び労務単価、消費税等の上昇(増額:51百万円) 残事業の施工期間を精査したことによる完了予定年度の延伸(2年延伸) 									

NO	所管部 事業種別 地区名 (市町村名)	事業内容	事業費(百万円)		うち道費 負担額	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業費増額要因								備考	
			総事業費	増額		事業 採択	着手	完了 予定		事業量 変更	施設 規模 変更	整備 手法 変更	主要 工事 以外の 変更	調査・ 設計の 追加・ 変更	用地費 ・ 補償費	積算・ 設計等 の基準 改定	自然増		その他
52	建設部 河川総合流域防災事業 (社会資本整備総合 交付金)	掘削工 L=3,300m 護岸工 L=6,600m 附帯工事 道路橋12橋等 測量設計費 用地補償費	8,488		3,820 (45%)	H15 (2003)	H15 (2003)	R22 (2040)	H29 (2017) 再				○		○			○	
	真沼津川 (新ひだか町)	掘削工 L=3,300m 護岸工 L=6,600m 附帯工事 道路橋12橋等 測量設計費 用地補償費	10,123	1,635 (19%)	4,555 (45%)	H15 (2003)	H15 (2003)	R22 (2040)	主な変更 理由・内容	<ul style="list-style-type: none"> ・軟弱地盤対策等による附帯工事の増額(増額:300百万円) ・附帯工事の増額に伴う測量設計費の増額(増額:100百万円) ・附帯工事に伴う補償物件数増による用地補償費の増額(増額:320百万円) ・資材及び労務単価、消費税等の上昇(増額:915百万円) 									
62	建設部 通常砂防事業費 (大規模特定砂防等 事業費補助)	砂防堰堤工 N=3基 床固工 N=17基 溪流保全工 L=0.2km	2,350		1,175 (50%)	H24 (2012)	H24 (2012)	H39 (2027)	H29 (2017)		○		○	○				○	
	ベンケオタソイ川 (新得町)	砂防堰堤工 N=3基 床固工 N=17基 溪流保全工 L=0.2km	4,200	1,850 (79%)	2,100 (50%)	H24 (2012)	H24 (2012)	R10 (2028)	主な変更 理由・内容	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年8月台風に伴う施設規模の変更及び仮設工の追加などによる増額(増額:920百万円) ・平成28年8月台風による土砂堆積に伴う掘削工の増額等(増額:839百万円) ・資材及び労務単価、消費税等の上昇(増額:91百万円) ・残事業の施工期間を精査したことによる完了予定年度の延伸(1年延伸) 									