

水産業競争力強化緊急施設整備事業事後評価報告書

北海道水産林務部漁港漁村課

目的	浜の活力再生広域プランの承認を受けた漁村地域において、事業実施主体が競争力強化のための施設整備を行う。				
目標	1 経営体辺りの生産額の向上		R2-6		
事業実施主体	北海道漁業協同組合連合会ほか8単協				
実施地区	花咲地区				
実施期間及び目標年度	実施期間		目標年度		
	令和2年度		令和3年度		
助成金額	4,500千円				
事業計画の内容	非常用電源施設 施設の規模 1基（産業用200V:80kVa、家庭用100V:54kVa）				
評価	取組の目標（KPI）				
	基準年	（平成24年度～平成26年度）		サンマ単価 135円/kg	
	現状値	（令和3年度）	596円/kg	増加率 341.5%	
	目標値	（令和3年度）	149円/kg	増加率 10.4%	
	成果目標		輸出対象魚種の停電発生時における出漁機会の喪失日数		
	現状値	0日（令和3年度末時点）			
	目標値	0日（令和3年度末）			
	（1）現状値の説明		本年度においては停電が無かったため、実績値は0日となっている。		
	（2）地域への経済効果		今後、停電が発生したときにも安定した燃油供給体制が確保できる。		
	（3）所見		停電による出漁機会が喪失された日は無かったため、事業目的は達成されたと判断する。		
（4）評価機関の意見等					
今後の改善方向等に関する分析		今後も安定した燃油供給体制を確保していく。			