

胆振東部地震森林再生実施計画を踏まえた路網整備状況（令和5年2月末現在）

森林整備課

○令和4年度 林業専用道(規格相当)の計画と実績(見込み)

区分		一般民有林		道有林		計	
		再生計画	実績	再生計画	実績	再生計画	実績
厚真町	路線数	5	5	1	1	6	6
	延長 (m)	5,400	5,387	2,337	2,337	7,737	7,724
むかわ町	路線数	-	-	1	1	1	1
	延長 (m)	-	-	1,500	1,509	1,500	1,509
計	路線数	5	5	2	2	7	7
	延長 (m)	5,400	5,387	3,837	3,846	9,237	9,233

○令和5年度 林業専用道(規格相当)の計画

区分		一般民有林		道有林		計	
		再生計画	実施計画	再生計画	実施計画	再生計画	実施計画
厚真町	路線数	5	5	-	-	5	5
	延長 (m)	7,050	6,790	-	-	7,050	6,790
むかわ町	路線数	-	-	1	1	1	1
	延長 (m)	-	-	1,100	1,100	1,100	1,100
計	路線数	5	5	1	1	6	6
	延長 (m)	7,050	6,790	1,100	1,100	8,150	7,890

(参考)

○林道施設災害復旧事業(公共災)の復旧箇所

市町村	全体計画			R元年度			R2年度			R3年度		
	一般民有林	道有林		一般民有林	道有林		一般民有林	道有林		一般民有林	道有林	
厚真町	28	23	5	19	14	5	5	5	-	4	4	-
安平町	9	-	9	9	-	9	-	-	-	-	-	-
むかわ町	18	18	-	12	12	-	5	5	-	1	1	-
計	55	41	14	40	26	14	10	10	-	5	5	-

※ H31年3月に発注した箇所はR元年度に、R2年3月に発注した箇所はR2年度に、R3年3月に発注した箇所はR3年度に含む。

※ R3年12月ですべて完了。