

令和5年度（2023年度） 公共事業再評価地区一覧表《個別評価43地区》

上段：前回評価

下段：今回評価（令和5年8月1日現在）

資料2-1

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象分
						事業採択	着手	完了予定										
6	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-01	ほくりのみなみ 北竜南1	北竜町 雨竜町	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 446ha ○受益戸数 37戸 ○整備工種 用水路 L=23,767m 排水路 L=3,237m 区画整理 A=283ha(整地、暗渠排水、客土)	3,300	1,073	-	-	-	-	-	25	
						H30 (2018)	R8 (2026)	事前	○受益面積 447ha ○受益戸数 35戸 ○整備工種 用水路 L=23,767m 排水路 L=3,237m 区画整理 A=286ha(整地、暗渠排水、客土)	4,439	1,443	1,139	711	428	2,864	65%		
7	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-02	ふたまただいにのみ 二股第2南	羽幌町	R1 (2019)	H31 (2019)	H39 (2027)	H29 (2017)	○受益面積 147ha ○受益戸数 22戸 ○整備工種 用水路 L=14,832m 排水路 L=85m 区画整理 A=47ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	2,470	803	-	-	-	-	5	
						R1 (2019)	R9 (2027)	事前	○受益面積 149ha ○受益戸数 18戸 ○整備工種 用水路 L=14,219m 排水路 L=335m 区画整理 A=65ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	3,564	1,158	1,094	492	602	960	27%		
8	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-03	しんしのつきた 新篠津北	新篠津村	H30 (2018)	H37 (2025)	-	○受益面積 129ha ○受益戸数 13戸 ○整備工種 用水路 L=1,772m 排水路 L=6,277m 区画整理 A=101ha(整地、暗渠排水、客土)	990	322	-	-	-	-	-	2	
						H30 (2018)	R7 (2025)	-	○受益面積 132ha ○受益戸数 13戸 ○整備工種 用水路 L=4,192m 排水路 L=6,413m 区画整理 A=101ha(整地、暗渠排水、客土)	1,385	450	395	131	264	1,186	86%		
9	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(中山間地域型))	06-04	たきの 滝野	厚沢部町	H30 (2018)	H36 (2024)	-	○受益面積 111ha ○受益戸数 32戸 ○整備工種 用水路 L=2,132m 排水路 L=3,002m 区画整理 A=11ha(整地、暗渠排水)	889	289	-	-	-	-	-	2	
						H30 (2018)	R7 (2025)	-	○受益面積 113ha ○受益戸数 32戸 ○整備工種 用水路 L=2,132m 排水路 L=3,002m 区画整理 A=19ha(整地、暗渠排水)	1,297	422	408	224	184	751	58%		

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
10	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(中山間地域型))	06-05	るもい	留萌市	H30 (2018)	H30 (2018)	H36 (2024)	—	○受益面積 264ha ○受益戸数 26戸 ○整備工種 用水路 L=7,532m 排水路 L=634m 区画整理 A=55ha(整地、暗渠排水) 暗渠排水 A=43ha	970	315	—	—	—	—	—	2
							H30 (2018)	R7 (2025)	—	○受益面積 258ha ○受益戸数 26戸 ○整備工種 用水路 L=7,834m 排水路 L=1,095m 区画整理 A=49ha(整地、暗渠排水) 暗渠排水 A=43ha								
18	農政部	道営農村総合整備事業費 (中山間地域農業農村総合整備事業)	06-06	うらかわちゆうぶ 浦河中部	浦河町	H30 (2018)	H30 (2018)	H37 (2025)	—	○受益面積 242.5ha ○受益戸数 33戸 ○整備工種 ・区画整理(整地、暗渠排水、客土) A=198.4ha ・排水路 L=915m ・客土 A=20.5ha ・暗渠排水 A=8.8ha	970	310	—	—	—	—	—	2
							H30 (2018)	R8 (2026)	—	○受益面積 285.2ha ○受益戸数 38戸 ○整備工種 ・区画整理(整地、暗渠排水、客土) A=262.8ha ・排水路 L=915m ・客土 A=7.8ha ・暗渠排水 A=4.2ha								
20	農政部	道営農地防災事業費(海岸保全施設整備事業)	06-07	まるまついち 丸松1	遠別町	H30 (2018)	H30 (2018)	H34 (2022)	—	護岸工 L=350m 消波工 L=350m	900	405	—	—	—	—	—	2
							H30 (2018)	R7 (2025)	—	護岸工 L=410m 消波工 L=410m								
21	農政部	道営農地防災事業費(海岸保全施設整備事業)	06-08	こしみずいき 小清水2期	小清水町	H30 (2018)	H30 (2018)	H35 (2023)	—	護岸工 L=520m 根固工 L=1,200m 波返工 L=2,874m	960	432	—	—	—	—	—	2
							H30 (2018)	R8 (2026)	—	護岸工 L=1,257m 根固工 L=1,257m 波返工 L=2,874m								

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
23	水産林務部	水産基盤整備事業費	07-01	えさしなんぶ 枝幸南部	枝幸町	H30 (2018)	H30 (2018)	H39 (2027)	H28 (2016)	(音標地区) 東防波堤 L=50.0m 北護岸(改良) L=156.0m 第2北護岸 L=240.0m 東護岸(改良) L=105.0m 泊地一式、岸壁一式 船揚場一式 ほか (乙忠部地区) 東防波堤(改良) L=110.0m 北防波堤(改良) L=120.0m 北護岸(改良) L=200.0m 南護岸 L=144.0m 航路一式、泊地一式 岸壁一式、船揚場一式 ほか (山臼地区) 外防波堤 L=50.0m 新北護岸 L=50.0m 新北護岸(改良) L=50.0m 突堤 L=40.0m 航路一式、泊地一式 岸壁一式、船揚場一式 ほか (徳志別地区) 外防波堤 L=60.0m 北防波堤(改良) L=100m 北護岸(改良) L=117m (岡島地区) 外防波堤 L=30.0m 北防波堤(改良) L=24.0m 北護岸(改良) L=23.0m ほか	9,410	2,730	-	-	-	-	-	2 5
									事前	H30 (2018)	R9 (2027)							

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
27	水産林務部	水産基盤整備事業費	07-02	しんおだいとう 新尾岱沼	別海町	H30 (2018)	H30 (2018)	H39 (2027)	H28 (2016)	西防波堤(補修) L=780.0m 南防波堤(改良) L=110.0m 西護岸(補修) L=171.6m -3.0m泊地(補修) A=9,900m2 -3.5m泊地(補修) A=32,200m2 -3.5m岸壁(改良) L=153.6m -2.0m物揚場(補修) L=274.0m 船揚場(補修) L=117.5m 道路 L=166.0m 道路(補修) L=1,838.0m 用地(改良) A=4,500m2	5,900	1,705	-	-	-	-	-	2 5
						H30 (2018)	H30 (2018)	R9 (2027)	事前	西防波堤(補修) L=780.0m 南防波堤(改良) L=110.0m 西護岸(補修) L=171.6m -3.0m泊地(補修) A=9,900m2 -3.5m泊地(補修) A=32,200m2 -3.5m岸壁(改良) L=153.6m -2.0m物揚場(補修) L=274.0m 船揚場(補修) L=117.5m 道路 L=166.0m 道路(補修) L=1,838.0m 用地(改良) A=4,500m2	7,000	2,058	1,100	406	694	4,331	62%	
31	水産林務部	水産基盤整備事業費	07-03	おとべ 乙部	乙部町	H28 (2016)	H28 (2016)	R6 (2024)	R3 (2021)	(乙部地区) 防砂堤 L=130.0m -2.0m航路サンドポケット 一式 (元和地区) 防砂堤 L=120.0m 突堤 L=30.0m	920	276	-	-	-	-	6	
						H28 (2016)	H28 (2016)	R8 (2026)	再	(乙部地区) 防砂堤 L=130.0m -2.0m航路サンドポケット 一式 (元和地区) 防砂堤 L=120.0m 突堤 L=30.0m	1,200	360	280	13	267	825		69%
32	水産林務部	漁港海岸保全事業費 (高潮対策事業)	07-04	おだいとうぎょうかいが 尾岱沼漁港海岸	別海町	H30 (2018)	H30 (2018)	H39 (2027)	H28 (2016)	胸壁 L=1,247m 陸間 L=103m (12基) 階段 N=5基	2,424	1,091	-	-	-	-	2 5	
						H30 (2018)	H30 (2018)	R9 (2027)	再	胸壁 L=1,230m 陸間 L=123m (13基) 階段 N=2基	4,303	1,481	1,879	471	1,408	1,697		39%

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
34	水産林務部	治山事業費	07-05	えきん 恵山	函館市	H30 (2018)	H30 (2018)	H32 (2020)	—	土留工 L=96m 法枠工 A=1,500㎡ 柵工 L=130m 筋工 L=200m 伏工 A=1,150㎡ 法切工 V=410㎡ 本数調整伐 A=0.40ha 仮設工 1式	300	135	—	—	—	—	—	2
						H30 (2018)	H30 (2018)	R7 (2025)	—	水路工 L=199m 暗渠工 L=184m アンカー工 L=550m 法枠工 A=3,900㎡ 柵工 L=120m 筋工 L=55m 伏工 A=2,845㎡ 法切工 V=2,599㎡ 本数調整伐 A=0.33ha 仮設工 1式	845	380	545	19	526	560	66%	
37	建設部	道路改築事業費 (特定道路事業交付金)	08-01	なよろえんべつせん 名寄遠別線	遠別町	H22 (2010)	H22 (2010)	R7 (2025)	R1 (2019)	延長 L=7.8km 道路工 L=5.5km 橋梁工 N=9橋 トンネル工 L=758m 地すべり対策工 N=6箇所	13,100	2,620	—	—	—	—	—	5
						H22 (2010)	H22 (2010)	R7 (2025)	再	延長 L=7.8km 道路工 L=5.7km 橋梁工 N=4橋 トンネル工 L=758m 地すべり対策工 N=9箇所	15,030	3,006	1,930	211	1,719	12,529	83%	
38	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-02	つきさむがわ 月寒川	札幌市	H31 (2019)	H31 (2019)	H50 (2038)	H29 (2017)	築堤工 L=1,070m 掘削工 L=2,200m 護岸工 L=4,400m 附带工事 道路橋2橋等	5,280	1,760	—	—	—	—	—	2 5
		大規模特定河川事業費 広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)				H30 (2018)	H31 (2019)	R20 (2038)	事前	築堤工 L=1,070m 掘削工 L=2,200m 護岸工 L=4,400m 附带工事 道路橋2橋等	7,713	2,571	2,433	790	1,643	2,577	33%	
40	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-03	しんかわ 新川	札幌市	S28 (1953)	S28 (1953)	H40 (2028)	H30 (2018)	築堤工 L=43,600m 掘削工 L=21,800m 護岸工 L=43,600m	45,636	20,536	—	—	—	—	—	4 5
						S28 (1953)	S28 (1953)	R20 (2038)	再	築堤工 L=43,600m 掘削工 L=21,800m 護岸工 L=43,600m	47,117	21,203	1,481	1,131	350	39,431	84%	

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
41	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-04	とねべつがわ 利根別川	岩見沢市	S42 (1967)	H45 (2033)	H30 (2018)	再	築堤工 L=8,510m 掘削工 L=22,900m 護岸工 L=36,013m 附帯工事 道路橋27橋等	32,010	10,670	-	-	-	-	-	4 5
		R15 (2033)					築堤工 L=8,510m 掘削工 L=17,840m 護岸工 L=24,543m 遊水池 N=3基 附帯工事 道路橋26橋等			36,120								
42	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-05	よいちがわ 余市川	仁木町 余市町 赤井川村	S31 (1956)	H50 (2038)	H30 (2018)	再	築堤工 L=52,780m 掘削工 L=30,600m 護岸工 L=14,900m 附帯工事 道路橋N=15橋、JR橋1橋等	36,305	16,337	-	-	-	-	-	4 5
		R20 (2038)					築堤工 L=52,780m 掘削工 L=30,600m 護岸工 L=15,750m 附帯工事 道路橋N=15橋、JR橋1橋等			40,477								
44	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-06	しゅぶとがわ 朱太川	寿都町 黒松内町	S52 (1977)	H40 (2028)	H30 (2018)	再	築堤工 L=14,250m 掘削工 L=8,600m 護岸工 L=8,985m 附帯工事 道路橋3橋等	11,281	5,076	-	-	-	-	-	4 5
		R10 (2028)					築堤工 L=14,250m 掘削工 L=8,600m 護岸工 L=8,985m 附帯工事 道路橋3橋等			12,520								
45	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-07	まつくらがわ 松倉川	函館市	S58 (1983)	H47 (2035)	H30 (2018)	再	掘削工 L=7,983m 護岸工 L=11,339m 遊水池 N=6基 附帯工事 道路橋24橋等	29,381	13,221	-	-	-	-	-	4 5
		R17 (2035)					掘削工 L=7,983m 護岸工 L=11,339m 遊水池 N=6基 附帯工事 道路橋24橋等			36,897								
46	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-08	あひらがわ 安平川	苫小牧市 安平町	S25 (1950)	H55 (2043)	H30 (2018)	再	築堤工 L=90,352m 掘削工 L=63,100m 護岸工 L=44,401m 附帯工事 道路橋38橋、JR橋10橋等	107,033	48,165	-	-	-	-	-	4 5
		R25 (2043)					築堤工 L=90,352m 掘削工 L=63,100m 護岸工 L=44,401m 附帯工事 道路橋38橋、JR橋10橋等			122,817								

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
48	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-09	ふらのがわ 富良野川	富良野市 上富良野町 中富良野町	S28 (1953)	H41 (2029)	H30 (2018)	築堤工 L=109,500m 掘削工 L=65,800m 護岸工 L=150,276m 附带工事 道路橋190橋、JR橋6橋等	85,376	28,459	-	-	-	-	-	-	45
		R21 (2039)					再											
49	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-10	うしゅべつがわ 牛朱別川	旭州市 当麻町 東川町	S24 (1949)	H50 (2038)	H30 (2018)	築堤工 L=40,150m 掘削工 L=41,400m 護岸工 L=21,635m 附带工事 道路橋46橋、JR橋1橋等	32,764	10,921	-	-	-	-	-	-	45
		R20 (2038)					再											
51	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-11	こたんべつがわ 古丹別川	苫前町	H30 (2018)	H40 (2028)	H29 (2017)	築堤工 L=3,500m 掘削工 L=9,400m 護岸工 L=3,700m 遊水地 N=2箇所 附带工事 取水工2基等	3,500	1,575	-	-	-	-	-	-	25
		R14 (2032)					事前											
52	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-12	とんべつがわ 頓別川	浜頓別町 中頓別町	S26 (1951)	H44 (2032)	H30 (2018)	築堤工 L=38,300m 掘削工 L=38,210m 護岸工 L=19,900m 附带工事 道路橋14橋	25,954	11,679	-	-	-	-	-	-	45
		R17 (2035)					再											
53	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-13	しゃりがわ 斜里川	斜里町	H1 (1989)	H43 (2031)	H30 (2018)	築堤工 L=27,500m 掘削工 L=17,200m 護岸工 L=20,990m 附带工事 道路橋4橋、JR橋1橋等	17,133	7,710	-	-	-	-	-	-	45
		R15 (2033)					再											

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
55	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-14	むかがわ 無加川	北見市	S40 (1965)	S40 (1965)	H50 (2038)	H30 (2018)	築堤工 L=30,460m 掘削工 L=39,900m 護岸工 L=41,209m 附帯工事 道路橋27橋、JR橋1橋等	28,641	9,547	-	-	-	-	-	4 5
							S40 (1965)	R20 (2038)		再								
57	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-15	としべつがわ 利別川	本別町 足寄町 陸別町	H2 (1990)	H2 (1990)	H57 (2045)	H30 (2018)	築堤工 L=94,024m 掘削工 L=72,700m 護岸工 L=30,815m 附帯工事 道路橋9橋等	37,404	12,468	-	-	-	-	-	4 5
							H2 (1990)	R27 (2045)		再								
58	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-16	おびひろがわ 帯広川	帯広市 茅室町	S28 (1953)	S28 (1953)	H48 (2036)	H30 (2018)	築堤工 L=87,534m 掘削工 L=42,200m 護岸工 L=81,536m 附帯工事 道路橋31橋等	25,141	8,380	-	-	-	-	-	4 5
							S28 (1953)	R18 (2036)		再								
65	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-17	くるまとまないがわ 車止内川	網走市	H25 (2013)	H27 (2015)	H35 (2023)	H30 (2018)	砂防堰堤工 N=4基	900	450	-	-	-	-	-	4
							H27 (2015)	R9 (2027)		再								
66	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-18	あつないがわ 厚内川	浦幌町	H25 (2013)	H28 (2016)	H38 (2026)	H30 (2018)	遊砂地工 N=2基 砂防堰堤工 N=3基 流木捕捉工 N=2基 山腹工 N=1箇所	1,930	965	-	-	-	-	-	4 5
							H28 (2016)	R12 (2030)		再								

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
67	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業補助)	08-19	さんないがわ 瑞内川	神恵内村	H25 (2013)	H28 (2016)	H37 (2025)	H30 (2018)	砂防堰堤工 N=2基 砂防堰堤改良工 N=1基 流木捕捉工 N=1基	1,450	725	-	-	-	-	-	4 5
							H28 (2016)	R14 (2032)	再	砂防堰堤工 N=2基 砂防堰堤改良工 N=1基 流木捕捉工 N=1基	2,570	1,285	1,120	134	986	1,002	39%	
68	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業補助)	08-20	しんとくがわ パンケ新得川	新得町	H30 (2018)	H31 (2019)	H35 (2023)	-	砂防堰堤工 N=2基	950	475	-	-	-	-	-	2
							R3 (2021)	R9 (2027)	-	砂防堰堤工 N=2基	1,740	870	790	86	704	739	42%	
69	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業補助)	08-21	きゅうごうがわ 九号川	新得町	H30 (2018)	H31 (2019)	H36 (2024)	-	砂防堰堤改良工 N=1基 砂防堰堤工 N=2基 床固工 N=1基	940	470	-	-	-	-	-	2
							R2 (2020)	R12 (2030)	-	砂防堰堤改良工 N=1基 砂防堰堤工 N=2基 床固工 N=1基	1,600	800	660	97	563	507	32%	
70	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業補助)	08-22	がわ パンケヌシ川	日高町	H30 (2018)	H34 (2022)	H39 (2027)	-	砂防堰堤工 N=1基 流木捕捉工 N=1基	990	495	-	-	-	-	-	2
							R4 (2022)	R11 (2029)	-	砂防堰改良工 N=1基 流木捕捉工 N=1基	1,790	895	800	94	706	671	37%	
71	建設部	火山砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-23	ふらのがわ ピリカ富良野川	上富良野町	H30 (2018)	H32 (2020)	H38 (2026)	-	砂防堰堤工 N=2基 溪流保全工 L=2.4km	980	441	-	-	-	-	-	2
							R2 (2020)	R10 (2028)	-	砂防堰堤工 N=2基 溪流保全工 L=2.4km	1,600	720	620	99	521	607	38%	

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
73	建設部	総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-24	おとふけほうらいぼんどおりるくち 音更宝来本通6丁目1その うめいちそのに 2	音更町	H30 (2018)	H31 (2019)	H35 (2023)	— —	土留柵工 L=170m	280	154	—	—	—	—	—	2
							R3 (2021)	R8 (2026)	—	土留柵工 L=170m	670	369	390	29	361	212	32%	
74	建設部	総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-25	るもいれうけ 留萌礼受	留萌市	H30 (2018)	H31 (2019)	H36 (2024)	— —	雪崩予防柵工 L=283m	380	190	—	—	—	—	—	2
							R2 (2020)	R10 (2028)	—	雪崩予防柵工 L=293m	950	475	570	30	540	448	47%	
75	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-26	さっぼるにしのきゆう 札幌西野9	札幌市	H30 (2018)	H31 (2019)	H36 (2024)	— —	土留柵工 L=300m 落石防護柵工 L=300m	900	495	—	—	—	—	1 5	
							R6 (2024)	R20 (2038)	—	土留柵工 L=300m 落石防護柵工 L=54m	3,920	2,156	3,020	133	2,887	108		3%
77	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-27	くしろちようおしやまっぶ 釧路町老者舞	釧路町	H25 (2013)	H26 (2014)	H35 (2023)	H30 (2018)	吹付法砕工 L=280m プレキャスト法砕工 L=110m	700	385	—	—	—	—	4 5	
							H26 (2014)	R13 (2031)	再	吹付法砕工 L=280m プレキャスト法砕工 L=110m	2,000	1,100	1,300	73	1,227	619		31%
78	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)	08-28	るもいみなまちよんちようめに 留萌南町4丁目2	留萌市	H25 (2013)	H27 (2015)	H36 (2024)	H30 (2018)	土留柵工 L=199m 吹付法砕工 L=66m	890	467	—	—	—	—	4	
							H27 (2015)	R8 (2026)	再	土留柵工 L=199m 吹付法砕工 L=66m	1,410	740	520	41	479	972		69%

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
81	建設部	都市計画街路事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-29	きんさんにじゅうながやまとうこう 3-3-20永山東光線	旭川市	H27 (2015)	H35 (2023)	H30 (2018)	道路工 L=1.1km 幅員W=30.0m(一般部) 42.3m(立体交差部) 跨線橋(踏切除却)L=32m 道路工(改良、舗装、函渠、擁壁)	8,120	3,248	-	-	-	-	-	4 5	
						H27 (2015)	R11 (2029)	再	道路工 L=1.1km 幅員W=30.0m(一般部) 42.3m(立体交差部) 跨線橋(踏切除却)L=32m 道路工(改良、舗装、函渠、擁壁)	10,800	4,320	2,680	504	2,176	7,160	66%		
82	建設部	都市計画街路事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-30	きんよんいちいちきせんとおり 3-4-111基線通	恵庭市	H28 (2016)	R7 (2025)	R2 (2020)	道路工 L=0.59km 幅員W=20.0m(一般部) 36.3m(立体交差部) 橋梁N=1橋(L=62m) 擁壁N=4 (L=100m, L=114m, L=96m, L=130m)	3,852	1,541	-	-	-	-	-	5	
						H28 (2016)	R7 (2025)	再	道路工 L=0.59km 幅員W=20.0m(一般部) 36.3m(立体交差部) 橋梁N=1橋(L=62m) 擁壁N=4 (L=100m, L=114m, L=96m, L=130m)	4,952	1,981	1,100	190	910	3,903	79%		