

令和2年度（2020年度）公共事業再評価調査

基準年月日 令和2年8月1日

Table with columns for survey details, project overview, progress, status, and cost reduction. Includes sections for 'Basic Matters', 'Public Project Evaluation Progress', 'Project Selection Status', 'Project Implementation Status', and 'Cost Reduction Measures'.

V 評 価								
1. 必要性	●本事業は、海岸保全施設背後にある民家などを高潮による浸水被害から防護するため、老朽化対策や越波対策を講じるもの。 ●事業の必要性に変化はなく、着実に事業の推進を図る必要がある。							
	a a : 事業の必要性に変化はなく予定どおり事業を推進する。 b : 着工後の状況変化により事業計画の変更が必要である。 c : 着工後の状況変化により事業推進の是非を判断する必要がある。							
2. 事業を推進する 上での課題	(1) 環境上の配慮及び課題 ●周辺は汀線の変化が少なく、海浜は安定しているため、当該事業による海岸侵食への影響はない。 ●護岸前面の浜場環境に配慮した施設配置計画としている。 ●施工箇所に住家が近接するため、工事による騒音・振動の抑制に配慮し工事を実施することとしている。							
	(2) 事業推進に対する住民の動向 ●高波浪時の越波や津波に伴う施設倒壊の不安があるため、地元住民より早期完成を強く要望されている。 また、町から道へ海岸保全施設の整備について、早期事業完了の要望がある。							
	(3) その他の課題 ●特になし。							
3. 事業達成の 見込み	●地元調整も円滑に進んでおり、R10年度（2028年度）の完成に向け順次事業の進捗を図る予定。							
	a a : 現時点では事業の進捗に影響する課題はなく、達成が見込まれる。 b : 課題はあるものの達成は可能である。 c : 大きな課題があり達成には相当の困難が予想される。							
4. 対処方針	●事業の必要性が高ことから、早期完成を目指し事業を推進する。							
	a a : 継続 b : 終了 c : 休止 d : 中止							
<table border="1"> <tr> <td>事業期間の変更の有無</td> <td>有</td> <td>事業費の変更の有無</td> <td>有</td> <td>事業内容変更の有無</td> <td>目的・規模等に係る変更 有</td> <td>左記以外の変更 有</td> </tr> </table>		事業期間の変更の有無	有	事業費の変更の有無	有	事業内容変更の有無	目的・規模等に係る変更 有	左記以外の変更 有
事業期間の変更の有無	有	事業費の変更の有無	有	事業内容変更の有無	目的・規模等に係る変更 有	左記以外の変更 有		
VI 備 考								
1. 評価履歴								
2. その他の取組 事項								

補足資料


VII 事業計画変更						(単位:百万円)						
事業 期 間	再評価 事前評価 又は当初	事業採択	着手	変更年度	完了予定	経過 年 数	事業 費	総事業費(a)	道負担額	当該年度事業費	累積事業費(b)	進捗率(b)/(a)
										H31 (2019)	H31 (2019)	
	変更① 1回目		R1 (2019)	R2 (2020)	R10 (2028)		2,100	945	0	35		2%
	変更②											
	変更③											
	変更④											
	変更⑤											
	変更⑥											
	変更⑦											
	変更⑧											
	変更⑨											
	変更⑩					1						
変更理由・内容		変更①: 事業費の増及び事業期間の延伸 (1)当初は、事前地質調査1孔を基に杭長を決定したが、採択後の詳細地質調査3孔の調査結果により、杭長が大幅に伸びたため。 杭長 当初: 12.9m → 変更後: 24.1m (2) (1)により年間施工可能延長が減となり、工事諸経費が増嵩したため。										

# 事業概要図

## 古平漁港海岸 海岸堤防等老朽化対策事業

### 【事業目的・目標・効果】

古平漁港海岸は古平漁港の北側に位置し、当地区の海岸保全施設は、昭和40年代に築造され50年ほど経過しており、施設の老朽化が著しい状況である。また、高波浪時には施設からの越波が生じていることから、護岸の改良を行い、施設の老朽化対策と越波対策を講じるのである。



浸水域



### ◆古平漁港海岸

- 事業種別
- 事業期間
- 総事業費
- 事業内容
- 事業効果

漁港海岸保全事業（海岸堤防等老朽化対策事業）  
H31年(2019年)～R10年(2028年)  
21.00億円  
護岸（改良）L=276.8m  
防護区間：276.8m、防護面積：3.3ha、防護人口：57人  
家屋：14棟、事業所：4棟、公共建物：2棟


### 【老朽化状況・越波状況】

- ・既設護岸の老朽化が確認され、高潮時には越波が生じている。

### 既設護岸の老朽化 (H29.8撮影)




①老朽化による倒壊の恐れ



### 時化状況写真 (H29.10撮影)



②天端高の不足による背後地の浸水




【施設整備の制約条件】

- ・施設前面には良好な藻場が形成され漁場として利用されている。
- ・漁業者の意向や海域としての藻場の重要性を勘案し、藻場の消失を伴う施設改良は不適である。
- ・このため、消波工の設置や大幅な施設法線の海側への前出しを行えない状況にある。

護岸前面の漁場



ウニ蓄養状況




- ・既設護岸背後は建物が密集し、施工スペースが限られる。
- ・老朽化対策及び越波対策には、既設護岸より海側へ前出しして護岸嵩上げの改良整備が必要である。



【海岸護岸の整備】

- ・自立杭式構造の採用 ⇒ 前だし幅を抑制すると共に、藻場を保全し漁場を確保する。
- ・整備後 ⇒ 護岸嵩上げ改良整備による、老朽化対策及び越波対策により、施設の機能回復と高波から背後地を防護する。




【断面図】

(当初)

計画事業費 980百万円  
事業期間 H31(2019)~H35(2023)

(構造見直し後)

計画事業費 2,100百万円  
事業期間 H31(2019)~R10(2028)



【変更理由・内容】

事業費の変更及び事業期間の延伸

- (1) 当初は、事前地質調査1孔を基に杭長を決定したが、採択後の詳細地質調査3孔の調査結果により、杭長が大幅に伸びたため
- (2) (1)により年間施工可能延長が減となり、工事諸経費が増嵩

【海岸堤防等老朽化対策事業における受益区域】

