

過年度評価対象地区の事業完了後の報告

(細目様式3)

上段：事前評価時  
 中段：事業採択時  
 直近の再評価時  
 下段：事業完了時

整理番号	所管部	事業種別	(ふりがな)地区名	市町村名	事業着手年度	完了予定年度	事業内容	総事業費(百万円)	成果・効果等	摘要
18	建設部	道営住宅建設費 (社会資本整備総合交付金)	(たかだちょうだんち) 高台町団地	北広島市	H22	H27	○4棟180戸、鉄筋コンクリート造、 3～5階建 ・建築工事 ・外構 ・解体工事	2,880	【成果・効果】 ・安定的に住宅を確保できない低額所得者や高齢者などの住宅困窮者に対し、住宅のセーフティネットとして活用している。 ・老朽化の進んだ建物の建替により、住民の安全の確保や居住水準の向上が図られた。 ・北広島市内の老朽化が進んだ他の道営住宅から移転誘導するなど、円滑な道営住宅団地の再編や地域の再生につながっている。	
					H22	H27	○4棟180戸、鉄筋コンクリート造、 3～5階建 ・建築工事 ・外構 ・解体工事	2,880		
					H22	H27	○4棟175戸、鉄筋コンクリート造、 3～5階建 ・建築工事 ・外構 ・解体工事	3,870		