# 設備および停電等の状況について(9月7日12時現在)

## 1. 設備の状況

| 設備     |                          | 主な状況  |
|--------|--------------------------|---|
| 火力発電所  | (運転中)                    | 【北電】砂川 3 号機: 12.5 万 kW (6 日 13 時 35 分運転開始)              |
|        |                          | 【北電】奈井江 2 号機: 17.5 万 kW (7 日 0 時 20 分運転開始)              |
|        |                          | 【北電】砂川 4 号機: 12.5 万 kW (7 日 0 時 57 分運転開始)               |
|        |                          | 【北電】森: 2.5 万 kW (7 日 3 時 04 分運転開始)                      |
|        |                          | 【北電】知内 1 号機:35 万 kW (7 日 3 時 45 分運転開始)                  |
|        |                          | 【北電】奈井江 $1$ 号機: $17.5$ 万 $kW$ ( $7$ 日 $4$ 時 $24$ 分運転開始) |
|        |                          | 【北電】音別2号機:7.4万kW(7日9時8分運転開始)                            |
|        |                          | 【北電】伊達 1 号機:35 万 kW(7 日 11 時 18 分運転開始)                  |
|        |                          | 【北電以外】3 台:15 万 kW                                       |
|        | (運転準備中)                  | 【北電】伊達 2 号機: 35万 kW(7日18時30分頃運転開始予定)                    |
|        |                          | 【北電以外】3 台:10.1 万 kW                                     |
|        | (被害状況)                   | 【北電】苫東厚真 1・2 号機:ボイラ損傷、4 号機:タービン付近                       |
|        |                          | 鎮火(6 日 10 時 15 分)                                       |
| 火力供給力計 | (運転中および運転準備中合計)200万 kW   |   |
| 水力発電所  | (運転中)                    | 【北電】43 発電所:24.7 万 kW                                    |
|        |                          | 【北電以外】18 発電所:11 万 kW                                    |
|        | (運転準備中)                  | 【北電】5 発電所:9.6 万 kW                                      |
|        |                          | 【北電以外】14 発電所:4.8 万 kW                                   |
|        | (被害状況)                   | 【北電】然別第一:水圧鉄管からの漏水                                      |
| 水力供給力計 | (運転中および運転準備中合計)50.1 万 kW |   |
| 北本融通   | 60 万 kW                  |   |
| 供給力総合計 | 310.1 万 kW               |   |
| 送変電設備  | (被害状況)                   | 南早来線 1 号線(275kV):電線(引込用リード線)断線                          |
|        |                          | 岩知志線(66kV): 鉄塔 2 基倒壊                                    |
|        |                          | 狩勝幹線(275kV): 送電線周辺地崩れ                                   |
|        |                          | 石北線(66kV): 電線断線   |
| 配電設備   | (被害状況)                   | 電柱折損等:265 基、高圧線断線等:81 条、低圧線断線等:112                      |
|        |                          | 条、変圧器損傷:27箇所、変圧器傾斜:317台                                 |

<sup>※</sup>運転準備中の運転開始予定時刻については、変更となる可能性があります。

<sup>※</sup>火力発電所のうち、知内2号機、苫小牧1号機は、現在定期検査作業などのために停止中。

### 2. 停電解消戸数

- 約 151 万 3 千戸 (参考) 初期停電戸数 295 万戸
- ・電力の供給については、病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、避難所、その他重要施設への供給回線を優先に行いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
- ・病院、避難所など、重要施設の一部には、発電機車により供給を実施しております。
- ・今後の情報については、当社ホームページおよびWebサイト・エネモール、フェイスブック、ツイッター、ラジオなどで発信してまいります。

### 3. 発電機車の稼動状況

| 会社   | 稼動状況                    |  |  |
|------|-------------------------|--|--|
| 当社   | 高圧発電機車 7台(送電中)、3台(移動中)  |  |  |
| 東北電力 | 高圧発電機車 5台(送電中)、25台(移動中) |  |  |
| 東京電力 | 高圧発電機車 10 台 (移動中)       |  |  |
| 中部電力 | 高圧発電機車 2 台 (移動中)        |  |  |
| 北陸電力 | 高圧発電機車 8台(移動中)          |  |  |
| 九州電力 | 高圧発電機車 4台(移動中)          |  |  |

#### 4. その他

- ・停電が一旦解消されたお客さまにおかれましては、供給力に限りがあることから、可能 な限りの節電をお願いいたします。
- ・道民のみなさまには、電力復旧までの間、大変なご不便をおかけすることになり申し訳 ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

以上