

工事工種体系化構成表

共通仮設-1

工種種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他
細別 (B3レベル)					
事業損失防止施設費					
事業損失防止施設費					
家屋調査費	—		式	家屋調査費	
騒音調査費	—		式	騒音調査費	
振動調査費	—		式	振動調査費	
沈下観測費	—		式	沈下観測施設費、沈下観測費	
傾斜観測費	—		式	傾斜観測施設設置・撤去費、傾斜観測費	
水質調査費	—		式	水質調査費	
地下水観測費	—		式	地下水観測費	
汚濁防止費			式	濁水処理設備据付・撤去費、濁水処理設備運転費、凝集薬品費、濁水処理設備保守点検費、泥土積込・運搬費	
事業損失防止施設費	施設種類		式	事業損失防止施設設置・撤去費、事業損失防止施設維持管理費	
産業廃棄物処理工					
産業廃棄物処理工					事業損失防止施設費の内、処理費分
殻運搬処理	—		ton, m3	コンクリート廃材受入費	
産業廃棄物処分費	—		ton	アスファルト受入費	
循環税相当額					
循環税相当額			[各単位]		
運搬費					
運搬費					
(建設機械運搬費)	—		(台)	貨物自動車による運搬費	率計上以外の場合
(重建設機械分解組立運搬費)	機種・規格	バックホウ平積1.0m3	(台)	重建設機械分解・組立費、残存本体及び分解部品の運搬費	
(仮設材運搬費)	—		(ton)	仮設材運搬費、仮設材積込・取卸し費	
(作業船等回航費)	機種・規格	クレーン付台船50 t 吊	式	作業船等艀装費、作業船等運転費、作業船等検査費、回航保険料、旅費	
(作業船等えい航費)	機種・規格	クレーン付台船50 t 吊	式	作業船等運転費、旅費	
準備費					
準備費					
(伐開・伐木・除根)	—		(m2)	伐開・伐木・除根費	率計上以外の場合
(伐開物運搬)	—		(空m3)	伐開・伐木・除根物の運搬費	
(すき取り土選別)	—	草類、笹類、小木	(m2)	選別費	
(着工時)現場運搬路除雪			(km)	着工時除雪費	
(着工時)工事区域内除雪			(m2)	着工時除雪費	
除草剤散布			ha		農用地・草地工事に適用
農用地除根・排根	平均樹径	9cm	ha	除根費、排根費	農用地・草地工事に適用
農用地残根処理	—		ha	残根処理費	農用地・草地工事に適用
農用地伐開	—		ha	稚樹及び根曲竹除去費、笹藪等剪伐費	農用地・草地工事に適用
土取場伐開、除根、排根	—		式	土取場伐開、除根、排根費	客土工事に適用
道路清掃人夫	軽作業員		(人)	労務費	客土工事に適用

工事工種体系化構成表

共通仮設-2

工種種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他
細別 (B3レベル)					
産業廃棄物処理工					
産業廃棄物処理工					準備費の内、処理費分
伐開物処理費	—		[各単位]	伐開物処理費	
すき取物処理費	—		[各単位]	すき取物処理費	
循環税相当額					
循環税相当額			[各単位]		
安全費					
安全費					
(安全管理員)	—		(人)	安全管理員労務費	
(高圧線防護施設費)			式	高圧線防護施設設置・撤去費	
役務費					
役務費					
(借地料)	—		(m2)	借地料	
(電力基本料金)	—		式	電力基本料金	
(電力設備工事負担金)	—		式	電力設備工事負担金	
(用水基本料金)	—		式	用水基本料金	
技術管理費					
技術管理費					
平板載荷試験	—		式	平板載荷試験費	
土質試験費	—		式	土質試験費	
地質試験費	—		式	地質試験費	
軟弱地盤調査費	—		式	計器設置・撤去費、測定・とりまとめ費	
施工調査費	—		式	機械施工積算合理化調査費	歩掛調査
施工図書作成費	図面名、計算書名	横断図、土積計算書	式	設計変更等の図書作成費	
施工図書作成費	構造物名	逆T式擁壁	[各単位]	設計変更等の図書作成費	
現場溶接部X線検査費	—		枚	現場溶接部X線検査費	
パイプライン継目試験費	管径	φ1000mm	箇所	パイプライン継目試験費	
電気柵システム点検費	—		km	電気柵システム点検費	
管水路通水試験費	管径	φ200mm	m	管水路通水試験費	
沈下測定費	—		式	計器設置・撤去費、測定・とりまとめ費	
営繕費					
営繕費					
火薬庫類	—		式	火薬庫設置・撤去費、保安管理費	フィルム及びコンクリート工事を除く
監督員詰所	—		式	監督員詰所設置・撤去費	フィルム及びコンクリート工事を除く