

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
第4号排水樋管工	石狩川	筋違川	事業課	1998	16	2007	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
第3号排水樋門工	石狩川	筋違川	事業課	1999	15	2007	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
第2号排水樋管工	石狩川	筋違川	事業課	1998	16	2007	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
筋違川排水樋管No.2	石狩川	筋違川	事業課	1992	22	2007	3	防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋
筋違川排水樋管工	石狩川	早苗別川	事業課	1986	28	2009	3	門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
五十嵐地先樋管工	石狩川	早苗別川	事業課	1997	17	2007	3	戸当たり 門扉 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
上田地先第一樋管工	石狩川	早苗別川	事業課	1997	17	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
山森地先樋管工	石狩川	早苗別川	事業課	1996	18	2007	2	戸当たり 門扉 巻上機 管理橋 防護柵
上田地先第2樋管工	石狩川	早苗別川	事業課	1996	18	2007	3	戸当たり 門扉 巻上機 管理橋 防護柵
高野地先排水樋管	石狩川	早苗別川	事業課	1994	20	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
樺沢地先排水樋管	石狩川	早苗別川	事業課	1994	20	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
佐藤地先樋管工(右岸)	石狩川	早苗別川	事業課	1995	19	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
桐生地先右岸排水樋管	石狩川	早苗別川	事業課	1994	20	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
郷地先4号排水樋管	石狩川	早苗別川	事業課	1994	20	2007	2	戸当たり 門扉 巻上機 管理橋 防護柵
郷地先3号排水樋管	石狩川	早苗別川	事業課	1994	20	2007	2	戸当たり 門扉 巻上機 管理橋 防護柵
郷地先2号排水樋管	石狩川	早苗別川	事業課	1994	20	2007	2	戸当たり 門扉 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
郷地先1号排水樋管	石狩川	早苗別川	事業課	1994	20	2007	2	戸当たり 門扉 巻上機 管理橋 防護柵
星野地先排水樋管	石狩川	早苗別川	事業課	1994	20	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
岩田地先第1号樋管工	石狩川	早苗別川	事業課	1995	19	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
浜辺地先樋管工	石狩川	早苗別川	事業課	1993	21	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
桐生地先二号樋管工	石狩川	早苗別川	事業課	1993	21	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
桐生地先一号樋管工	石狩川	早苗別川	事業課	1993	21	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵
佐藤排水樋管	石狩川	早苗別川	事業課	1991	23	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
桐生地先3号樋管工	石狩川	早苗別川	事業課	1992	22	2007	3	巻上機 門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
桐生地先1号樋管工	石狩川	早苗別川	事業課	1993	21	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
登満別排水樋門工	石狩川	早苗別川	事業課	1993	21	2009	3	管理橋 防護柵 吐口
遠藤樋管工	石狩川	早苗別川	事業課	1992	22	2009	3	巻上機 門柱 操作台
清平排水樋管	石狩川	早苗別川	事業課	1991	23	2009	3	門柱 操作台 呑口 吐口
佐藤地先樋管工(左岸)	石狩川	早苗別川	事業課	1993	21	2010	3	巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
小杉地先樋管	石狩川	早苗別川	事業課	1989	25	2010	2	巻上機 防護柵 呑口 吐口
郷地先左岸樋管	石狩川	早苗別川	事業課	1989	25	2010	2	巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
郷地先右岸樋管	石狩川	早苗別川	事業課	1989	25	2010	2	巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
土地改良区排水樋管	石狩川	早苗別川	事業課	1989	25	2010	2	巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
青木地先樋門	石狩川	早苗別川	事業課	1989	25	2010	2	函体 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
粟井地先樋門	石狩川	早苗別川	事業課	1989	25	2010	2	函体 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
讃岐橋樋門	石狩川	早苗別川	事業課	1989	25	2009	3	巻上機 門柱 操作台 防護柵
放水橋排水樋門工	石狩川	早苗別川	事業課	1988	26	2009	3	門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
中島排水樋門工	石狩川	早苗別川	事業課	1988	26	2009	3	門扉 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
渡辺排水樋門工	石狩川	早苗別川	事業課	1988	26	2009	2	門扉 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
羽田排水樋管工	石狩川	早苗別川	事業課	1988	26	2009	2	巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
野幌一号橋右岸樋管	石狩川	早苗別川	事業課	1983	31	2009	2	門柱 管理橋 吐口
野幌一号橋左岸樋管	石狩川	早苗別川	事業課	1983	31	2009	2	管理橋 門柱 吐口
平和橋下流排水樋管	石狩川	月寒川	事業課	1959	55	2010	1	操作台 呑口
貯水池樋門	石狩川	清田川	事業課	1978	36	2010	2	呑口 巻上機 門柱 操作台 函体 門扉 管理橋 防護柵
国道36号線上流排水樋門	石狩川	清田川	事業課	1969	45	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵 門柱 操作台 吐口
第4排水樋門	石狩川	三里川	事業課	1989	25	2010	2	巻上機 門扉 戸当たり 門柱 操作台
小野津幌橋上流排水樋門	石狩川	小野津幌川	事業課	1969	45	2010	1	操作台 函体 門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
厚幌橋上流左岸樋管	石狩川	野津幌川	事業課	1994	20	2009	1	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
渡辺排水樋門	石狩川	野津幌川	事業課	1974	40	2009	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
月見橋下流排水樋門	石狩川	野津幌川	事業課	1975	39	2009	2	管理橋 戸当たり 門柱 操作台 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
渚野排水樋函	石狩川	野津幌川	事業課	1971	43	2009	1	門扉 門柱 操作台 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
野津幌川橋上流排水樋管	石狩川	野津幌川	事業課	1987	27	2009	1	門扉 戸当たり 門柱 操作台 吐口
有明第5沢川樋門	石狩川	厚別川	事業課	1999	15	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵
有明第1沢川樋門	石狩川	厚別川	事業課	1999	15	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵
秋葉地先第2排水樋管	石狩川	厚別川	事業課	1998	16	2007	2	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
秋葉地先第一排水樋管	石狩川	厚別川	事業課	1998	16	2007	2	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
砂田地先排水樋管	石狩川	厚別川	事業課	1998	16	2007	2	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
柳瀬樋管	石狩川	厚別川	事業課	1996	18	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
皆川樋管	石狩川	厚別川	事業課	1996	18	2007	2	戸当たり 門扉 巻上機 管理橋 防護柵
高橋樋門	石狩川	厚別川	事業課	1994	20	2007	2	戸当たり 門扉 巻上機 門柱
川瀬樋管	石狩川	厚別川	事業課	1993	21	2007	2	戸当たり 門扉 巻上機 管理橋 防護柵
第四揚水機場用排水ひ門	石狩川	厚別川	事業課	1981	33	2010	3	門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
水野排水樋管	石狩川	厚別川	事業課	1970	44	2010	3	函体 門柱 呑口 吐口
厚別川山部川合流点樋門	石狩川	厚別川	事業課	1966	48	2010	3	門柱 管理橋 防護柵 函体 戸当たり 巻上機 操作台 呑口 吐口
石田排水樋函	石狩川	厚別川	事業課	1971	43	2010	2	吐口 函体 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵
工場排水樋管	石狩川	厚別川	事業課	1970	44	2010	2	防護柵
林樋函	石狩川	厚別川	事業課	1970	44	2010	2	呑口 吐口 門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵
山本排水樋門	石狩川	厚別川	事業課	1969	45	2010	1	函体 呑口 吐口
山本栄橋上流佐藤地先排水樋門	石狩川	厚別川	事業課	1969	45	2010	2	函体 吐口
北俣排水樋門	石狩川	豊平川	事業課	1992	22	2010	3	函体 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
鈴木地先排水樋管	石狩川	豊平川	事業課	1984	30	2010	3	函体 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
石山ひ門	石狩川	豊平川	事業課	1976	38	2010	2	管理橋 操作台
SP3265排水樋門	石狩川	篠路新川	事業課	1981	33	2009	2	巻上機 管理橋 門扉 戸当たり 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
SP3126排水樋管	石狩川	篠路新川	事業課	1981	33	2009	2	門扉 操作台 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
SP2760排水樋管	石狩川	篠路新川	事業課	1981	33	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、２００７年から２０１１年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から２０１４年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成２５年６月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
篠路新川下流排水樋門	石狩川	篠路新川	事業課	1976	38	2009	3	門扉 管理橋 戸当たり 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
栄町一号排水樋門	石狩川	旧琴似川	事業課	1983	31	2010	3	函体 門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口
太平一号樋門	石狩川	旧琴似川	事業課	1983	31	2010	3	巻上機 門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
発寒八号樋門	石狩川	発寒川	事業課	1983	31	2009	3	巻上機 操作台 呑口
発寒七号樋門	石狩川	発寒川	事業課	1982	32	2008	3	門柱 防護柵
発寒六号樋門	石狩川	発寒川	事業課	1982	32	2009	3	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 呑口 吐口
発寒五号樋門	石狩川	発寒川	事業課	1981	33	2008	3	門扉 操作台
発寒四号樋門	石狩川	発寒川	事業課	1981	33	2008	3	戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口
発寒三号樋門	石狩川	発寒川	事業課	1981	33	2008	3	操作台 吐口
発寒二号樋門	石狩川	発寒川	事業課	1981	33	2008	3	巻上機 管理橋 防護柵
発寒一号樋門	石狩川	発寒川	事業課	1981	33	2008	2	門扉 操作台 呑口
富樫地先排水樋管	石狩川	発寒川	事業課	1985	29	2007	3	門扉 戸当たり 管理橋 巻上機 防護柵 吐口
山西地先排水樋管	石狩川	発寒川	事業課	1985	29	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
石狩花川1号樋門	石狩川	発寒川	事業課	1984	30	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
紅葉橋上流樋門	石狩川	発寒川	事業課	1985	29	2009	3	門扉 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
発寒屯田樋門	石狩川	発寒川	事業課	2000	14	2008	3	函体 操作台
五号排水樋門	石狩川	伏籠川	事業課	1977	37	2009	3	巻上機 函体 門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
拓北一号樋門	石狩川	伏籠川	事業課	1977	37	2009	3	門扉 戸当たり 操作台 管理橋 呑口 函体 巻上機 門柱 防護柵 吐口
こばと団地排水樋管	石狩川	伏籠川	事業課	1975	39	2009	3	門扉 戸当たり 巻上機 操作台
旧川排水樋門	石狩川	伏籠川	事業課	1976	38	2009	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵 戸当たり 門柱 操作台 吐口
新道排水樋管	新川	琴似川	事業課	1986	28	2010	1	函体 門扉 操作台 管理橋 吐口
国道橋下流右岸排水樋管	新川	琴似川	事業課	1985	29	2007	2	戸当たり 管理橋 門扉 巻上機 防護柵
八軒第一排水樋門	新川	琴似川	事業課	1985	29	2007	1	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 函体 防護柵 呑口
製紙排水樋門	新川	琴似発寒川	事業課	1970	44	2007	2	戸当たり 函体 門扉 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
第1号排水樋門	新川	琴似発寒川	事業課	1970	44	2007	2	戸当たり 函体 門扉 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
八軒樋管	新川	琴似寒寒川	事業課	1969	45	2007	1	戸当たり 門柱 管理橋 防護柵 門扉 巻上機 吐口
乙黒排水樋管	新川	三樽別川	事業課	1986	28	2009	2	戸当たり 門柱 操作台 呑口 吐口
グリーン宅建排水樋管	新川	中の川	事業課	1997	17	2007	1	函体 吐口 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
国道橋上流樋管	新川	中の川	事業課	1985	29	2010	1	操作台 管理橋
柳沢樋管	新川	中の川	事業課	1985	29	2010	1	巻上機 操作台 管理橋 呑口 吐口
国道橋下流樋管	新川	中の川	事業課	1985	29	2010	1	操作台
上富丘第二排水ひ管	新川	中の川	事業課	1984	30	2010	1	函体 門扉 操作台 呑口
旧濁川排水ひ門	新川	濁川	事業課	1984	30	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口
山口団地排水樋門	新川	新川	事業課	1971	43	2008	1	戸当たり 巻上機 防護柵
小樽内橋排水ひ門	新川	新川	事業課	1987	27	2008	2	管理橋 防護柵
天狗橋排水樋門	新川	新川	事業課	1989	25	2009	2	巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
鉄工団地排水樋門	新川	新川	事業課	1965	49	2009	1	呑口 吐口
稻積排水樋門	新川	新川	事業課	1974	40	2008	1	戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 吐口
稻積橋下流排水樋管	新川	新川	事業課	1974	40	2010	1	門扉 巻上機 操作台 呑口 吐口
石狩街道樋門	新川	新川	事業課	1972	42	2010	1	巻上機 防護柵 吐口
近藤地先排水樋門	新川	新川	事業課	1972	42	2008	1	戸当たり 門扉 巻上機 防護柵
えぞ排水樋門	新川	新川	事業課	1971	43	2008	2	函体 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
前田排水ひ門	新川	新川	事業課	1988	26	2010	2	戸当たり
樽川排水樋門	新川	新川	事業課	2001	13	2008	2	函体 吐口
清川排水樋門	新川	新川	事業課	1987	27	2010	2	管理橋 巻上機
第四号排水樋管	石狩川	ユカンボン川	千歳出張所	1993	21	2007	3	戸当たり 門扉 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
第一号排水樋管	石狩川	ユカンボン川	千歳出張所	1994	20	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵 吐口
せせらぎ水路取水樋門	石狩川	茂漁川	千歳出張所	1994	20	2011	2	巻上機
山本地先樋管	石狩川	輪厚川	千歳出張所	1985	29	2010	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 防護柵 呑口 吐口
鶴沼地先樋管	石狩川	輪厚川	千歳出張所	1985	29	2010	2	函体 門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
藤川地先樋管	石狩川	輪厚川	千歳出張所	1986	28	2010	2	門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
住田排水樋管	石狩川	輪厚川	千歳出張所	1993	21	2010	2	門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
吉本排水樋門	石狩川	輪厚川	千歳出張所	1997	17	2010	2	函体 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
藤永地先右岸樋管	石狩川	島松川	千歳出張所	1995	19	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
川上地先左岸樋門	石狩川	島松川	千歳出張所	1995	19	2007	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
島松川右1号排水樋管工	石狩川	島松川	千歳出張所	1999	15	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵 呑口
川上地先右岸樋管	石狩川	島松川	千歳出張所	1995	19	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
尾崎地先右岸樋管	石狩川	島松川	千歳出張所	1997	17	2010	2	巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口
大藤地先右岸樋管	石狩川	島松川	千歳出張所	2001	13	2010	2	函体 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
南里川樋門	石狩川	島松川	千歳出張所	2000	14	2010	3	巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
島松川左三号排水樋管	石狩川	島松川	千歳出張所	1999	15	2010	2	巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
谷口地先左岸樋管	石狩川	島松川	千歳出張所	1997	17	2010	2	門扉 巻上機 操作台 呑口 吐口
音江別川一号樋管	石狩川	音江別川	千歳出張所	1978	36	2009	3	操作台 巻上機 門柱 戸当たり 管理橋 防護柵 呑口 吐口
音江別川二号樋管	石狩川	音江別川	千歳出張所	1979	35	2009	3	巻上機 門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
音江別川三号樋管	石狩川	音江別川	千歳出張所	1980	34	2009	3	巻上機 門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
第2遊水地排水樋門	石狩川	柏木川	千歳出張所	2000	14	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵
南17号下島松排水樋管	石狩川	柏木川	千歳出張所	1988	26	2010	2	防護柵 巻上機 操作台 管理橋
南17号中島松排水樋管	石狩川	柏木川	千歳出張所	1988	26	2010	2	巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口
三上地先樋門	石狩川	柏木川	千歳出張所	1989	25	2010	2	函体 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
原田排水樋管	石狩川	柏木川	千歳出張所	1990	24	2010	2	巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
林地先排水樋管	石狩川	ルルマップ川	千歳出張所	1986	28	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
安達地先ひ管	石狩川	ルルマップ川	千歳出張所	1988	26	2011	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵
嶮淵川白井地先排水樋管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1980	34	2009	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
嶮淵川岡田地先排水樋管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1980	34	2009	2	操作台 門扉 戸当たり 門柱 管理橋 呑口 吐口
嶮淵川廣世地先排水樋管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1981	33	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
嶮淵川第一号排水樋管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1982	32	2010	3	管理橋 防護柵
嶮淵川第二号排水樋管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1981	33	2010	3	門扉 管理橋
嶮淵川第三号排水樋管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1981	33	2010	3	呑口 操作台 吐口
嶮淵川第四号排水樋管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1981	33	2010	3	門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
嶮淵川第五号排水樋管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1981	33	2010	3	門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
嶮淵川第六号排水樋管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1981	33	2010	3	門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
第7号樋管工	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1981	33	2010	3	操作台 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
第8号樋管工	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1981	33	2010	2	操作台 呑口 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
第9号樋管工	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1981	33	2010	2	操作台
第10号樋管工	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1981	33	2010	2	操作台
第11号樋管工	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1981	33	2010	2	門扉
嶮淵川第十二号排水樋管工	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1982	32	2010	2	門扉 戸当たり 防護柵
第十三号樋管工	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1981	33	2010	2	操作台 戸当たり
第十五号樋管工	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1981	33	2010	3	操作台 門扉 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
第十六号樋管工	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1982	32	2010	3	門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
第十七号樋管工	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1982	32	2010	3	門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
嶮淵川第18排水ひ管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1982	32	2010	2	操作台 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
嶮淵川第19排水ひ管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1983	31	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
嶮淵川第二十排水ひ管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1983	31	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
嶮淵川第二十二排水ひ管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1981	33	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
嶮淵川第二十三排水ひ管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1983	31	2010	3	戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
嶮淵川第二十四排水ひ管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1983	31	2010	3	門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
嶮淵川第二十五排水ひ管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1983	31	2010	3	門柱 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 呑口 吐口
嶮淵川第二十六排水ひ管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1983	31	2010	3	吐口 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口
嶮淵川第二十七排水ひ管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1983	31	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
嶮淵川第二十八排水ひ管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1983	31	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
嶮淵川第二十九排水ひ管	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1983	31	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
泉郷第三橋第一樋函工	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1982	32	2007	3	管理橋 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 呑口 吐口
泉郷第三橋第二樋管工	石狩川	嶮淵川	千歳出張所	1982	32	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 呑口 吐口
長都川右岸樋門	石狩川	長都川	千歳出張所	1969	45	2010	2	巻上機 門柱 管理橋 防護柵
長都川左岸樋門	石狩川	長都川	千歳出張所	1968	46	2010	2	巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
田中排水樋管工	石狩川	長都川	千歳出張所	1991	23	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
又場排水樋門(川端排水樋門)	石狩川	長都川	千歳出張所	1992	22	2007	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
佐々木排水樋管	石狩川	長都川	千歳出張所	2001	13	2007	3	管理橋
張山沢樋門	石狩川	祝梅川	千歳出張所	1989	25	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
野呂樋門	石狩川	祝梅川	千歳出張所	1989	25	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
小笠樋門	石狩川	祝梅川	千歳出張所	1990	24	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
柳樋門	石狩川	祝梅川	千歳出張所	1993	21	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
NO2小笠地先排水樋管	石狩川	祝梅川	千歳出張所	1995	19	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
NO1排水ひ管	石狩川	ママチ川	千歳出張所	1984	30	2007	1	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 呑口 吐口
三国樋門	石狩川	札比内川	岩見沢出張所	1981	33	2008	3	防護柵 吐口
4号排水樋管	石狩川	新川	岩見沢出張所	1968	46	2008	3	操作台 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 防護柵
5号排水樋管工	石狩川	新川	岩見沢出張所	1998	16	2008	2	管理橋
高橋樋管	石狩川	新川	岩見沢出張所	2000	14	2008	2	防護柵
三号樋管	石狩川	新川	岩見沢出張所	2000	14	2010	3	操作台 吐口
稲田第二樋管	石狩川	新川	岩見沢出張所	2001	13	2007	3	函体 呑口
1号排水樋管	石狩川	奔美唄川	岩見沢出張所	1978	36	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
2号排水樋管	石狩川	奔美唄川	岩見沢出張所	1978	36	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 防護柵 呑口 吐口
3号排水樋管	石狩川	奔美唄川	岩見沢出張所	1979	35	2010	2	門扉 巻上機 門柱 操作台 防護柵 吐口
4号排水樋門	石狩川	奔美唄川	岩見沢出張所	1978	36	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、２００７年から２０１１年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から２０１４年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成２５年６月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
5号排水樋管	石狩川	奔美唄川	岩見沢出張所	1978	36	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
1号排水樋門	石狩川	美唄川	岩見沢出張所	1976	38	2008	3	門扉
第7号排水樋管工	石狩川	美唄川	岩見沢出張所	1971	43	2008	3	門柱 操作台 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
22号排水樋管	石狩川	美唄川	岩見沢出張所	1969	45	2008	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第15号排水樋管工	石狩川	美唄川	岩見沢出張所	1966	48	2008	2	操作台 管理橋 函体 門扉 戸当たり 門柱
第17号排水樋管工	石狩川	美唄川	岩見沢出張所	1966	48	2008	2	操作台 戸当たり 門柱 管理橋 防護柵
第16号樋管工	石狩川	美唄川	岩見沢出張所	1967	47	2008	2	門柱 操作台 門扉 戸当たり 管理橋
27号排水樋門	石狩川	美唄川	岩見沢出張所	1964	50	2008	2	門柱 操作台 函体 門扉 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
30号排水樋門	石狩川	美唄川	岩見沢出張所	1964	50	2008	2	門柱 操作台 函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
第23号排水樋管	石狩川	美唄川	岩見沢出張所	1967	47	2008	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第25号樋門工	石狩川	美唄川	岩見沢出張所	1966	48	2008	3	吐口 門扉 管理橋
No.1排水樋管	石狩川	中小屋川	岩見沢出張所	1972	42	2008	2	操作台 門扉 管理橋 防護柵 吐口
北農沢川第11号排水樋管(柔構造)	石狩川	北農沢川	岩見沢出張所	2000	14	2007	3	管理橋 防護柵
北農沢川第12号排水樋管(柔構造)	石狩川	北農沢川	岩見沢出張所	2001	13	2007	3	管理橋
北農沢川No.5排水樋管	石狩川	北農沢川	岩見沢出張所	1993	21	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
北農沢川No.6排水樋管	石狩川	北農沢川	岩見沢出張所	1993	21	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
北農沢川No.4排水樋管(平成6年)	石狩川	北農沢川	岩見沢出張所	1994	20	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
山口樋門	石狩川	北農沢川	岩見沢出張所	1996	18	2007	2	管理橋 函体 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
佐藤排水樋管	石狩川	大願川	岩見沢出張所	2000	14	2007	3	巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
樺沢樋管	石狩川	大願川	岩見沢出張所	1991	23	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
湯本第一樋門	石狩川	大願川	岩見沢出張所	1991	23	2007	3	戸当たり 函体 門扉 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
湯本第2排水樋管	石狩川	大願川	岩見沢出張所	1992	22	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
森本排水樋管	石狩川	大願川	岩見沢出張所	1993	21	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
合川排水樋管	石狩川	大願川	岩見沢出張所	1993	21	2007	3	戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
大串第1排水樋管	石狩川	大願川	岩見沢出張所	1994	20	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
大串第2排水樋門	石狩川	大願川	岩見沢出張所	1995	19	2007	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
旧美唄川益山第2排水樋管	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	2001	13	2007	3	巻上機 管理橋 防護柵
早川排水樋門	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	2001	13	2007	3	管理橋 防護柵 吐口
旧美唄川益山排水樋管	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1999	15	2007	3	吐口 巻上機 管理橋 防護柵
1号排水樋管	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1979	35	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
2号排水樋管	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1979	35	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
3号排水樋管	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1979	35	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
4号排水樋管	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1979	35	2007	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 呑口 吐口
5号排水樋管	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1980	34	2007	2	管理橋 巻上機 呑口 吐口
6号排水樋管	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1980	34	2010	2	操作台 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
杉本ひ門	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1981	33	2010	2	函体 門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
杉本第二樋門	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1982	32	2010	2	門扉 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
松田樋門	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1982	32	2007	2	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 門扉 門柱 呑口 吐口
西美唄排水路樋門	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1984	30	2010	2	函体 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
松田第2排水樋門	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1986	28	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
北六支線排水樋門	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1987	27	2010	2	巻上機 操作台
郷野樋管No.1	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1988	26	2007	2	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機
内水集水路排水樋門	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1969	45	2010	2	操作台 防護柵 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 呑口 吐口
鈴木樋管	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1990	24	2007	2	戸当たり 門扉 巻上機 管理橋 防護柵
米内樋管	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1990	24	2007	2	防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
斉藤樋管	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1990	24	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
No.2斉藤樋管	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1991	23	2007	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
安達樋門	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1995	19	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
米内第二樋管	石狩川	旧美唄川	岩見沢出張所	1995	19	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
一号ひ門	石狩川	抜羽の沢川	岩見沢出張所	1983	31	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
二号ひ門	石狩川	抜羽の沢川	岩見沢出張所	1983	31	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
3号ひ門	石狩川	抜羽の沢川	岩見沢出張所	1983	31	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
美園排水樋管	石狩川	抜羽の沢川	岩見沢出張所	1975	39	2010	3	門扉 巻上機 呑口 吐口
1号排水樋門	石狩川	市来知川	岩見沢出張所	1975	39	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 函体 門柱 操作台 呑口 吐口
お茶の水第二樋門	石狩川	旧幌向川	岩見沢出張所	1982	32	2010	2	呑口 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 吐口
星野排水樋門(石狩川治水事業所)	石狩川	旧幌向川	岩見沢出張所	2002	12	2010	2	函体 呑口 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
中川樋門	石狩川	旧幌向川	岩見沢出張所	1981	33	2010	2	操作台 函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
南1線樋門	石狩川	旧幌向川	岩見沢出張所	1980	34	2010	3	函体 呑口 門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
クツタリ樋門	石狩川	旧幌向川	岩見沢出張所	1981	33	2010	3	函体 呑口 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
11号排水樋管	石狩川	二の沢川	岩見沢出張所	1975	39	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 呑口 吐口
12号排水樋管	石狩川	二の沢川	岩見沢出張所	1975	39	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 呑口
13号排水樋管	石狩川	二の沢川	岩見沢出張所	1975	39	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 呑口
増井第1排水樋管	石狩川	上幌川	岩見沢出張所	1975	39	2010	3	管理橋 防護柵 函体 門扉 巻上機 呑口 吐口
増井第2排水樋管	石狩川	上幌川	岩見沢出張所	1975	39	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
中西排水樋管	石狩川	板東川	岩見沢出張所	1976	38	2010	3	巻上機 函体 門扉 戸当たり 吐口
山田排水樋管	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1969	45	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 防護柵 吐口
古堂排水樋管	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1996	18	2010	3	戸当たり
鷲巣第2排水樋管	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1996	18	2010	2	戸当たり
鷲巣第一排水樋管(SP984樋管)	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1996	18	2010	2	戸当たり
関口排水樋管	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1969	45	2010	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
小原排水樋門(SP1645樋門)	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1996	18	2007	3	呑口 函体 戸当たり 巻上機 門柱
影山第一樋管	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1997	17	2007	3	巻上機 門柱 管理橋 呑口
影山第二樋管	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1990	24	2007	3	戸当たり 巻上機 門柱 管理橋
三嶋樋管(SP2134樋管)	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1997	17	2007	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵 呑口
道下排水樋管(樋管工測点2532m)	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1998	16	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
松下排水樋管(樋管工測点2580m)	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1998	16	2007	3	巻上機 管理橋 防護柵
26号樋管	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1991	23	2007	3	巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
27号樋管	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1991	23	2007	2	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
藤井排水樋管	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1999	15	2007	2	門扉 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
藤田第4排水樋管(旧佐久間)	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1987	27	2010	2	巻上機 防護柵
No.36樋門	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1992	22	2010	2	巻上機 管理橋 呑口
佐藤第一排水樋管	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1990	24	2007	2	戸当たり 巻上機 管理橋 吐口
藤田第2排水樋管	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1969	45	2010	3	管理橋 巻上機 門柱 防護柵 吐口
藤田第3排水樋管	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1969	45	2010	3	吐口 函体 門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口
藤田第4排水樋管	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1988	26	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 吐口
藤本第1排水樋管	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1988	26	2007	3	門柱 函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
藤本第2排水樋管	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1969	45	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
安藤第1排水樋管(SP5150m樋管)	石狩川	茂世丑川	岩見沢出張所	1969	45	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
第一排水樋管工	石狩川	志文川	岩見沢出張所	1978	36	2010	2	門扉 函体 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
第2排水樋管工	石狩川	志文川	岩見沢出張所	1981	33	2010	2	函体 門扉 巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
9号排水樋管	石狩川	東利根別川	岩見沢出張所	1971	43	2008	2	門扉 巻上機 防護柵
25号排水樋管	石狩川	東利根別川	岩見沢出張所	1974	40	2011	3	門扉 戸当たり
中村排水樋管	石狩川	利根別川	岩見沢出張所	1996	18	2007	2	巻上機 管理橋 戸当たり
高橋排水樋門	石狩川	利根別川	岩見沢出張所	1971	43	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
中村(東町)排水樋門	石狩川	利根別川	岩見沢出張所	1996	18	2007	2	管理橋 戸当たり 巻上機
峰排水樋門	石狩川	利根別川	岩見沢出張所	1975	39	2010	2	函体 吐口 巻上機 操作台 呑口 門扉 戸当たり 門柱 管理橋 防護柵
山本排水樋門	石狩川	利根別川	岩見沢出張所	1975	39	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
高峰樋管	石狩川	利根別川	岩見沢出張所	1987	27	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
立野排水樋門	石狩川	利根別川	岩見沢出張所	1971	43	2009	2	門柱 戸当たり 操作台 門扉 巻上機 管理橋 呑口 吐口
13号排水樋管	石狩川	利根別川	岩見沢出張所	1979	35	2009	2	管理橋 門扉 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
高木排水樋門	石狩川	利根別川	岩見沢出張所	1975	39	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
日の出タクシー裏排水樋門	石狩川	利根別川	岩見沢出張所	1975	39	2009	2	操作台 管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 呑口 吐口
みさかい橋排水樋門	石狩川	利根別川	岩見沢出張所	1975	39	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
13号排水樋門	石狩川	利根別川	岩見沢出張所	1998	16	2012	2	巻上機 管理橋
星野排水樋管	石狩川	利根別川	岩見沢出張所	1971	43	2008	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
高橋(右岸)排水樋管	石狩川	利根別川	岩見沢出張所	1998	16	2012	2	吐口
加茂川左岸十線樋門	石狩川	加茂川	岩見沢出張所	1975	39	2010	3	戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
加茂川11線樋門	石狩川	加茂川	岩見沢出張所	1974	40	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
加茂川右岸十二線樋門	石狩川	加茂川	岩見沢出張所	1978	36	2010	3	呑口 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
中山排水樋管	石狩川	加茂川	岩見沢出張所	1972	42	2010	2	管理橋 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
加茂川6号橋下流樋管	石狩川	加茂川	岩見沢出張所	1985	29	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
加茂川6号橋(右岸)上流樋管	石狩川	加茂川	岩見沢出張所	1986	28	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
加茂川右岸十線樋門	石狩川	加茂川	岩見沢出張所	1973	41	2010	3	巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
織田排水樋門	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1998	16	2010	3	函体 巻上機 操作台 呑口 吐口
平田排水樋門	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1996	18	2010	2	呑口 函体 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
佐々木第2排水樋門	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1986	28	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
福寺排水樋門	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1996	18	2010	2	呑口 操作台 吐口 函体 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
苗川排水樋門	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1991	23	2010	3	函体 門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
砂田排水樋門	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1966	48	2010	2	函体 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
小倉排水樋管	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1969	45	2010	2	函体 門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
加藤排水樋門	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1989	25	2010	2	巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
西川排水樋管	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1970	44	2010	2	函体 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
塚田排水樋管	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1968	46	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
杉田排水樋門	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1967	47	2010	2	函体 吐口 門柱 操作台 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
松田排水樋門	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1964	50	2010	2	門柱 函体 吐口 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
佐々木排水樋管	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1987	27	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
清水第1排水樋管	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1967	47	2010	2	函体 戸当たり 門柱 操作台 呑口 吐口
清水第2排水樋管	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	2001	13	2010	2	函体 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
久保排水樋管	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1968	46	2010	2	吐口 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口
山本排水樋管	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1966	48	2010	3	戸当たり 門柱 操作台 吐口
寺本排水樋管	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1997	17	2010	3	函体 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
林排門樋門	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1997	17	2010	3	函体 呑口 巻上機 操作台 管理橋 吐口
高尾排水樋管	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1967	47	2010	3	門柱 管理橋 防護柵 呑口 函体 門扉 戸当たり 操作台 吐口
南山排水樋門	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1966	48	2010	3	函体 門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
遠藤排水樋門	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1966	48	2010	2	操作台 呑口 函体 門柱 管理橋 防護柵 吐口
森出排水樋管	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1966	48	2010	3	操作台 呑口 函体 門扉 戸当たり 門柱 管理橋 吐口
錦排水樋管工	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1978	36	2010	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
堀田排水樋管	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1966	48	2008	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
第二号ひ門	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1984	30	2008	3	防護柵
上幌ひ門	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1986	28	2008	2	門扉 戸当たり 巻上機 操作台
第一号樋門工	石狩川	幌向川	岩見沢出張所	1982	32	2010	3	操作台 函体 門扉 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
島宗樋管	石狩川	福井谷川	滝川出張所	1983	31	2010	2	戸当たり 操作台
NO3業天地先樋門	石狩川	福井谷川	滝川出張所	1978	36	2010	3	門扉 操作台 管理橋 防護柵 巻上機 門柱
政所1号排水樋管	石狩川	福井谷川	滝川出張所	1990	24	2010	2	操作台
No.1排水樋管工	石狩川	福井谷川	滝川出張所	1979	35	2010	3	管理橋 操作台 防護柵 函体 戸当たり
藤本樋管	石狩川	尾白利加川	滝川出張所	1987	27	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
高嶋2号樋管	石狩川	尾白利加川	滝川出張所	1985	29	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
高島樋管	石狩川	尾白利加川	滝川出張所	1983	31	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
鎌倉地先樋管	石狩川	尾白利加川	滝川出張所	1981	33	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
大和樋門	石狩川	尾白利加川	滝川出張所	1980	34	2010	3	函体 門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
太田地先樋管	石狩川	尾白利加川	滝川出張所	1981	33	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
寺崎樋管	石狩川	熊穴川	滝川出張所	2000	14	2010	3	操作台 管理橋 防護柵
5号排水樋管	石狩川	熊穴川	滝川出張所	1992	22	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
4号排水樋管	石狩川	熊穴川	滝川出張所	1991	23	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
3号排水樋管	石狩川	熊穴川	滝川出張所	1990	24	2010	2	門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
2号排水樋管	石狩川	熊穴川	滝川出張所	1990	24	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
3号排水樋門	石狩川	熊穴川	滝川出張所	1991	23	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
2号排水樋門	石狩川	熊穴川	滝川出張所	1991	23	2010	2	函体 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
1号排水樋門	石狩川	熊穴川	滝川出張所	1991	23	2010	2	函体 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
土田樋門	石狩川	志寸川	滝川出張所	1990	24	2009	3	戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
山本樋門	石狩川	志寸川	滝川出張所	1990	24	2009	3	巻上機 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
大畠排水樋管	石狩川	志寸川	滝川出張所	1989	25	2009	3	管理橋 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
上徳富樋門	石狩川	志寸川	滝川出張所	1981	33	2009	3	巻上機 管理橋 門扉 防護柵 門柱 操作台 呑口 吐口
泉川樋門	石狩川	志寸川	滝川出張所	1964	50	2009	3	操作台 門柱 防護柵 管理橋 呑口 吐口
志寸川樋門	石狩川	志寸川	滝川出張所	1981	33	2010	3	門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
5号樋管	石狩川	志寸川	滝川出張所	2000	14	2010	3	呑口
第九号排水樋管	石狩川	ワッカウエンベツ川	滝川出張所	1977	37	2008	3	操作台 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
第六号排水樋管	石狩川	ワッカウエンベツ川	滝川出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 巻上機
NO.2排水樋管工	石狩川	ワッカウエンベツ川	滝川出張所	1976	38	2008	3	門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
NO.1深瀬排水樋門	石狩川	ワッカウエンベツ川	滝川出張所	1976	38	2008	3	吐口 門扉 巻上機 管理橋 防護柵
竹内樋門	石狩川	杉原谷川	滝川出張所	1983	31	2008	3	巻上機
中嶋排水樋管	石狩川	総富地川	滝川出張所	1993	21	2008	3	巻上機
川下排水樋管	石狩川	総富地川	滝川出張所	1992	22	2008	3	門柱 吐口
1号排水樋管	石狩川	総富地川	滝川出張所	1986	28	2008	3	巻上機
総富地二号樋管	石狩川	総富地川	滝川出張所	1982	32	2008	3	巻上機 管理橋 防護柵 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
総富地四号樋管	石狩川	総富地川	滝川出張所	1980	34	2008	3	巻上機 操作台 吐口
伊藤樋管	石狩川	徳富川	滝川出張所	1988	26	2008	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 防護柵
佐藤樋管	石狩川	徳富川	滝川出張所	1952	62	2008	2	巻上機 管理橋 防護柵
神田樋管	石狩川	徳富川	滝川出張所	1985	29	2008	3	操作台 管理橋
上野樋門	石狩川	徳富川	滝川出張所	1984	30	2008	2	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
山岸樋門	石狩川	徳富川	滝川出張所	1983	31	2008	3	管理橋 戸当たり 巻上機 防護柵
横井樋門	石狩川	徳富川	滝川出張所	1983	31	2008	2	巻上機 管理橋 防護柵
大宮排水樋門	石狩川	徳富川	滝川出張所	1982	32	2008	3	管理橋 防護柵 門扉 巻上機
原樋管	石狩川	徳富川	滝川出張所	1999	15	2010	2	巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
NO.2遠藤樋門	石狩川	徳富川	滝川出張所	2004	10	2010	2	函体 操作台 呑口
川村地先樋管	石狩川	徳富川	滝川出張所	2004	10	2010	2	呑口 吐口
阪口排水樋管	石狩川	徳富川	滝川出張所	2005	9	2010	2	操作台 呑口 吐口
吉原排水樋門	石狩川	徳富川	滝川出張所	2005	9	2010	2	函体 呑口 吐口
石橋排水樋管	石狩川	徳富川	滝川出張所	2005	9	2010	2	呑口 吐口
No.2石橋排水樋管	石狩川	徳富川	滝川出張所	2006	8	2010	2	函体 吐口
No.3石橋排水樋管	石狩川	徳富川	滝川出張所	2006	8	2010	2	函体 操作台 呑口 吐口
焼山樋門	石狩川	ペンケ歌志内川	滝川出張所	1998	16	2010	3	函体 巻上機 管理橋 呑口 吐口
佐藤2号樋管	石狩川	ペンケ歌志内川	滝川出張所	1995	19	2007	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
佐藤1号樋管	石狩川	ペンケ歌志内川	滝川出張所	1994	20	2007	3	巻上機 管理橋 防護柵
井戸排水樋管(旧JR排水樋管)	石狩川	ペンケ歌志内川	滝川出張所	1993	21	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋
2号樋管	石狩川	ペンケ歌志内川	滝川出張所	1989	25	2007	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 防護柵
1号樋管	石狩川	ペンケ歌志内川	滝川出張所	1989	25	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
鶉橋樋門	石狩川	ペンケ歌志内川	滝川出張所	1983	31	2007	2	戸当たり 門柱 門扉 巻上機 管理橋 防護柵
笹島橋上流樋管(HWL以上の為、操作不要)	石狩川	ペンケスナ川	滝川出張所	1977	37	2007	3	管理橋 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 呑口 吐口
三砂1号樋管	石狩川	ペンケスナ川	滝川出張所	1977	37	2007	3	戸当たり 管理橋 門扉 巻上機 門柱 防護柵 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
ペンケ川4号樋門	石狩川	ペンケスナ川	滝川出張所	1982	32	2010	3	函体 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
南5号川樋管工	石狩川	奈江豊平川	滝川出張所	1988	26	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
西豊沼樋管	石狩川	奈江豊平川	滝川出張所	1983	31	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
川端排水樋管	石狩川	旧奈江豊平川	滝川出張所	1992	22	2007	2	巻上機 門柱 管理橋 防護柵
矢島排水樋管	石狩川	旧奈江豊平川	滝川出張所	1992	22	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵
折目排水樋管	石狩川	旧奈江豊平川	滝川出張所	1991	23	2007	2	巻上機 門柱 管理橋 防護柵
高橋排水樋管	石狩川	旧奈江豊平川	滝川出張所	1991	23	2007	3	戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
武田排水樋管	石狩川	旧奈江豊平川	滝川出張所	1991	23	2007	3	門柱 巻上機 管理橋 防護柵
中道排水樋管	石狩川	旧奈江豊平川	滝川出張所	1991	23	2007	3	戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
東海林排水樋管	石狩川	旧奈江豊平川	滝川出張所	1991	23	2007	3	巻上機 門柱 管理橋 防護柵
山口樋管	石狩川	豊沼奈江川	滝川出張所	1986	28	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
幸福下流排水樋管	石狩川	豊沼奈江川	滝川出張所	1977	37	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 函体 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
1号樋管工	石狩川	茶志内川	滝川出張所	1995	19	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
2号樋門工	石狩川	茶志内川	滝川出張所	1995	19	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
3号樋管工	石狩川	茶志内川	滝川出張所	1995	19	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
南町排水樋門	石狩川	奈井江川	滝川出張所	1990	24	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
林樋門	石狩川	奈井江川	滝川出張所	1981	33	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
高島樋門	石狩川	奈井江川	滝川出張所	1981	33	2010	3	門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵
道中排水樋管	石狩川	奈井江川	滝川出張所	1977	37	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
杉本排水樋門	石狩川	奈井江川	滝川出張所	1976	38	2010	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 函体 巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
稲垣排水樋管	石狩川	奈井江川	滝川出張所	1976	38	2010	2	門扉 防護柵 巻上機
柴山排水樋管	石狩川	奈井江川	滝川出張所	1976	38	2010	2	函体 門扉 戸当たり 門柱 操作台 呑口 吐口
2号排水樋管	石狩川	奈井江川	滝川出張所	1990	24	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
1号排水樋管	石狩川	奈井江川	滝川出張所	1989	25	2010	2	函体 門扉 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
1号樋門工	石狩川	十四号川	滝川出張所	1998	16	2011	3	巻上機 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
右3号樋管	石狩川	新音江川	深川出張所	1979	35	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機
右2号樋管	石狩川	新音江川	深川出張所	1979	35	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機
右1号樋管	石狩川	新音江川	深川出張所	1979	35	2007	2	門柱 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 呑口
幌成三号樋門	石狩川	幌内川	深川出張所	1965	49	2010	2	函体 操作台 呑口 吐口
幌成二号樋門	石狩川	幌内川	深川出張所	1965	49	2010	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 函体 巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
幌成一号樋門	石狩川	幌内川	深川出張所	1965	49	2010	2	門扉 門柱 操作台 呑口 吐口
久田排水樋管	石狩川	多度志川	深川出張所	1996	18	2007	2	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
遊佐2号樋管	石狩川	多度志川	深川出張所	1994	20	2010	2	函体 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
竹田樋管	石狩川	多度志川	深川出張所	1993	21	2010	2	巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口
古井樋管	石狩川	多度志川	深川出張所	1983	31	2010	2	管理橋 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
赤沢ひ管	石狩川	多度志川	深川出張所	1983	31	2010	2	呑口 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
高野樋管	石狩川	多度志川	深川出張所	1983	31	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
小塚樋門	石狩川	多度志川	深川出張所	1982	32	2010	2	呑口 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
金森樋管	石狩川	多度志川	深川出張所	1981	33	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
板垣排水樋管	石狩川	多度志川	深川出張所	1977	37	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
坂田樋門	石狩川	多度志川	深川出張所	1991	23	2010	2	巻上機 防護柵 呑口 吐口
板垣樋門	石狩川	多度志川	深川出張所	1992	22	2010	2	函体 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
遊佐樋管	石狩川	多度志川	深川出張所	1993	21	2010	2	函体 門扉 管理橋 防護柵 呑口 吐口
佐藤樋門	石狩川	多度志川	深川出張所	1993	21	2010	2	巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口
細川樋管	石狩川	多度志川	深川出張所	1993	21	2010	2	函体 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
糸樋管	石狩川	多度志川	深川出張所	1993	21	2010	2	函体 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口
辻本樋管	石狩川	多度志川	深川出張所	1993	21	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
樋掛樋管	石狩川	多度志川	深川出張所	1987	27	2010	2	函体 門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
赤沢二号樋管	石狩川	多度志川	深川出張所	1984	30	2010	2	呑口 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
岩崎樋管	石狩川	多度志川	深川出張所	1983	31	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
多度志川二号樋門	石狩川	多度志川	深川出張所	1970	44	2010	2	管理橋 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
大井樋門	石狩川	多度志川	深川出張所	1977	37	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
中多度志樋門	石狩川	多度志川	深川出張所	1978	36	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
高穂樋管	石狩川	石田川	深川出張所	1972	42	2009	3	巻上機 管理橋 門扉 戸当たり 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
渡辺樋管	石狩川	沼田奔川	深川出張所	1995	19	2009	2	門扉 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵
中川樋管	石狩川	沼田奔川	深川出張所	1995	19	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
井上第3樋管	石狩川	沼田奔川	深川出張所	1995	19	2009	2	門扉 管理橋
井上第2樋管	石狩川	沼田奔川	深川出張所	1995	19	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
井上樋管	石狩川	沼田奔川	深川出張所	1994	20	2009	2	管理橋
浦田樋管	石狩川	沼田奔川	深川出張所	1994	20	2009	2	戸当たり 門柱 操作台
篠田樋管	石狩川	沼田奔川	深川出張所	1994	20	2009	2	吐口
黒田樋管	石狩川	沼田奔川	深川出張所	1994	20	2009	2	戸当たり 門扉 巻上機 門柱 管理橋
鉄道橋上流排水樋門	石狩川	沼田奔川	深川出張所	1971	43	2009	3	操作台 門扉 巻上機 管理橋 戸当たり 門柱 防護柵 呑口 吐口
金庫の沢樋門	石狩川	幌新太刀別川	深川出張所	1984	30	2009	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
幌新太刀別3号樋管	石狩川	幌新太刀別川	深川出張所	1962	52	2009	3	門柱 操作台 門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 巻上機 呑口 吐口
幌新太刀別2号樋管	石狩川	幌新太刀別川	深川出張所	1962	52	2009	3	門柱 吐口 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口
幌新太刀別1号樋管	石狩川	幌新太刀別川	深川出張所	1963	51	2009	3	門扉 戸当たり 操作台 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
竹林樋門	石狩川	一の沢川	深川出張所	1994	20	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
中山樋管	石狩川	美葉牛川	深川出張所	1976	38	2008	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
美葉牛川左岸樋門	石狩川	美葉牛川	深川出張所	1966	48	2008	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
吉田排水樋管	石狩川	美葉牛川	深川出張所	1996	18	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
伊藤排水樋管	石狩川	美葉牛川	深川出張所	1996	18	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
辻樋管	石狩川	美葉牛川	深川出張所	1995	19	2008	3	門扉 戸当たり
伊藤樋門	石狩川	美葉牛川	深川出張所	1995	19	2008	3	巻上機 管理橋 防護柵
林樋管	石狩川	美葉牛川	深川出張所	1992	22	2008	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
竹林樋門	石狩川	美葉牛川	深川出張所	1979	35	2008	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
北清樋函	石狩川	美葉牛川	深川出張所	1978	36	2008	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
前田樋門	石狩川	美葉牛川	深川出張所	1976	38	2008	2	吐口 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
斉藤樋管	石狩川	美葉牛川	深川出張所	1981	33	2008	3	管理橋 防護柵
阿部一号樋管	石狩川	美葉牛川	深川出張所	1981	33	2008	3	門扉 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
朝倉樋門	石狩川	美葉牛川	深川出張所	1979	35	2008	3	門柱
平林樋管	石狩川	美葉牛川	深川出張所	1978	36	2008	3	防護柵 吐口
美葉牛川右岸二号樋管	石狩川	美葉牛川	深川出張所	1966	48	2008	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
美葉牛川右岸1号樋管	石狩川	美葉牛川	深川出張所	1966	48	2008	3	門柱 函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
右8号排水樋管	石狩川	石油沢川	深川出張所	1989	25	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
右7号排水樋管	石狩川	石油沢川	深川出張所	1989	25	2009	3	門扉 戸当たり 門柱 管理橋 防護柵 吐口
吉川樋管	石狩川	御料川	深川出張所	1981	33	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
高橋樋管	石狩川	御料川	深川出張所	1981	33	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口
森田排水樋管	石狩川	御料川	深川出張所	1980	34	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
小峯樋管	石狩川	小豆川	深川出張所	1984	30	2007	3	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 門柱
6号排水樋管	石狩川	小豆川	深川出張所	1983	31	2007	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 呑口 吐口
4号排水樋管	石狩川	小豆川	深川出張所	1973	41	2007	3	戸当たり 巻上機 管理橋 門扉 門柱 吐口
黒田樋管	石狩川	小豆川	深川出張所	1983	31	2007	2	戸当たり 門扉 巻上機 管理橋 防護柵
沢山樋管	石狩川	小豆川	深川出張所	1983	31	2007	3	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機
小野樋管	石狩川	小豆川	深川出張所	1982	32	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋
左3号排水樋管	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1989	25	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
左1号排水樋管工	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1988	26	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
右4号排水樋管工	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1988	26	2010	2	函体 門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
右2号排水樋管	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1988	26	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
右1号排水樋管	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1988	26	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
8号樋管	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1975	39	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
田中排水樋門	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1999	15	2007	3	函体 門柱 呑口 吐口
中島排水樋門	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1967	47	2010	3	管理橋 防護柵 函体 巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
桂沢樋門	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1998	16	2010	3	函体 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
吉川樋管	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1979	35	2010	3	呑口 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
多田排水樋管	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1971	43	2010	2	管理橋 防護柵 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
川本排水樋管	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1971	43	2010	2	管理橋 防護柵 函体 巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
本多排水樋管	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1974	40	2010	3	管理橋 防護柵 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
加地排水樋管	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1980	34	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
後藤樋門	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1979	35	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
山下樋管	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1979	35	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
7号樋管	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1975	39	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
3号排水樋管	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1972	42	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口
2号排水樋管	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1973	41	2010	3	操作台 管理橋 防護柵 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 呑口 吐口
1号排水樋管	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1973	41	2010	3	門扉 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 函体 巻上機 門柱 呑口 吐口
深瀬排水樋管	石狩川	恵岱別川	深川出張所	1971	43	2010	2	管理橋 防護柵 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
東1丁目2号樋門	石狩川	秩父別桜川	深川出張所	1972	42	2009	3	操作台 門扉 戸当たり
東1丁目1号樋門	石狩川	秩父別桜川	深川出張所	1972	42	2009	3	操作台
野崎樋管	石狩川	秩父別桜川	深川出張所	1972	42	2007	3	門扉 戸当たり 管理橋 巻上機
宮野樋管	石狩川	秩父別桜川	深川出張所	1972	42	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 門柱 呑口 吐口
酒本樋管	石狩川	堺川	深川出張所	1979	35	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
浦樋管	石狩川	境川	深川出張所	1971	43	2010	3	戸当たり
二丁目用水堰(右岸零々条樋門)	石狩川	境川	深川出張所	1966	48	2010	2	呑口 操作台 管理橋 防護柵 吐口
左岸零々条樋門	石狩川	境川	深川出張所	1967	47	2010	2	戸当たり 函体 操作台
千新樋門	石狩川	境川	深川出張所	1983	31	2010	2	巻上機

先行補修する樋門の集計表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
緑橋下流樋門	石狩川	境川	深川出張所	1967	47	2010	2	函体 管理橋
栗原樋門	石狩川	境川	深川出張所	1987	27	2010	2	門柱 操作台
斉藤地先樋門	浜益川	新田川	当別出張所	1999	15	2009	2	門柱 操作台 呑口
渡邊地先樋管	浜益川	新田川	当別出張所	1999	15	2009	2	呑口 吐口
高橋樋門	浜益川	新田川	当別出張所	1999	15	2010	2	管理橋 防護柵
ハマナス排水樋管	浜益川	新田川	当別出張所	1993	21	2010	2	門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
大江地先排水樋管	浜益川	新田川	当別出張所	1995	19	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
相澤地先排水樋管	浜益川	新田川	当別出張所	1997	17	2009	2	巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
秋田地先排水樋管	浜益川	新田川	当別出張所	1997	17	2009	2	門扉 戸当たり 操作台
熊谷地先樋管	浜益川	新田川	当別出張所	1998	16	2009	2	門扉 巻上機
越智地先排水樋管	浜益川	新田川	当別出張所	1998	16	2009	2	操作台
大江地先第2樋管	浜益川	新田川	当別出張所	1998	16	2009	2	操作台 管理橋 防護柵
左4号樋管	石狩川	沼川	当別出張所	2005	9	2010	3	操作台 呑口 吐口
左岸4号樋管	石狩川	沼川	当別出張所	2005	9	2007	3	門柱
右4号樋管	石狩川	沼川	当別出張所	2005	9	2010	3	操作台 呑口 吐口
左岸3号樋管	石狩川	沼川	当別出張所	2000	14	2007	3	巻上機
第22号排水樋管	石狩川	知津狩川	当別出張所	2002	12	2010	3	巻上機 防護柵
第6号排水樋門	石狩川	知津狩川	当別出張所	1968	46	2010	3	管理橋 呑口 吐口
第9号排水樋門	石狩川	知津狩川	当別出張所	1970	44	2010	2	操作台 防護柵 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 呑口 吐口
第10号排水樋管	石狩川	知津狩川	当別出張所	1971	43	2011	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第11号排水樋管	石狩川	知津狩川	当別出張所	1971	43	2011	2	巻上機 管理橋 防護柵
第12号排水樋門	石狩川	知津狩川	当別出張所	1973	41	2011	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
第13号排水樋管	石狩川	知津狩川	当別出張所	1972	42	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
第14号排水樋管	石狩川	知津狩川	当別出張所	1971	43	2011	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第18号排水樋管	石狩川	知津狩川	当別出張所	1980	34	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
第21号排水樋門(山田地先)	石狩川	知津狩川	当別出張所	1995	19	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
第15号排水樋管	石狩川	知津狩川	当別出張所	1972	42	2011	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第16号排水樋管	石狩川	知津狩川	当別出張所	1972	42	2011	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第17号排水樋門	石狩川	知津狩川	当別出張所	1972	42	2010	3	操作台 防護柵 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 吐口
第19号排水樋門	石狩川	知津狩川	当別出張所	1989	25	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 吐口
井野地先排水樋管	石狩川	当別川	当別出張所	1987	27	2009	2	巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
伊藤地先排水樋管	石狩川	当別川	当別出張所	1989	25	2010	2	門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口
高山地先樋門	石狩川	当別川	当別出張所	1991	23	2010	2	函体 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
谷口地先樋管	石狩川	当別川	当別出張所	1993	21	2010	2	函体 門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
深田排水樋管	石狩川	当別川	当別出張所	1981	33	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
宮崎取水樋管工	石狩川	当別川	当別出張所	1980	34	2010	2	管理橋 門扉 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
NO.2樋管	石狩川	当別川	当別出張所	1980	34	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
NO.4樋管	石狩川	当別川	当別出張所	1978	36	2010	1	管理橋 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
NO.3樋管	石狩川	当別川	当別出張所	1978	36	2010	1	防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 呑口 吐口
NO.5樋管	石狩川	当別川	当別出張所	1978	36	2010	2	管理橋 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
砂利山排水樋門	石狩川	当別川	当別出張所	1975	39	2010	3	管理橋 防護柵 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
当別新橋上流左岸排水樋管	石狩川	当別川	当別出張所	1974	40	2010	2	管理橋 防護柵 門扉 巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
第9号樋管工	石狩川	当別川	当別出張所	1978	36	2010	1	管理橋 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
第8号樋門	石狩川	当別川	当別出張所	1978	36	2010	2	呑口 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
近藤地先樋管	石狩川	当別川	当別出張所	1990	24	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
渡辺地先樋管	石狩川	当別川	当別出張所	1990	24	2010	2	函体 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
上田地先樋門	石狩川	当別川	当別出張所	1990	24	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
町村地先樋門	石狩川	当別川	当別出張所	1990	24	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
坂本地先ひ管	石狩川	当別川	当別出張所	1986	28	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
当別新橋下流右岸樋管	石狩川	当別川	当別出張所	1976	38	2010	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
No.1排水樋管(高橋地先)	石狩川	材木川	当別出張所	1976	38	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 防護柵
嘉山地先排水樋管	石狩川	材木川	当別出張所	1981	33	2009	3	門扉 戸当たり 門柱 操作台 呑口 吐口
伊東地先ひ門	石狩川	材木川	当別出張所	1986	28	2010	3	巻上機 管理橋
宮本地先樋門	石狩川	材木川	当別出張所	1986	28	2010	3	戸当たり 巻上機
山崎2号樋管	石狩川	材木川	当別出張所	1981	33	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 防護柵
加藤地先樋管	石狩川	材木川	当別出張所	1983	31	2010	3	戸当たり 門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
山崎地先排水樋管工	石狩川	材木川	当別出張所	1983	31	2010	3	門扉 管理橋 戸当たり 巻上機 防護柵
北島地先樋門	石狩川	材木川	当別出張所	1988	26	2009	3	巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
第3号樋管工	石狩川	パンケチュウベシナイ川	当別出張所	1979	35	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
第5号樋管工	石狩川	パンケチュウベシナイ川	当別出張所	1978	36	2010	2	管理橋 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
第11号樋管工	石狩川	パンケチュウベシナイ川	当別出張所	1978	36	2010	2	管理橋 吐口 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口
末広樋門	石狩川	パンケチュウベシナイ川	当別出張所	1978	36	2010	3	管理橋 防護柵 函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 吐口
第8号樋管工	石狩川	パンケチュウベシナイ川	当別出張所	1978	36	2010	2	門柱 管理橋 呑口 函体 門扉 巻上機 操作台 防護柵 吐口
坂本地先樋管	石狩川	第一茂平沢川	当別出張所	1991	23	2009	3	巻上機
横田第2樋門	石狩川	篠津川	当別出張所	1992	22	2010	3	操作台 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
千葉排水樋管	石狩川	篠津川	当別出張所	1981	33	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
工藤樋管	石狩川	篠津川	当別出張所	1966	48	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 函体 門柱 操作台 呑口 吐口
林排水樋函	石狩川	篠津川	当別出張所	1981	33	2010	3	門柱 操作台 管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機
西脇排水樋管	石狩川	篠津川	当別出張所	1982	32	2009	3	戸当たり 管理橋 防護柵 門扉 巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
佐々木樋門	石狩川	篠津川	当別出張所	1984	30	2009	3	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
横田樋管	石狩川	篠津川	当別出張所	1990	24	2009	3	管理橋 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
武田排水樋管	石狩川	八幡二十五線川	当別出張所	1997	17	2010	3	函体 門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
泉樋門	石狩川	八幡二十五線川	当別出張所	1989	25	2009	3	巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
有野排水樋管	石狩川	八幡二十五線川	当別出張所	1992	22	2009	3	戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
植村排水樋門	石狩川	八幡二十五線川	当別出張所	1998	16	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
佐藤樋管	正利冠川	正利冠川	当別出張所	1986	28	2009	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵
秋村樋管	正利冠川	正利冠川	当別出張所	1985	29	2009	3	管理橋 門扉 戸当たり 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
尾崎樋門	厚田川	厚田川	当別出張所	1980	34	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
土井樋門	厚田川	厚田川	当別出張所	1976	38	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
No3樋管	厚田川	厚田川	当別出張所	1976	38	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
No4樋管	厚田川	厚田川	当別出張所	1976	38	2010	3	函体 門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
鈴木排水樋管	厚田川	厚田川	当別出張所	1981	33	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 函体 門柱
谷排水樋管	厚田川	厚田川	当別出張所	1981	33	2009	2	門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
笹川樋門	厚田川	厚田川	当別出張所	1984	30	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
左4号排水樋管	浜益川	浜益川	当別出張所	2001	13	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵
右2号排水樋管	浜益川	浜益川	当別出張所	2002	12	2007	3	管理橋
右3号排水樋管	浜益川	浜益川	当別出張所	2001	13	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵
千両堀ひ門	浜益川	浜益川	当別出張所	1984	30	2010	2	函体 門扉 巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
浪江地先ひ管	浜益川	浜益川	当別出張所	1987	27	2010	2	函体 門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
野村地先ひ管	浜益川	浜益川	当別出張所	1987	27	2010	2	函体 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
羽山地先ひ管	浜益川	浜益川	当別出張所	1988	26	2010	2	函体 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
笹地先ひ管	浜益川	浜益川	当別出張所	1987	27	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
岩崎地先ひ管	浜益川	浜益川	当別出張所	1987	27	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
佐藤地先一号樋管	浜益川	浜益川	当別出張所	1988	26	2010	2	門扉 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
佐藤地先二号樋管	浜益川	浜益川	当別出張所	1988	26	2010	2	門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
佐藤地先樋門	浜益川	浜益川	当別出張所	1989	25	2010	2	函体 門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
岩崎地先2号ひ管	浜益川	浜益川	当別出張所	1990	24	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
左1号排水樋管	浜益川	浜益川	当別出張所	1996	18	2007	2	函体 巻上機 管理橋 防護柵
浜中岩崎地先樋管	浜益川	浜益川	当別出張所	1997	17	2010	2	門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
左2号排水樋管	浜益川	浜益川	当別出張所	1997	17	2010	2	巻上機 管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
右1号排水樋管	浜益川	浜益川	当別出張所	1997	17	2010	2	門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
松田地先(左3号)樋門	浜益川	浜益川	当別出張所	1999	15	2010	3	函体 門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
2号排水ひ門(田端樋管)	浜益川	吉岡沢川	当別出張所	1984	30	2010	3	函体 門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
若狭樋管	幌川	幌川	当別出張所	1986	28	2010	2	門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
平等ひ管	幌川	幌川	当別出張所	1988	26	2010	2	門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
鹿島樋門	幌川	幌川	当別出張所	1985	29	2010	3	函体 門扉 戸当たり 門柱 操作台 呑口 吐口
西八線半排水樋管	石狩川	馬追運河	長沼出張所	1984	30	2011	3	操作台 門扉 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
西七線排水樋門	石狩川	馬追運河	長沼出張所	1984	30	2009	3	巻上機 門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
西五線排水樋門	石狩川	馬追運河	長沼出張所	1984	30	2010	3	函体 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
西4線半左岸排水樋門	石狩川	馬追運河	長沼出張所	1986	28	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
西4線半排水樋管	石狩川	馬追運河	長沼出張所	1985	29	2010	3	巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
西4線左岸排水樋門	石狩川	馬追運河	長沼出張所	1985	29	2007	3	戸当たり 巻上機 管理橋 函体 門扉 門柱 防護柵 吐口
西四線排水樋門	石狩川	馬追運河	長沼出張所	1984	30	2010	3	巻上機
西三線左岸排水樋門	石狩川	馬追運河	長沼出張所	1984	30	2007	3	巻上機 管理橋 函体 門扉 戸当たり 門柱 防護柵 吐口
西三線排水樋門	石狩川	馬追運河	長沼出張所	1984	30	2010	2	函体 門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
西2線半左岸排水樋門	石狩川	馬追運河	長沼出張所	1986	28	2011	2	操作台 門扉 門柱 管理橋 防護柵 吐口
西二線右岸排水樋門	石狩川	馬追運河	長沼出張所	1982	32	2010	2	函体 門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
西二線排水樋門	石狩川	馬追運河	長沼出張所	1984	30	2009	2	操作台 門扉 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
西一線半排水樋管	石狩川	馬追運河	長沼出張所	1999	15	2011	2	操作台 門扉 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
西一線排水樋門	石狩川	馬追運河	長沼出張所	1986	28	2010	2	函体 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
基線半排水樋管	石狩川	馬追運河	長沼出張所	1987	27	2007	2	巻上機 門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
右岸西五線樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1982	32	2010	2	函体 門扉 門柱 操作台 管理橋 吐口
西五線排水樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1997	17	2010	2	函体 巻上機 呑口 吐口
左岸第3号排水樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1997	17	2007	2	門扉 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
右岸第二号樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1982	32	2010	2	戸当たり 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
右岸西四線 樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1982	32	2009	2	門扉 門柱 操作台 管理橋 防護柵
西四線排水樋門	石狩川	南六号川	長沼出張所	1998	16	2009	2	門扉 管理橋 吐口 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口
西三線排水樋門	石狩川	南六号川	長沼出張所	1998	16	2008	2	巻上機 管理橋 防護柵 吐口
右四号樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1982	32	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
左岸第7号排水樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1999	15	2010	2	操作台 防護柵 吐口
右五号樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1982	32	2010	2	管理橋 呑口
右六号樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1982	32	2009	2	吐口 函体 門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口
右七号樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1982	32	2007	2	戸当たり 管理橋 門扉 巻上機 門柱 吐口
西二線排水樋門	石狩川	南六号川	長沼出張所	1999	15	2010	2	函体 管理橋 防護柵 呑口 吐口
左岸第9号排水樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	2000	14	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵
右八号樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1982	32	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
右九号樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1982	32	2007	2	門扉 戸当たり 管理橋 巻上機 門柱 呑口 吐口
右十号樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1982	32	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
西一線排水樋門	石狩川	南六号川	長沼出張所	1999	15	2010	2	防護柵
右十一号樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1982	32	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
左岸第11号樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	2001	13	2007	2	函体 管理橋 防護柵
右十二号樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1980	34	2010	2	操作台 吐口
右十三号樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1980	34	2009	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 吐口
右十四号樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1980	34	2009	2	門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
右十五号樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1982	32	2007	2	門扉 戸当たり 管理橋 巻上機 門柱 呑口 吐口
左岸第14号排水樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	2001	13	2010	2	管理橋 防護柵
右岸東五線半排水樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1984	30	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
東六線右岸排水樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1988	26	2010	3	函体 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口
右岸東六線半排水樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1984	30	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 操作台
東七線右岸排水樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1988	26	2011	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
東七線半右岸排水樋管	石狩川	南六号川	長沼出張所	1988	26	2010	3	戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 吐口
新長追終点排水樋門	石狩川	新長追川	長沼出張所	1968	46	2010	3	防護柵 函体 巻上機 門柱 操作台 管理橋 吐口
新長追起点排水樋門	石狩川	新長追川	長沼出張所	1968	46	2008	3	函体 操作台 門扉 戸当たり 門柱 管理橋 防護柵 吐口
滝の上第2号樋管	石狩川	夕張川	長沼出張所	2000	14	2007	3	巻上機 管理橋 防護柵
滝の上第3号樋管	石狩川	夕張川	長沼出張所	2000	14	2007	3	巻上機 管理橋 防護柵
田中排水樋管	石狩川	夕張川	長沼出張所	1996	18	2007	3	巻上機 管理橋 防護柵
左岸第9号排水樋管	石狩川	雨煙別川	長沼出張所	2004	10	2010	3	吐口
溝口排水樋門	石狩川	雨煙別川	長沼出張所	1998	16	2010	3	函体 巻上機 操作台 防護柵 呑口 吐口
雨煙別1号樋管	石狩川	雨煙別川	長沼出張所	1969	45	2007	3	函体 戸当たり 管理橋 呑口 吐口 門扉 巻上機
岡山排水樋門	石狩川	由仁川	長沼出張所	1992	22	2008	3	操作台
谷内排水樋管	石狩川	由仁川	長沼出張所	2002	12	2010	3	函体 門扉 呑口 吐口
滝口排水樋管	石狩川	由仁川	長沼出張所	1995	19	2010	2	巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
日の出排水樋管	石狩川	由仁川	長沼出張所	1997	17	2008	3	操作台
中川排水樋管	石狩川	阿野呂川	長沼出張所	1989	25	2009	2	戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 呑口 吐口
井澤排水樋管	石狩川	阿野呂川	長沼出張所	1992	22	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
国岡第一排水樋管	石狩川	阿野呂川	長沼出張所	1994	20	2009	2	戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
国岡第二排水樋管	石狩川	阿野呂川	長沼出張所	1994	20	2010	2	巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口
第一号排水樋管	石狩川	阿野呂川	長沼出張所	1979	35	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
第二号排水樋管	石狩川	阿野呂川	長沼出張所	1979	35	2009	2	防護柵 門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 呑口 吐口
第三号排水樋門	石狩川	阿野呂川	長沼出張所	1979	35	2010	2	函体 門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口
今川ノ沢排水樋門	石狩川	阿野呂川	長沼出張所	1986	28	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
難波排水樋管	石狩川	阿野呂川	長沼出張所	1989	25	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
春日の沢排水樋門	石狩川	阿野呂川	長沼出張所	1989	25	2009	2	巻上機 門柱 操作台 管理橋 吐口
徳野排水樋管	石狩川	阿野呂川	長沼出張所	1993	21	2010	2	巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
谷内排水樋管	石狩川	阿野呂川	長沼出張所	1993	21	2011	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔札幌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
川岸排水樋管	石狩川	阿野呂川	長沼出張所	1993	21	2009	2	門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
第一号樋門	石狩川	富野川	長沼出張所	1996	18	2007	3	函体 巻上機 門柱 管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔小樽建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
運河1号地先排水樋門	星置川	星置川	事業課	1994	20	2007	2	戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
運河2号地先排水樋管	星置川	星置川	事業課	1994	20	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
西線地先排水樋管	星置川	星置川	事業課	1982	32	2007	2	戸当たり 管理橋 門扉 巻上機 門柱 防護柵 呑口 吐口
星置第1樋管	星置川	星置川	事業課	1983	31	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱
新コース地先排水樋門	星置川	星置川	事業課	1977	37	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
野地1号地先排水樋門	星置川	星置川	事業課	1980	34	2007	2	門扉 巻上機 門柱 函体 戸当たり 管理橋 防護柵
野地2号地先排水樋管	星置川	星置川	事業課	1980	34	2007	2	巻上機 管理橋 門扉 戸当たり 門柱 吐口
星置第2樋管	星置川	星置川	事業課	1983	31	2007	2	門扉 門柱 戸当たり 巻上機 吐口
朝里新光地先排水樋門	朝里川	朝里川	事業課	1987	27	2010	3	吐口
朝里川1号樋管	朝里川	朝里川	事業課	1981	33	2010	2	門扉 戸当たり 操作台 管理橋
武田排水樋管	蘭島川	蘭島川	事業課	1994	20	2011	3	吐口
妹尾地先排水樋管	余市川	赤井川	事業課	1967	47	2010	3	函体 門扉 戸当たり
新見(宗)地先排水樋管	余市川	赤井川	事業課	1981	33	2010	2	防護柵
矢倉右岸樋管	余市川	赤井川	事業課	1982	32	2010	2	戸当たり 吐口
矢倉左岸樋管	余市川	赤井川	事業課	1982	32	2010	2	戸当たり 吐口
中西右岸樋管	余市川	赤井川	事業課	1983	31	2010	2	管理橋 防護柵 吐口
川人1号地先排水樋管	余市川	赤井川	事業課	1985	29	2010	2	管理橋 防護柵 戸当たり
川人2号地先排水樋門	余市川	赤井川	事業課	1985	29	2010	3	戸当たり
東1号地先排水樋管	余市川	赤井川	事業課	1986	28	2010	2	管理橋 防護柵
東2号地先排水樋管	余市川	赤井川	事業課	1986	28	2010	2	管理橋 防護柵
幡野地先排水樋管	余市川	赤井川	事業課	1986	28	2010	2	管理橋 防護柵 函体 吐口
関地先排水樋門	余市川	赤井川	事業課	1987	27	2010	2	函体
成田(薫)地先排水樋管	余市川	赤井川	事業課	1986	28	2010	3	管理橋 防護柵
長谷川地先排水樋管	余市川	赤井川	事業課	1986	28	2010	3	管理橋 防護柵
青木1号地先排水樋管	余市川	赤井川	事業課	1981	33	2010	2	防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔小樽建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
青木2号地先排水樋管	余市川	赤井川	事業課	1981	33	2010	2	戸当たり 管理橋
有田樋管	余市川	赤井川	事業課	1982	32	2010	2	管理橋 操作台
本郷地先排水樋管	余市川	赤井川	事業課	1985	29	2010	2	門扉 戸当たり 防護柵
本郷2号地先排水樋管	余市川	赤井川	事業課	1986	28	2010	2	操作台 管理橋 防護柵
原1号地先排水樋管	余市川	赤井川	事業課	1986	28	2010	2	管理橋 防護柵
成田(永)地先排水樋管	余市川	赤井川	事業課	1987	27	2010	3	管理橋 防護柵 門扉
青木地先排水樋管	余市川	赤井川	事業課	1987	27	2010	3	管理橋 防護柵
逢坂地先排水樋管	余市川	赤井川	事業課	1967	47	2010	3	門柱 操作台 防護柵 門扉 管理橋 吐口
逢坂地先排水樋管	余市川	赤井川	事業課	1987	27	2010	3	操作台
宮武樋管	余市川	赤井川	事業課	1983	31	2010	2	管理橋
中西左岸樋管	余市川	赤井川	事業課	1983	31	2010	2	管理橋
後志川排水樋門	余市川	余市川	事業課	1981	33	2011	2	巻上機
曲川樋管	余市川	余市川	事業課	1984	30	2010	2	門扉 管理橋 防護柵
小田地先排水樋管	余市川	余市川	事業課	1968	46	2010	2	門扉
西町地先樋管	余市川	余市川	余市出張所	1993	21	2010	2	門扉 巻上機 管理橋
石黒地先排水樋門	余市川	余市川	余市出張所	1997	17	2010	2	巻上機 防護柵
山田地先排水樋門	余市川	余市川	余市出張所	1995	19	2010	2	管理橋
東地先排水樋門	余市川	余市川	余市出張所	1973	41	2010	2	函体 門扉 巻上機 管理橋 防護柵 門柱 操作台
吉川地先排水樋管	余市川	余市川	余市出張所	1995	19	2010	2	戸当たり
長谷部地先排水樋門	余市川	余市川	余市出張所	1995	19	2010	2	門扉 戸当たり
渡辺地先排水樋管	余市川	余市川	余市出張所	2000	14	2010	2	巻上機
木村地先排水樋管	余市川	余市川	余市出張所	1993	21	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 門柱 操作台 呑口 吐口
金井(奥村)地先排水樋門	余市川	余市川	余市出張所	1982	32	2009	2	函体 吐口
神野地先排水樋門	余市川	余市川	余市出張所	1973	41	2009	2	門扉 戸当たり 操作台 函体 管理橋 吐口
大塚地先排水樋門	余市川	余市川	余市出張所	1965	49	2009	2	門扉 戸当たり 吐口 函体 門柱

先行補修する樋門の集計表

〔小樽建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
安崎地先排水樋門	余市川	余市川	余市出張所	1974	40	2009	2	函体 門柱 操作台 管理橋 呑口
村田地先排水樋管	余市川	余市川	余市出張所	1999	15	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機
吉田地先排水樋管	余市川	余市川	余市出張所	1988	26	2008	2	戸当たり 管理橋 防護柵 門柱
勝浦地先排水樋管	余市川	余市川	余市出張所	1963	51	2008	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
余市漁組ふ化場地先排水樋管	余市川	余市川	余市出張所	2001	13	2010	2	操作台
松下地先排水樋門	余市川	余市中の川	余市出張所	1962	52	2010	2	戸当たり 函体 管理橋 吐口
島田地先排水樋管	余市川	余市中の川	余市出張所	1978	36	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
久保地先排水樋門	余市川	余市中の川	余市出張所	1978	36	2010	3	門柱 門扉 巻上機 管理橋 防護柵
渡辺地先排水樋門	余市川	余市中の川	余市出張所	1977	37	2010	2	吐口 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
中島川地先排水樋門	ヌッチ川	ヌッチ川	余市出張所	1990	24	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
久保地先排水樋管	余市川	フレトイ川	余市出張所	1982	32	2010	3	門扉 巻上機 管理橋
大野地先排水樋管	余市川	フレトイ川	余市出張所	1982	32	2010	2	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
坂東地先排水樋管	余市川	後志種川	余市出張所	1994	20	2010	3	巻上機
林地先排水樋管	余市川	後志種川	余市出張所	1974	40	2010	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
吉田地先排水樋門	余市川	後志種川	余市出張所	1976	38	2010	2	門柱 門扉 操作台 管理橋 防護柵 函体 戸当たり 巻上機 呑口
浅井地先排水樋門	余市川	後志種川	余市出張所	1976	38	2010	2	門柱 操作台
原田2号地先排水樋門	余市川	後志種川	余市出張所	1999	15	2010	2	函体
小野地先排水樋門	古平川	古平川	余市出張所	2000	14	2009	3	操作台
葛西地先排水樋門	古平川	古平川	余市出張所	1972	42	2008	2	函体 防護柵 戸当たり 巻上機 管理橋
桐沢地先排水樋管	古平川	古平冷水川	余市出張所	1973	41	2008	2	門扉 管理橋
畑沢地先排水樋管	古平川	古平冷水川	余市出張所	1972	42	2008	2	操作台 管理橋
紅地先排水樋管	古平川	古平冷水川	余市出張所	1981	33	2008	2	操作台
西條地先排水樋管	登川	登川	余市出張所	1989	25	2010	3	吐口
4号地先排水樋管	登川	登川	余市出張所	1986	28	2010	3	管理橋 防護柵
3号地先排水樋門	登川	登川	余市出張所	1986	28	2010	3	門扉 戸当たり 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔小樽建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
2号地先排水樋管	登川	登川	余市出張所	1986	28	2010	3	管理橋 防護柵
1号地先排水樋管	登川	登川	余市出張所	1984	30	2011	3	管理橋
久保地先排水樋門	登川	登川	余市出張所	2002	12	2010	2	門柱
山田地先排水樋門	登川	登川	余市出張所	1998	16	2010	2	函体 巻上機
中村地先取水樋門	梅川	梅川	余市出張所	1979	35	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 門柱 吐口
水口地先排水樋門	美国川	美国川	余市出張所	1964	50	2007	2	函体 門扉 巻上機 門柱 管理橋 呑口 吐口
神坂地先排水樋管	堀株川	発足川	共和出張所	1987	27	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 呑口
岡崎地先排水樋管	堀株川	発足川	共和出張所	1987	27	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
渡2号樋門	堀株川	堀株川	共和出張所	2006	8	2010	3	戸当たり
高橋地先排水樋門	堀株川	堀株川	共和出張所	1982	32	2008	2	門扉 管理橋 防護柵
入沢地先排水樋門	堀株川	堀株川	共和出張所	1982	32	2008	3	函体 門扉 戸当たり 管理橋 巻上機
深井地先排水樋門	堀株川	堀株川	共和出張所	1983	31	2007	2	戸当たり 巻上機 管理橋 門扉 門柱 呑口
坪内地先ひ門	堀株川	堀株川	共和出張所	1983	31	2008	2	門扉 戸当たり 管理橋
安田地先ひ門	堀株川	堀株川	共和出張所	1983	31	2007	2	門扉 戸当たり 管理橋 函体 門柱
深井ひ門	堀株川	堀株川	共和出張所	1983	31	2007	2	門扉 戸当たり 管理橋 巻上機 門柱 吐口
よろい橋一号ひ門	堀株川	堀株川	共和出張所	1983	31	2007	2	門扉 戸当たり 門柱 吐口
よろい橋二号ひ門	堀株川	堀株川	共和出張所	1983	31	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 門柱 吐口
坂本一号ひ門	堀株川	堀株川	共和出張所	1984	30	2007	2	門扉 戸当たり 管理橋 函体 巻上機 門柱 吐口
坂本二号ひ門	堀株川	堀株川	共和出張所	1984	30	2007	2	戸当たり 巻上機 門扉 門柱 吐口
坂本三号樋門	堀株川	堀株川	共和出張所	1984	30	2007	2	門扉 戸当たり 管理橋 巻上機 門柱
長門地先樋門	堀株川	堀株川	共和出張所	1984	30	2008	2	門扉 管理橋
金地先樋門	堀株川	堀株川	共和出張所	1984	30	2008	2	門扉 管理橋 戸当たり
藤森ひ門	堀株川	堀株川	共和出張所	1985	29	2008	3	門扉 戸当たり
山田ひ門	堀株川	堀株川	共和出張所	1984	30	2009	3	門柱
高橋地先排水樋管	堀株川	堀株川	共和出張所	1981	33	2008	2	門扉 戸当たり 管理橋 巻上機 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔小樽建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
赤玉地先排水樋門	堀株川	堀株川	共和出張所	1987	27	2009	2	吐口
五十嵐地先排水樋門	堀株川	堀株川	共和出張所	1988	26	2009	2	函体 吐口
松本地先排水樋管	堀株川	堀株川	共和出張所	1988	26	2009	2	門柱 操作台 吐口
小島地先排水樋門	堀株川	堀株川	共和出張所	1988	26	2009	2	吐口
シノナイ川地先排水樋門	堀株川	堀株川	共和出張所	1990	24	2008	2	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵 函体
角田地先排水樋管	堀株川	堀株川	共和出張所	1991	23	2009	2	門柱
町長公宅地先排水樋管	堀株川	堀株川	共和出張所	1990	24	2009	2	吐口
(大沢川)排水樋門	堀株川	堀株川	共和出張所	1994	20	2008	3	巻上機
山本地先排水樋門	堀株川	中の川	共和出張所	1987	27	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
駒形地先排水樋管	堀株川	中の川	共和出張所	1989	25	2010	3	巻上機 管理橋 吐口
森田地先排水樋管	堀株川	泥川	共和出張所	1990	24	2010	2	巻上機 管理橋
嶋村地先排水樋管	堀株川	泥川	共和出張所	1990	24	2010	2	巻上機 管理橋 吐口
成田地先排水樋門	堀株川	ソコナイ川	共和出張所	1976	38	2010	2	管理橋 防護柵 呑口 吐口
坂井地先排水樋管	堀株川	ソコナイ川	共和出張所	1974	40	2010	2	函体 門扉 戸当たり 門柱 吐口
野田地先排水樋管	堀株川	ソコナイ川	共和出張所	1974	40	2010	2	防護柵 呑口 門柱 管理橋 吐口
矢瀬地先排水樋管	堀株川	ソコナイ川	共和出張所	1975	39	2010	2	管理橋 戸当たり 門柱 吐口
安達地先排水樋管	堀株川	ソコナイ川	共和出張所	1975	39	2010	2	戸当たり 管理橋 呑口 吐口
富永地先排水樋管(下流)	堀株川	ソコナイ川	共和出張所	1976	38	2010	2	門柱 吐口
新田地先排水樋門	堀株川	ソコナイ川	共和出張所	1977	37	2010	2	吐口
浦口地先排水樋管	堀株川	ソコナイ川	共和出張所	1977	37	2010	2	門柱 函体 門扉 戸当たり 管理橋 吐口
大原地先排水樋管	堀株川	ソコナイ川	共和出張所	1977	37	2010	2	防護柵 門扉 戸当たり 呑口 吐口
柿坂地先排水樋管	堀株川	ソコナイ川	共和出張所	1978	36	2010	2	管理橋
富永地先排水樋管(上流)	堀株川	ソコナイ川	共和出張所	1978	36	2010	2	防護柵 操作台 管理橋 呑口 吐口
古屋地先排水樋門	堀株川	ソコナイ川	共和出張所	1982	32	2010	2	函体 管理橋 戸当たり
住友地先排水樋管	堀株川	辰五郎川	共和出張所	1990	24	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔小樽建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
井上地先排水樋管	堀株川	リヤムナイ川	共和出張所	1978	36	2010	2	吐口
高谷地先排水樋管	玉川	玉川	共和出張所	1967	47	2007	3	函体 門柱 呑口 吐口
柴田地先排水樋門	古宇川	古宇川	共和出張所	1973	41	2007	3	函体 門扉 戸当たり 呑口 吐口 巻上機 門柱
斉藤地先排水樋管	野束川	野束川	共和出張所	1965	49	2008	2	吐口 函体 門扉 戸当たり 管理橋
相川地先旧尻別川排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	2003	11	2010	2	函体
一号地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1984	30	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
二号地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1982	32	2007	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵 呑口
伊藤地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	2001	13	2010	2	戸当たり 管理橋 防護柵
玉川地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1983	31	2010	3	函体 門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵
川口地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1983	31	2010	3	操作台 管理橋 函体
藤原地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1981	33	2010	3	戸当たり 門柱 呑口 函体 門扉 操作台 防護柵 吐口
立木地先樋管	尻別川	尻別川	真狩出張所	1984	30	2010	2	門扉 操作台
佐藤地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1989	25	2010	3	呑口 函体 管理橋
本間地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1980	34	2010	2	操作台 管理橋 函体
佐々木地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1982	32	2010	3	管理橋 防護柵
鈴木樋管	尻別川	尻別川	真狩出張所	1983	31	2010	3	管理橋 呑口
井内地先排水樋管	尻別川	尻別川	真狩出張所	1994	20	2008	2	操作台
栗栖地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1968	46	2008	2	操作台
渡辺地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1980	34	2008	2	門扉
加藤地先排水樋管	尻別川	尻別川	真狩出張所	1977	37	2008	2	門扉 管理橋
更西橋地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1982	32	2008	2	操作台
オロッコ川排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1981	33	2008	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
大友地先排水樋管	尻別川	尻別川	真狩出張所	1985	29	2008	2	巻上機
上野地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1988	26	2008	2	巻上機
藤村地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1989	25	2008	2	門柱

先行補修する樋門の集計表

〔小樽建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
押出の沢川排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1989	25	2008	2	巻上機 管理橋 呑口
山田地先排水樋管	尻別川	尻別川	真狩出張所	2001	13	2009	2	管理橋
水本地先排水樋管	尻別川	尻別川	真狩出張所	2001	13	2009	2	防護柵
竹内地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1992	22	2008	2	巻上機
熊谷地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1994	20	2008	2	戸当たり
東藤地先排水樋管	尻別川	尻別川	真狩出張所	1995	19	2008	2	吐口
加藤地先2号排水樋管	尻別川	尻別川	真狩出張所	1977	37	2008	2	巻上機 操作台
森地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1983	31	2010	2	函体 管理橋 吐口 門扉 戸当たり 呑口
東条地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1983	31	2008	2	管理橋 巻上機 門柱
林地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1983	31	2008	2	函体 管理橋 門柱 操作台
伊藤地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1983	31	2010	2	函体 吐口
八号川地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1978	36	2010	2	函体 管理橋 吐口
黒川地先排水樋管	尻別川	尻別川	真狩出張所	1974	40	2010	2	管理橋 門柱 防護柵 呑口
伊藤地先排水樋管	尻別川	尻別川	真狩出張所	1978	36	2010	1	管理橋 函体 門扉 戸当たり
黒川地先排水樋管	尻別川	尻別川	真狩出張所	1978	36	2010	1	門扉 管理橋
篠原地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1983	31	2010	2	函体 管理橋 防護柵 吐口
大橋地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1981	33	2010	3	呑口 函体 戸当たり 吐口
高砂川排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1987	27	2008	2	門扉 戸当たり 巻上機 函体 操作台
尻別3号川排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1987	27	2008	2	巻上機 門扉
No.1尻別川地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1994	20	2010	2	門柱 操作台 管理橋 防護柵
No.2尻別川地先排水樋門	尻別川	尻別川	真狩出張所	1994	20	2010	2	管理橋 戸当たり
一号地先排水樋門	尻別川	真狩川	真狩出張所	1989	25	2007	2	戸当たり 巻上機 防護柵 吐口
五号地先排水樋門	尻別川	真狩川	真狩出張所	1991	23	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機
佐藤1号地先排水樋管	尻別川	真狩川	真狩出張所	2000	14	2007	3	巻上機 管理橋 防護柵
佐藤2号地先排水樋管	尻別川	真狩川	真狩出張所	2000	14	2007	3	巻上機 管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔小樽建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
野村1号地先排水樋管	尻別川	真狩川	真狩出張所	2000	14	2007	3	巻上機 防護柵
野村2号地先排水樋管	尻別川	真狩川	真狩出張所	2000	14	2007	3	巻上機 管理橋 防護柵
上田地先排水樋門	尻別川	ペーペナイ川	真狩出張所	1982	32	2010	2	函体 門扉 操作台 防護柵
アイヌ川樋門	尻別川	ペーペナイ川	真狩出張所	1981	33	2010	2	函体 戸当たり 操作台 呑口 吐口
黒川地先排水樋管	尻別川	ソースケ川	真狩出張所	1977	37	2009	3	管理橋 防護柵
右1号地先排水樋管	尻別川	ソースケ川	真狩出張所	1995	19	2009	3	防護柵 門柱
山田地先排水樋門	尻別川	ポントサン川	真狩出張所	1977	37	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり
柿原地先排水樋門	尻別川	ポントサン川	真狩出張所	1978	36	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋
大村地先排水樋門	尻別川	ポントサン川	真狩出張所	1981	33	2010	3	管理橋
菅樋管	尻別川	ポントサン川	真狩出張所	1982	32	2010	3	戸当たり 防護柵
稲川地先排水樋門	尻別川	ポントサン川	真狩出張所	1982	32	2010	3	管理橋 防護柵
柿原地先排水樋管	尻別川	ポントサン川	真狩出張所	1984	30	2010	3	管理橋 防護柵
福井地先排水樋管	尻別川	ポントサン川	真狩出張所	1984	30	2010	3	戸当たり 管理橋 防護柵
矢田地先排水樋門	尻別川	ポントサン川	真狩出張所	1984	30	2010	3	門扉 防護柵
三木地先排水樋管	尻別川	ポントサン川	真狩出張所	1987	27	2010	3	門扉 管理橋
小野地先排水樋管	尻別川	ポントサン川	真狩出張所	1987	27	2010	3	門扉
大橋地先排水樋管	尻別川	ワッカタサップ川	真狩出張所	1983	31	2010	3	戸当たり 管理橋 防護柵
渡辺地先排水樋管	尻別川	ワッカタサップ川	真狩出張所	1983	31	2010	3	戸当たり 管理橋 防護柵 吐口
高城地先排水樋門	尻別川	ワッカタサップ川	真狩出張所	1980	34	2007	3	門扉 戸当たり 吐口
三崎橋地先排水樋門	尻別川	ワッカタサップ川	真狩出張所	1981	33	2007	3	門柱 管理橋 呑口 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
小西地先排水樋門	尻別川	ワッカタサップ川	真狩出張所	1981	33	2010	3	門扉 操作台 管理橋 防護柵
佐藤地先排水樋管	尻別川	ワッカタサップ川	真狩出張所	1982	32	2010	3	戸当たり 管理橋
富士見地先排水樋門	尻別川	ワッカタサップ川	真狩出張所	1981	33	2010	3	戸当たり 管理橋 防護柵 吐口
常盤地先排水樋管	尻別川	ワッカタサップ川	真狩出張所	1982	32	2010	3	門扉 管理橋 防護柵 呑口
清水地先排水樋管	尻別川	ワッカタサップ川	真狩出張所	1983	31	2010	3	戸当たり 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔小樽建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
境川地先排水樋門	尻別川	ワッカタサップ川	真狩出張所	2001	13	2007	3	巻上機 管理橋 防護柵
吉田地先排水樋管	尻別川	喜茂別川	真狩出張所	1982	32	2010	2	操作台 管理橋 吐口
丸子地先排水樋門	尻別川	喜茂別川	真狩出張所	1984	30	2010	2	函体 戸当たり 管理橋
若槻地先排水樋管	尻別川	喜茂別川	真狩出張所	1991	23	2010	2	管理橋
No.1喜茂別川地先排水樋管	尻別川	喜茂別川	真狩出張所	1995	19	2011	3	戸当たり
藤川排水樋管	尻別川	喜茂別川	真狩出張所	1986	28	2011	2	戸当たり
墓地の沢川排水樋門	尻別川	喜茂別川	真狩出張所	1985	29	2011	2	管理橋
伊井地先排水樋門	尻別川	俱登山川	真狩出張所	1977	37	2010	2	管理橋 吐口
佐竹地先排水樋管	尻別川	俱登山川	真狩出張所	1973	41	2010	1	門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
塚本地先排水樋管	尻別川	俱登山川	真狩出張所	1974	40	2010	1	管理橋 戸当たり 操作台 防護柵 吐口
竹山地先排水樋管	尻別川	俱登山川	真狩出張所	1977	37	2010	2	管理橋 吐口
渡辺地先排水樋管	尻別川	俱登山川	真狩出張所	1978	36	2010	1	吐口 門扉 管理橋 防護柵 呑口
酒井地先排水樋管	尻別川	俱登山川	真狩出張所	1972	42	2010	2	戸当たり 管理橋 防護柵
畑山地先排水樋管	尻別川	俱登山川	真狩出張所	1973	41	2010	2	吐口 戸当たり 管理橋 防護柵
下田2号地先排水樋管	尻別川	俱登山川	真狩出張所	1974	40	2010	2	吐口 門扉 戸当たり 呑口
菊地地先排水樋管	尻別川	俱登山川	真狩出張所	1978	36	2010	2	門扉 管理橋 防護柵 呑口
山口第一排水樋管	尻別川	砂利川	真狩出張所	1990	24	2010	3	吐口
山口第二排水樋管	尻別川	砂利川	真狩出張所	1990	24	2010	3	防護柵
石田地先排水樋管	尻別川	砂利川	真狩出張所	1990	24	2010	3	管理橋
東条地先排水樋管	尻別川	硫黄川	真狩出張所	1980	34	2010	3	管理橋
今城地先排水樋管	尻別川	硫黄川	真狩出張所	1982	32	2010	3	門扉 戸当たり 門柱 管理橋 呑口
前田地先排水樋管	尻別川	硫黄川	真狩出張所	1980	34	2010	3	管理橋 戸当たり 吐口
土門地先排水樋門	尻別川	目名川	蘭越出張所	1979	35	2007	3	門扉 戸当たり 管理橋 函体 防護柵 呑口 吐口
長内地先排水樋門	尻別川	目名川	蘭越出張所	1972	42	2010	3	呑口 吐口 管理橋
伊瀬地先排水樋門	尻別川	目名川	蘭越出張所	1994	20	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔小樽建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
宝来橋上流左岸樋管	尻別川	ベンケ目国内川	蘭越出張所	1981	33	2010	3	管理橋 門柱
宝来橋上流右岸樋管	尻別川	ベンケ目国内川	蘭越出張所	1981	33	2010	3	管理橋 門柱
中里地先排水樋管	尻別川	昆布川	蘭越出張所	1975	39	2010	3	戸当たり 管理橋 門扉 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口
1号地先排水樋管	尻別川	昆布川	蘭越出張所	1973	41	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 巻上機
小南部地先排水樋門	尻別川	小南部川	蘭越出張所	1976	38	2011	2	門扉 呑口
中尾地先排水樋管	朱太川	五十嵐川	蘭越出張所	1976	38	2010	2	吐口 操作台 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
山本地先排水樋門	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1979	35	2008	2	門扉 吐口
福土地先排水樋門	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1987	27	2009	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機
土屋地先排水樋門	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1984	30	2008	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
樽岸地先排水樋門	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1986	28	2008	2	門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
柳谷地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1978	36	2008	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 呑口 吐口
三河地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1979	35	2008	2	戸当たり
中田地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1984	30	2008	2	門扉 戸当たり 管理橋
田原地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1983	31	2008	2	戸当たり 管理橋 吐口
瓜生地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1983	31	2008	2	門扉 管理橋 吐口
矢木田第二地先排水樋門	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1989	25	2009	3	吐口
粥川地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1988	26	2009	2	管理橋
佐藤地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1978	36	2009	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 操作台
斉藤地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1978	36	2009	3	管理橋 門扉 巻上機
安田地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1979	35	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
佐藤地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1952	62	2009	2	函体 管理橋 防護柵 門柱 門扉 戸当たり 巻上機
堀地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1966	48	2007	2	管理橋 門扉 巻上機 防護柵 門柱 呑口 吐口
白山地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1976	38	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 吐口
西2号地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1969	45	2009	2	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 吐口 呑口
西1号地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1969	45	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 呑口 門柱 操作台

先行補修する樋門の集計表

〔小樽建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
山根地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1982	32	2009	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機
原田地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1988	26	2007	2	管理橋 巻上機 防護柵
野田地先排水樋門	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1986	28	2009	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機
北作開地先排水樋門	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1986	28	2009	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機
成田地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1980	34	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 函体 操作台 吐口
佐々木地先排水樋門	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1990	24	2009	2	管理橋
森本地先排水樋門	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1982	32	2009	2	函体 管理橋 門扉 門柱 吐口
今田地先排水樋門	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1975	39	2009	2	管理橋 呑口 門扉 戸当たり 巻上機 門柱
陸橋地先排水樋門	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1968	46	2009	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 操作台
井沢地先排水樋門	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1974	40	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 門柱 呑口 吐口
佐藤地先排水樋門	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1978	36	2009	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 呑口
矢木田地先排水樋門	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1979	35	2009	3	門柱 門扉 戸当たり
牧野地先排水樋門	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1970	44	2009	3	管理橋 吐口 函体 門扉 戸当たり 操作台
夏坂地先排水樋門	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1968	46	2007	3	管理橋 吐口 門扉 函体 巻上機 門柱 防護柵 呑口
中嶋地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1983	31	2008	2	管理橋
吉田地先排水樋門	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1965	49	2007	3	門扉 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
原谷地先排水樋管	朱太川	朱太川	蘭越出張所	1964	50	2010	3	管理橋 吐口 戸当たり 防護柵
小笠原地先排水樋門	朱太川	中の川	蘭越出張所	1968	46	2010	3	操作台 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 函体 呑口
堀地先排水樋管	朱太川	中の川	蘭越出張所	1967	47	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
増山地先排水樋管	朱太川	中の川	蘭越出張所	1966	48	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 巻上機 操作台 吐口
佐々木地先排水樋管	朱太川	添別川	蘭越出張所	1976	38	2010	2	門扉 戸当たり 管理橋 吐口
第二井沢樋門	朱太川	添別川	蘭越出張所	1983	31	2010	3	管理橋 防護柵 門扉 巻上機 門柱
成田地先排水樋管	朱太川	湯の沢川	蘭越出張所	1995	19	2010	3	戸当たり 巻上機
小林地先排水樋管	朱太川	湯の沢川	蘭越出張所	1992	22	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
高橋地先排水樋管	朱太川	湯の沢川	蘭越出張所	1992	22	2010	3	門扉 巻上機 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔小樽建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等により、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
福井地先排水樋管	折川	折川	蘭越出張所	2002	12	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵
加藤地先排水樋管	折川	折川	蘭越出張所	2001	13	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵
農作の川排水樋門	千走川	千走川	蘭越出張所	1998	16	2009	2	管理橋 門扉
今井地先排水樋管	泊川	泊川	蘭越出張所	1979	35	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔函館建設管理部〕

- ・この表は、２００７年から２０１１年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から２０１４年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成２５年６月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
高橋地先排水樋管	茂辺地川	茂辺地川	事業課	1996	18	2008	2	管理橋 防護柵 巻上機
早川地先排水樋管	茂辺地川	茂辺地川	事業課	1991	23	2008	2	管理橋 防護柵 戸当たり 巻上機 吐口
岡本地先排水樋管	茂辺地川	茂辺地川	事業課	1990	24	2008	3	戸当たり 管理橋 防護柵 門扉
福島地先排水樋管	茂辺地川	茂辺地川	事業課	1990	24	2010	3	巻上機 管理橋
菊地地先樋門	茂辺地川	茂辺地川	事業課	1984	30	2010	2	管理橋 門扉 戸当たり 防護柵
茂辺地川排水樋門	茂辺地川	茂辺地川	事業課	1975	39	2010	2	門扉 管理橋 防護柵 戸当たり 巻上機
高橋樋門	流溪川	流溪川	事業課	1992	22	2010	1	管理橋
新富川橋梁樋門	流溪川	流溪川	事業課	1989	25	2010	2	巻上機 管理橋
廣瀬地先排水樋管	戸切地川	戸切地川	事業課	1985	29	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵
時田地先ひ管	戸切地川	戸切地川	事業課	1987	27	2010	3	管理橋 巻上機 防護柵
柴田地先樋門	戸切地川	戸切地川	事業課	1987	27	2010	2	管理橋
内山地先排水樋門	戸切地川	戸切地川	事業課	1985	29	2007	2	門扉 管理橋 戸当たり 防護柵
NO.7排水樋門	戸切地川	戸切地川	事業課	1978	36	2010	1	管理橋 門扉 巻上機 防護柵
戸切地川本町排水樋門	戸切地川	戸切地川	事業課	1983	31	2010	1	管理橋 防護柵 吐口
中崎樋管	大野川	旧久根別川	事業課	1997	17	2010	2	巻上機 管理橋
小野排水樋管	大野川	旧久根別川	事業課	1983	31	2010	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
須藤排水樋管	大野川	旧久根別川	事業課	1985	29	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
芝井地先排水樋管	大野川	旧久根別川	事業課	2001	13	2010	2	管理橋 防護柵
三上排水樋管	大野川	旧久根別川	事業課	1983	31	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
ともえ排水樋管	大野川	旧久根別川	事業課	1982	32	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
高屋敷排水樋管	大野川	旧久根別川	事業課	1982	32	2009	2	巻上機
山田樋門	大野川	大野川	事業課	1997	17	2008	2	巻上機 管理橋 防護柵
旧久根別川排水樋門	大野川	大野川	事業課	1995	19	2010	2	防護柵
中野通樋門	大野川	大野川	事業課	1994	20	2010	1	管理橋
本郷樋管	大野川	大野川	事業課	1989	25	2010	2	管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔函館建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
黒田排水樋管	大野川	大野川	事業課	1994	20	2010	1	巻上機 管理橋
小林排水樋門	大野川	大野川	事業課	1984	30	2010	2	管理橋 防護柵 吐口
西村排水樋門	大野川	大野川	事業課	1984	30	2010	2	防護柵
中央排水樋管	大野川	大野川	事業課	1989	25	2007	1	管理橋 防護柵
大和川排水樋門	大野川	大野川	事業課	1985	29	2010	1	管理橋 吐口
小田排水樋管	大野川	大野川	事業課	1985	29	2010	1	防護柵 吐口
吉田排水樋管	大野川	大野川	事業課	1984	30	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
千葉排水樋管	大野川	大野川	事業課	1984	30	2010	2	管理橋 戸当たり 巻上機 防護柵 吐口
田中排水樋門	大野川	大野川	事業課	1984	30	2010	2	巻上機 管理橋
上有川排水樋管	大野川	大野川	事業課	1982	32	2010	2	管理橋 防護柵
東浜排水樋管	大野川	大野川	事業課	1985	29	2010	2	管理橋 巻上機 防護柵 吐口
山岸樋管	久根別川	蒜沢川	事業課	1995	19	2008	3	巻上機
佐々木地先樋管	久根別川	蒜沢川	事業課	1991	23	2010	2	巻上機 防護柵
渋谷地先樋管	久根別川	蒜沢川	事業課	1990	24	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
小松地先樋管	久根別川	蒜沢川	事業課	1987	27	2010	2	巻上機 管理橋
工藤地先樋管	久根別川	蒜沢川	事業課	1988	26	2007	2	防護柵 門扉 戸当たり 管理橋
斎藤地先樋管	久根別川	蒜沢川	事業課	1987	27	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
木村地先樋管	久根別川	蒜沢川	事業課	1986	28	2007	2	戸当たり 管理橋 防護柵
福田地先樋管	久根別川	蒜沢川	事業課	1990	24	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
一本木4号樋門	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	2002	12	2010	2	巻上機
久根別1丁目排水樋管	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1993	21	2008	1	巻上機 門柱 防護柵
NO.41排水樋門	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1987	27	2010	2	管理橋 防護柵 戸当たり
久根別川萩野1号排水樋管	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1983	31	2010	2	管理橋 門扉 戸当たり 防護柵 吐口
久根別1号排水樋門	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1983	31	2010	2	防護柵 吐口 門扉 戸当たり 巻上機 操作台
久根別川緑町頭首工樋門	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1983	31	2009	3	防護柵 吐口 管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔函館建設管理部〕

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
緑町1号排水樋門	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1980	34	2009	2	管理橋 門扉
緑町2号排水樋門	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1982	32	2009	2	戸当たり 管理橋 吐口
中島1号樋門	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1999	15	2010	2	管理橋 吐口
中野2号樋門	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1999	15	2010	2	門扉 管理橋
中野一号排水樋門	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1987	27	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 吐口
追分一号排水樋管	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1987	27	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
追分二号排水樋管	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1987	27	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
久根別川追分三号排水樋管	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1983	31	2007	2	管理橋 吐口 巻上機
久根別川追分4号樋門	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1983	31	2010	2	管理橋 呑口 門扉 戸当たり 防護柵
追分3号樋門	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1982	32	2010	2	吐口 門扉 巻上機 管理橋 防護柵
追分1号樋門	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1998	16	2010	2	巻上機
NO.1排水樋管	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1977	37	2007	2	戸当たり 門柱 管理橋 防護柵 門扉 巻上機 吐口
鶴野1号排水樋門	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1982	32	2009	3	操作台 管理橋
鶴野八号排水樋門	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1983	31	2007	2	門扉 戸当たり 門柱 管理橋 防護柵 吐口
豊田二号排水樋管	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1983	31	2009	2	管理橋
豊田三号排水樋門	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1983	31	2009	2	門扉 管理橋 吐口
豊田二号排水樋門	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1983	31	2009	2	門扉 門柱 管理橋
豊田一号排水樋門	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1983	31	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
豊田3号排水樋管	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1982	32	2009	2	門扉 管理橋 吐口
萩野3号樋管	久根別川	久根別川(鳴川含む)	事業課	1982	32	2010	2	管理橋 門扉 戸当たり 防護柵
常盤川半田排水樋管	常盤川	常盤川	事業課	1980	34	2007	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
前川4号樋管	常盤川	常盤川	事業課	1978	36	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
前川3号樋管	常盤川	常盤川	事業課	1978	36	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
前川2号樋管	常盤川	常盤川	事業課	1978	36	2010	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 防護柵
前川1号樋管	常盤川	常盤川	事業課	1978	36	2010	2	門扉 巻上機 管理橋 防護柵 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔函館建設管理部〕

- ・この表は、２００７年から２０１１年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から２０１４年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成２５年６月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
坂本樋管	常盤川	常盤川	事業課	1978	36	2007	2	門柱 管理橋 門扉 巻上機 防護柵
堂崎樋管	常盤川	常盤川	事業課	1978	36	2010	2	門扉 管理橋 防護柵
桔梗樋門	常盤川	常盤川	事業課	1998	16	2010	2	管理橋
常盤樋門	常盤川	常盤川	事業課	1976	38	2010	1	門扉 戸当たり 防護柵 巻上機 門柱
越野樋門	常盤川	常盤川	事業課	1977	37	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
寺沢3号樋管	常盤川	常盤川	事業課	1978	36	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
寺沢2号樋門	常盤川	常盤川	事業課	1977	37	2010	2	吐口 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
寺沢1号樋管	常盤川	常盤川	事業課	1978	36	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
寺沢樋管	常盤川	常盤川	事業課	1977	37	2010	2	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
中道排水樋管	亀田川	亀田川	事業課	1978	36	2010	1	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
せせらぎ排水樋管	松倉川	鮫川	事業課	1995	19	2010	1	巻上機
松倉川支流鮫川ふじ万排水樋管	松倉川	鮫川	事業課	1974	40	2007	1	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 巻上機
NO.6排水樋管	松倉川	鮫川	事業課	1977	37	2010	1	門扉 巻上機 防護柵
登坂排水樋門	松倉川	鮫川	事業課	1976	38	2010	1	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
鮫川湯の浜公園排水樋管	松倉川	鮫川	事業課	1974	40	2010	1	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
豊原排水樋門	汐泊川	汐泊川	事業課	1995	19	2008	2	函体 門扉 管理橋 吐口 操作台
豊倉排水樋門	汐泊川	汐泊川	事業課	1973	41	2007	2	防護柵 管理橋 函体 門扉 戸当たり 巻上機
汐泊川理崎排水樋門	汐泊川	汐泊川	事業課	1972	42	2007	3	管理橋 防護柵 函体 吐口
古川排水樋門	汐泊川	汐泊川	事業課	1969	45	2007	2	門柱 呑口 吐口
NO.1排水樋管	尻岸内川	尻岸内川	事業課	1988	26	2007	3	吐口
福井排水樋管	尻岸内川	尻岸内川	事業課	1985	29	2007	3	門扉 巻上機 管理橋
佐々木排水樋管	尻岸内川	尻岸内川	事業課	1982	32	2007	3	門扉 管理橋
中島排水樋管	尻岸内川	尻岸内川	事業課	1982	32	2007	3	管理橋 防護柵
浜町排水樋管	矢尻川	矢尻川	事業課	1984	30	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
銚子排水樋管	矢尻川	矢尻川	事業課	1977	37	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔函館建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
トドメキ川排水樋門	茂辺地川	茂辺地川	事業課	1984	30	2011	2	函体 門柱 操作台 呑口
川原口取水樋門	茂辺地川	茂辺地川	事業課	1997	17	2011	2	門扉
鴨津橋排水樋管	大鴨津川	大鴨津川	松前出張所	1984	30	2009	2	管理橋
松本排水樋管	大鴨津川	大鴨津川	松前出張所	1984	30	2009	2	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり
中学校排水樋管	大鴨津川	大鴨津川	松前出張所	1982	32	2009	2	管理橋 門扉 戸当たり
朝日排水樋管工	及部川	及部川	松前出張所	1999	15	2010	2	巻上機 管理橋
朝日排水樋管	及部川	及部川	松前出張所	2000	14	2010	2	巻上機
田の沢川ひ管	及部川	及部川	松前出張所	1998	16	2010	2	巻上機
住吉排水樋門	吉岡川	吉岡川	松前出張所	1983	31	2008	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
白符川阿部3号樋門	白符川	白符川	松前出張所	1980	34	2008	2	門扉 門柱 操作台 管理橋 防護柵 戸当たり 巻上機 吐口
白符川阿部2号樋管	白符川	白符川	松前出張所	1980	34	2008	2	巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 門扉 戸当たり
NO4排水樋管	福島川	福島川	松前出張所	1989	25	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
高橋樋管	福島川	福島川	松前出張所	1988	26	2008	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
村上排水樋門	福島川	福島川	松前出張所	1982	32	2009	2	管理橋 防護柵
桶谷排水樋門	福島川	福島川	松前出張所	1977	37	2010	2	門柱 操作台
谷口地先(左岸)排水樋管	重内川	重内川	松前出張所	1980	34	2008	3	門扉 管理橋 防護柵
小沢地先(右岸)排水樋管	重内川	重内川	松前出張所	1979	35	2008	3	戸当たり 管理橋 防護柵 門扉 巻上機
新重内川取水工	重内川	重内川	松前出張所	1982	32	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
坂本地先排水樋管	重内川	重内川	松前出張所	1982	32	2009	3	管理橋 防護柵
南一号地先排水樋管	重内川	重内川	松前出張所	1983	31	2009	3	管理橋 戸当たり 防護柵
田中地先排水樋管	重内川	重内川	松前出張所	1983	31	2009	3	門扉
笠松地先排水樋管	重内川	重内川	松前出張所	1983	31	2009	3	防護柵
谷口地先(右岸)排水樋管	重内川	重内川	松前出張所	1979	35	2009	3	管理橋
重内川小沢排水樋管	重内川	重内川	松前出張所	1980	34	2009	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機
重内川ひ門	重内川	重内川	松前出張所	1982	32	2010	3	函体

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔函館建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
玉森地先排水樋管	重内川	重内川	松前出張所	1980	34	2009	3	管理橋
小沢地先(左岸)排水樋管	重内川	重内川	松前出張所	1979	35	2009	3	管理橋
重内川中村排水樋管	重内川	重内川	松前出張所	1978	36	2009	3	管理橋 戸当たり
坂本樋門	知内川	知内川	松前出張所	1981	33	2008	2	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
片山樋管	知内川	知内川	松前出張所	1987	27	2008	2	巻上機 管理橋
田中排水樋管	知内川	知内川	松前出張所	1987	27	2008	2	巻上機 管理橋 戸当たり
南部排水樋管	知内川	知内川	松前出張所	1987	27	2008	2	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
農村公園樋門	知内川	知内川	松前出張所	1999	15	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
金札樋管	知内川	知内川	松前出張所	1995	19	2009	2	戸当たり
南部3号樋門	知内川	知内川	松前出張所	1996	18	2009	2	防護柵
山栗川排水樋門	知内川	知内川	松前出張所	1985	29	2010	2	巻上機
重内川排水樋門	知内川	知内川	松前出張所	1984	30	2009	2	管理橋 防護柵 巻上機 吐口
しおざい橋下流樋管	知内川	知内川	松前出張所	1983	31	2009	2	巻上機 吐口
林排水樋管	知内川	知内川	松前出張所	1979	35	2009	2	管理橋 操作台
林2号樋管	知内川	知内川	松前出張所	1982	32	2009	2	管理橋 門柱 操作台 防護柵
木村排水樋門	知内川	知内川	松前出張所	1971	43	2009	2	吐口 管理橋 門扉 戸当たり 防護柵
元町川排水樋門	知内川	知内川	松前出張所	1972	42	2009	2	防護柵 管理橋 戸当たり 巻上機
遠藤排水樋管	知内川	知内川	松前出張所	1984	30	2009	2	戸当たり
高野二号樋管	知内川	知内川	松前出張所	1983	31	2009	2	管理橋 防護柵
高野一号樋門	知内川	知内川	松前出張所	1984	30	2009	2	巻上機
沢田地先排水樋門	知内川	知内川	松前出張所	1981	33	2009	2	門扉 戸当たり 管理橋
及川排水樋管	知内川	知内川	松前出張所	1984	30	2009	2	戸当たり 管理橋
知内川南部排水樋門	知内川	知内川	松前出張所	1978	36	2009	2	管理橋 防護柵
知内川杉本排水樋管	知内川	知内川	松前出張所	1978	36	2009	2	操作台 門柱
林排水樋門	知内川	知内川	松前出張所	1970	44	2007	2	函体 門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 巻上機 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔函館建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
伊藤排水樋管	森越川	森越川	松前出張所	1987	27	2009	2	巻上機 管理橋 防護柵
前田排水樋管	森越川	森越川	松前出張所	1987	27	2009	2	巻上機 管理橋
江川排水樋門	木古内川	中野川	松前出張所	1977	37	2008	3	戸当たり 管理橋 門扉 巻上機 防護柵
長田排水樋門	木古内川	木古内川	松前出張所	1996	18	2007	2	門扉
小池樋管	木古内川	木古内川	松前出張所	1990	24	2009	3	管理橋
川瀬排水樋管	木古内川	木古内川	松前出張所	1999	15	2009	3	門扉
明田地先排水樋門	木古内川	木古内川	松前出張所	1984	30	2009	3	管理橋 操作台
高橋地先排水樋門	木古内川	木古内川	松前出張所	1984	30	2009	3	管理橋 門扉 戸当たり
村上地先排水樋門	木古内川	木古内川	松前出張所	1984	30	2009	3	門扉
鶴岡排水樋門(大川)	木古内川	木古内川	松前出張所	1984	30	2009	3	門扉 戸当たり 管理橋
岸排水樋管	木古内川	木古内川	松前出張所	1983	31	2009	3	門扉 管理橋 防護柵
No.8排水樋門	木古内川	木古内川	松前出張所	1983	31	2009	3	門扉 戸当たり 管理橋 呑口
吉田排水樋管	木古内川	木古内川	松前出張所	1974	40	2009	2	操作台 門扉 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
木古内川木村排水樋門	木古内川	木古内川	松前出張所	1977	37	2009	2	管理橋 防護柵
吉堀排水樋管	木古内川	木古内川	松前出張所	1982	32	2009	3	管理橋 防護柵
木古内川工藤排水樋門	木古内川	木古内川	松前出張所	1977	37	2009	2	管理橋 防護柵
稗貫樋門	木古内川	木古内川	松前出張所	2000	14	2009	2	巻上機 管理橋
営林署排水樋管	佐女川	佐女川	松前出張所	1974	40	2008	2	門扉 戸当たり 操作台 吐口 函体 管理橋 防護柵
北上地先排水樋門	佐女川	佐女川	松前出張所	1982	32	2007	2	巻上機 門柱
吉田排水樋門	佐女川	佐女川	松前出張所	1976	38	2008	2	操作台 呑口 巻上機 門柱
美畑排水樋門	長万部川	長万部川	八雲出張所	1986	28	2009	3	函体 戸当たり
中村排水樋門	長万部川	長万部川	八雲出張所	1975	39	2007	2	門柱 函体 門扉 戸当たり 管理橋 呑口 吐口
双葉排水樋門	長万部川	長万部川	八雲出張所	1983	31	2010	3	門扉 巻上機 操作台 管理橋
ボクサタナイ川樋門	長万部川	長万部川	八雲出張所	1987	27	2010	2	巻上機
鶴羽樋管	長万部川	長万部川	八雲出張所	1987	27	2007	2	管理橋 防護柵 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔函館建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
あやめ樋管	長万部川	長万部川	八雲出張所	1992	22	2007	2	管理橋
鉄道橋上流(左岸)樋門	長万部川	南部陣屋川	八雲出張所	1981	33	2007	3	函体 戸当たり 管理橋 呑口
鉄道橋上流(右岸)樋管	長万部川	南部陣屋川	八雲出張所	1981	33	2007	3	呑口 吐口 門扉
小野寺排水樋管	長万部川	南部陣屋川	八雲出張所	1975	39	2007	3	門柱 管理橋 吐口
渡島紋別川芋畠地先排水樋管	紋別川	紋別川	八雲出張所	1975	39	2007	3	管理橋
佐橋排水樋管	紋別川	紋別川	八雲出張所	1979	35	2007	3	門扉 管理橋 吐口
渡島紋別川芋畠排水樋管	紋別川	紋別川	八雲出張所	1978	36	2007	3	門柱 吐口
渡島紋別川紋別取水樋門	紋別川	紋別川	八雲出張所	1972	42	2007	3	門扉 門柱
国縫川畑中地先排水樋管	国縫川	国縫川	八雲出張所	1975	39	2010	2	門扉 管理橋 戸当たり 門柱 操作台
田中排水樋管	国縫川	国縫川	八雲出張所	1978	36	2010	2	戸当たり
前島排水樋管	国縫川	国縫川	八雲出張所	1978	36	2010	2	門柱
鉄道橋上流排水樋管	国縫川	国縫川	八雲出張所	1982	32	2010	2	管理橋 門扉 戸当たり 防護柵
春日排水樋門	遊楽部川	遊楽部川	八雲出張所	1978	36	2010	3	戸当たり 門柱
立岩排水樋管	遊楽部川	遊楽部川	八雲出張所	1987	27	2009	1	門扉 管理橋
鷲の巣川排水樋門	遊楽部川	遊楽部川	八雲出張所	1991	23	2010	2	操作台
上八雲樋管	遊楽部川	遊楽部川	八雲出張所	1983	31	2010	2	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
野田追川小林排水樋管	野田追川	野田追川	八雲出張所	1977	37	2010	3	管理橋 戸当たり
入沢排水樋門	落部川	落部川	八雲出張所	1973	41	2010	2	管理橋 函体
川向2号排水樋管	落部川	落部川	八雲出張所	1993	21	2010	2	管理橋
第1号排水樋門	茅部中の川	茅部中の川	八雲出張所	1981	33	2007	1	戸当たり 管理橋 防護柵 門扉 巻上機 吐口
第2号排水樋管	茅部中の川	茅部中の川	八雲出張所	1984	30	2007	1	巻上機
第3号排水樋門	茅部中の川	茅部中の川	八雲出張所	1984	30	2007	1	巻上機
第4号排水樋管	茅部中の川	茅部中の川	八雲出張所	1984	30	2007	1	管理橋 巻上機
第5号排水樋管	茅部中の川	茅部中の川	八雲出張所	1986	28	2007	1	巻上機 管理橋 防護柵 吐口
大留排水樋門	天野川	古川	江差出張所	2004	10	2010	3	吐口

先行補修する樋門の集計表

〔函館建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
石崎川1号樋管	石崎川	石崎川	江差出張所	1982	32	2010	2	門扉 管理橋 戸当たり
イゲ沢排水樋門	石崎川	石崎川	江差出張所	1985	29	2010	2	巻上機 門柱
藤山排水樋管	石崎川	石崎川	江差出張所	1979	35	2010	2	管理橋 函体 門扉 門柱
斉藤排水樋門	石崎川	石崎川	江差出張所	1967	47	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
川島排水樋管	天野川	天野川	江差出張所	1979	35	2010	2	管理橋 門扉 戸当たり 吐口
天野川二号排水樋管	天野川	天野川	江差出張所	1982	32	2010	2	戸当たり 呑口
長谷川地先樋管	天野川	天野川	江差出張所	1988	26	2010	2	巻上機 管理橋
沢田排水樋門	天野川	天野川	江差出張所	1999	15	2010	2	管理橋
平野排水樋管	天野川	天野川	江差出張所	1979	35	2010	2	函体 門扉 管理橋 防護柵
天の川岩田排水樋管	天野川	天野川	江差出張所	1972	42	2010	2	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機
三国地先排水樋管	天野川	天野川	江差出張所	1983	31	2010	2	門扉 管理橋 防護柵
沢大排水樋管	天野川	天野川	江差出張所	1984	30	2010	3	函体 門扉 門柱 管理橋 防護柵
天野川排水樋管	天野川	天野川	江差出張所	1993	21	2010	2	門柱
天の川三浦排水樋管	天野川	天野川	江差出張所	1973	41	2010	2	管理橋 吐口 門扉 戸当たり 門柱 防護柵
時田排水樋管	天野川	天野川	江差出張所	1971	43	2010	3	管理橋 門扉 巻上機 門柱 防護柵
川尻排水樋管	天野川	天野川	江差出張所	2001	13	2010	2	管理橋
小森第1樋門	天野川	天野川	江差出張所	2000	14	2010	2	管理橋
小森第2樋門	天野川	天野川	江差出張所	2001	13	2010	2	管理橋
鈴木排水樋管	天野川	天野川	江差出張所	1997	17	2010	2	管理橋
古川排水樋管	天野川	目名川	江差出張所	1970	44	2010	3	戸当たり 管理橋 門扉 巻上機 防護柵 吐口
加賀排水樋管	天野川	目名川	江差出張所	1969	45	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
沢谷排水樋門	天野川	目名川	江差出張所	1969	45	2010	2	門扉 戸当たり 吐口
向浜排水樋管(下流)	天野川	目名川	江差出張所	1982	32	2007	3	門扉 巻上機 吐口
目名川向浜排水樋管(上流)	天野川	目名川	江差出張所	1977	37	2007	3	函体 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 門扉
北村排水樋管	天野川	目名川	江差出張所	1992	22	2010	2	防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 呑口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔函館建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
苫符第1排水樋管	天野川	苫符川	江差出張所	1966	48	2010	2	吐口 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 呑口
苫符第2排水樋管	天野川	苫符川	江差出張所	1971	43	2010	2	管理橋 門扉 戸当たり 防護柵 巻上機 吐口
宮越内川金谷排水樋管	天野川	宮越内川	江差出張所	1977	37	2010	3	戸当たり 防護柵
伊倉排水樋管	天野川	宮越内川	江差出張所	1997	17	2010	3	管理橋
右二号排水樋管	天野川	上の沢川	江差出張所	1993	21	2010	2	管理橋
右1号排水樋管	天野川	上の沢川	江差出張所	1994	20	2010	2	門扉 戸当たり
右3号排水樋管	天野川	上の沢川	江差出張所	1994	20	2010	2	門扉 管理橋
厚沢部川第5号排水樋門	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1978	36	2010	2	管理橋 巻上機 門柱 操作台 防護柵
鈴木排水樋門	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1983	31	2010	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵
長尾排水樋門	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1999	15	2010	2	管理橋
鈴木地先排水樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1989	25	2010	2	巻上機 管理橋
江口排水樋門	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1988	26	2010	2	門扉 管理橋 吐口
吉田地先排水樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1988	26	2010	2	巻上機 管理橋
松崎樋門	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1978	36	2007	2	函体 門扉 管理橋 門柱 吐口 巻上機 防護柵
厚沢部川旧道排水樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1978	36	2007	2	門扉 管理橋 巻上機 門柱 防護柵 呑口 吐口
奥谷排水樋門(中川)	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1967	47	2007	2	函体 呑口 吐口 門扉 戸当たり 管理橋 巻上機 門柱 防護柵
厚沢部川本町2号樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1967	47	2007	2	戸当たり 門柱 管理橋 防護柵 函体 門扉 巻上機 吐口
俄虫排水樋門	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1967	47	2007	2	門扉 管理橋 函体 戸当たり 巻上機 門柱 防護柵 吐口
厚沢部川本町1号樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1978	36	2010	2	管理橋 吐口 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
京谷地先排水樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1978	36	2010	2	管理橋 防護柵 門扉 巻上機 門柱 操作台
菊地排水樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1977	37	2010	2	操作台 管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 吐口
小川排水樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1975	39	2010	2	防護柵 管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 門柱
沢出排水樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1975	39	2010	2	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台
谷山排水樋門	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1997	17	2010	2	管理橋
阿部排水樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1984	30	2010	2	巻上機 操作台 管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔函館建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
川股地先取水排水樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1991	23	2010	2	管理橋
岩館橋上流樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1994	20	2010	2	管理橋
村田清作地先樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1994	20	2010	2	門扉 巻上機 管理橋
竹内樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1980	34	2010	2	管理橋 門扉 防護柵
厚沢部川木村排水樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1977	37	2007	2	吐口 函体 門扉 門柱 管理橋 防護柵
伊藤第一樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1972	42	2010	2	門扉 戸当たり
伊藤第二樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1999	15	2010	2	門扉 管理橋
厚沢部川畠谷排水樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1976	38	2010	2	門扉 巻上機 門柱 操作台 吐口
伊勢谷地先樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1990	24	2010	2	操作台 門扉 戸当たり 巻上機
岩館橋地先樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1990	24	2010	2	巻上機 管理橋
只野地先樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1992	22	2010	2	管理橋
山本地先樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1992	22	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋
厚沢部川菅原排水樋門	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1979	35	2010	2	管理橋 門扉 巻上機 防護柵 呑口
阿部第二排水樋門	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	1972	42	2010	2	管理橋 防護柵 戸当たり 巻上機 門柱
石村樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	2000	14	2010	2	管理橋 防護柵
宮田排水樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	2000	14	2010	2	管理橋
基栄橋上流左岸排水樋管	厚沢部川	厚沢部川	江差出張所	2001	13	2007	2	吐口 戸当たり
柳崎2号樋管	厚沢部川	鹹川	江差出張所	1979	35	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 防護柵
鹹川2号樋管	厚沢部川	鹹川	江差出張所	1979	35	2007	3	吐口 門柱 管理橋 防護柵 門扉
能代排水樋管	厚沢部川	鹹川	江差出張所	1985	29	2010	3	管理橋 巻上機
藤田樋管	厚沢部川	鹹川	江差出張所	1981	33	2010	3	管理橋 門扉 防護柵
品川排水樋門	厚沢部川	鹹川	江差出張所	1985	29	2010	3	操作台 門扉 戸当たり 吐口
松崎排水樋管	厚沢部川	鹹川	江差出張所	1985	29	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり
鹹川佐藤排水樋管(1号)	厚沢部川	鹹川	江差出張所	1972	42	2010	3	吐口 管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 門柱
大川排水樋管	厚沢部川	鹹川	江差出張所	1973	41	2010	3	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり

先行補修する樋門の集計表

〔函館建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
柿崎排水樋管(1号)	厚沢部川	鍼川	江差出張所	1973	41	2007	3	函体 門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 門柱 吐口
小笠原地先排水樋管(1号)	厚沢部川	鍼川	江差出張所	1978	36	2010	3	管理橋
鍼川1号樋管	厚沢部川	鍼川	江差出張所	1979	35	2007	3	門扉 門柱 管理橋 防護柵 函体 巻上機 吐口
佐藤2号排水樋管	厚沢部川	鍼川	江差出張所	1979	35	2007	3	吐口 門扉 管理橋 防護柵 門柱
小笠原樋管(2号)	厚沢部川	鍼川	江差出張所	1980	34	2010	3	管理橋 戸当たり 防護柵
鍼川二号排水樋管	厚沢部川	鍼川	江差出張所	1979	35	2010	3	門扉 管理橋 防護柵 吐口
小笠原排水樋管(3号)	厚沢部川	鍼川	江差出張所	1982	32	2010	3	管理橋 防護柵
鍼川塚本排水樋門	厚沢部川	鍼川	江差出張所	1972	42	2010	3	管理橋 門扉 防護柵 巻上機 吐口
鍼川3号樋門	厚沢部川	鍼川	江差出張所	1979	35	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
柿崎地先排水樋管	厚沢部川	鍼川	江差出張所	1978	36	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
第1号排水樋門	厚沢部川	目名川	江差出張所	1978	36	2010	3	門扉 巻上機 防護柵
目名川若佐排水樋門	厚沢部川	目名川	江差出張所	1978	36	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
庄山排水樋管	厚沢部川	目名川	江差出張所	1978	36	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
厚沢部川長尾排水樋門	厚沢部川	目名川	江差出張所	1978	36	2007	3	戸当たり 管理橋 函体 門扉 巻上機 門柱 防護柵 吐口
美和1号樋管	厚沢部川	目名川	江差出張所	1979	35	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
大川排水樋管	厚沢部川	目名川	江差出張所	1984	30	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
横浜排水樋管	厚沢部川	目名川	江差出張所	1984	30	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
美和排水樋門	厚沢部川	目名川	江差出張所	1978	36	2007	3	吐口 戸当たり 門柱 函体 門扉 巻上機 管理橋 防護柵
高橋排水樋管	厚沢部川	安野呂川	江差出張所	1985	29	2010	2	管理橋 門扉 防護柵 吐口
伊勢排水樋管	厚沢部川	安野呂川	江差出張所	1985	29	2010	2	管理橋 防護柵
安野呂川一号排水樋門	厚沢部川	安野呂川	江差出張所	1983	31	2010	2	管理橋 函体 門扉
浜谷樋門	厚沢部川	安野呂川	江差出張所	1997	17	2010	2	管理橋
後藤樋管	厚沢部川	鶺川	江差出張所	1988	26	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
大和田樋管	厚沢部川	鶺川	江差出張所	1988	26	2010	2	管理橋 戸当たり 巻上機 防護柵
鶺川進藤地先排水樋管(1号)	厚沢部川	鶺川	江差出張所	1979	35	2010	2	管理橋 防護柵 門扉 巻上機

先行補修する樋門の集計表

〔函館建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
鶉川進藤排水樋管(2号)	厚沢部川	鶉川	江差出張所	1978	36	2010	2	巻上機 門柱 管理橋
No.1排水樋管	厚沢部川	鶉川	江差出張所	1985	29	2010	2	管理橋 門扉 防護柵
船瀬樋門	厚沢部川	小鶉川	江差出張所	1988	26	2010	3	門扉 防護柵
泥川一号排水樋管	厚沢部川	泥川	江差出張所	1995	19	2010	3	防護柵
泥川二号排水樋管	厚沢部川	泥川	江差出張所	1996	18	2010	3	防護柵
音地地先排水樋管	姫川	姫川	江差出張所	2002	12	2010	2	管理橋
姫川1号樋門	姫川	姫川	江差出張所	1981	33	2007	2	吐口 門扉 巻上機 防護柵
大八川排水樋門	姫川	姫川	江差出張所	1986	28	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 吐口
打越地先排水樋管	姫川	姫川	江差出張所	1990	24	2010	2	防護柵 巻上機 門柱 管理橋
長尾地先排水樋管	姫川	姫川	江差出張所	1989	25	2010	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
近藤地先排水樋管	姫川	姫川	江差出張所	1989	25	2010	3	管理橋 防護柵 門扉
近藤地先排水樋管	姫川	姫川	江差出張所	1990	24	2010	3	門扉 巻上機
菊池地先排水樋管	姫川	姫川	江差出張所	1989	25	2010	2	管理橋 門扉 巻上機 防護柵
中島地先排水樋管	姫川	姫川	江差出張所	1990	24	2010	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
町中地先排水樋門	姫川	姫川	江差出張所	1989	25	2010	2	管理橋 戸当たり 巻上機 防護柵
万才地先排水樋管	姫川	姫川	江差出張所	1990	24	2010	2	管理橋 巻上機 防護柵
土谷地先排水樋管	姫川	姫川	江差出張所	1990	24	2010	2	戸当たり 巻上機 防護柵
小野地先排水樋管	姫川	姫川	江差出張所	1991	23	2010	2	巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵
岩崎地先排水樋門	姫川	姫川	江差出張所	1990	24	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
前田地先1号樋管	姫川	姫川	江差出張所	1997	17	2010	2	管理橋
前田地先2号樋管	姫川	姫川	江差出張所	1997	17	2010	2	巻上機 管理橋 吐口
水田地先1号排水樋管	姫川	姫川	江差出張所	1998	16	2010	2	門扉
水田地先2号排水樋管	姫川	姫川	江差出張所	1998	16	2010	2	巻上機 管理橋
金谷地先排水樋管	姫川	姫川	江差出張所	2001	13	2010	3	管理橋
浜鍛冶地先排水樋管	姫川	小坂岱川	江差出張所	1998	16	2010	3	管理橋

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔函館建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
棚田地先排水樋門	姫川	小川	江差出張所	2002	12	2010	3	巻上機 管理橋
折戸排水樋管	相沼内川	相沼内川	江差出張所	1977	37	2010	2	戸当たり 函体 門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
相沼内川三号樋門	相沼内川	相沼内川	江差出張所	1997	17	2010	2	門扉 管理橋
館川排水樋管	厚沢部川	館川	江差出張所	1973	41	2008	3	門扉
工藤排水樋門	青苗川	青苗川	奥尻出張所	1978	36	2010	3	門扉 戸当たり 門柱 管理橋
大川樋管	臼別川	臼別川	今金出張所	1999	15	2010	3	管理橋
No.1排水樋管	太櫓川	太櫓川	今金出張所	1983	31	2009	2	巻上機 管理橋 防護柵
No.3排水樋管	太櫓川	太櫓川	今金出張所	1984	30	2009	2	防護柵
No. 5排水樋管	太櫓川	太櫓川	今金出張所	1965	49	2009	3	管理橋
馬場地先排水樋管	太櫓川	太櫓川	今金出張所	1979	35	2009	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
小島地先排水樋門	太櫓川	太櫓川	今金出張所	1978	36	2009	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
No. 7排水樋管	太櫓川	太櫓川	今金出張所	1984	30	2009	2	巻上機 防護柵
ベニカモイ樋門	太櫓川	太櫓川	今金出張所	1983	31	2007	3	函体 門扉 戸当たり 門柱 呑口
坂井排水樋門	太櫓川	太櫓川	今金出張所	1967	47	2009	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 防護柵 呑口 吐口
蛭沼樋門	太櫓川	太櫓川	今金出張所	1966	48	2009	3	操作台 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
鶴尾排水樋門	太櫓川	太櫓川	今金出張所	1966	48	2009	3	操作台 門柱 管理橋 函体 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
川野排水樋門	太櫓川	太櫓川	今金出張所	1984	30	2009	3	門柱 操作台 防護柵 戸当たり 巻上機
第四号樋管	太櫓川	太櫓川	今金出張所	1984	30	2009	2	管理橋 防護柵
工藤排水樋門	太櫓川	太櫓川	今金出張所	1984	30	2008	3	巻上機 管理橋 防護柵 呑口
東雲排水樋門	太櫓川	太櫓川	今金出張所	1984	30	2009	3	管理橋 防護柵 吐口
酒井地先排水樋管	太櫓川	太櫓川	今金出張所	1976	38	2009	3	巻上機 管理橋 防護柵
坂井2号排水樋門	太櫓川	太櫓川	今金出張所	1994	20	2008	2	管理橋
太櫓川2号ひ門	太櫓川	太櫓川	今金出張所	1969	45	2008	3	函体 吐口 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 門柱 操作台
三浦樋管	小川	小川	今金出張所	1999	15	2007	3	管理橋
三上樋管	小川	小川	今金出張所	1999	15	2010	3	管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔函館建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
栗城地先2号排水樋管	太櫓川	二俣川	今金出張所	1979	35	2008	3	門扉
小島地先排水樋門	太櫓川	上若松川	今金出張所	1977	37	2010	3	管理橋 巻上機 防護柵
栗城地先排水樋管	太櫓川	上若松川	今金出張所	1977	37	2010	3	管理橋
内村地先排水樋管	太櫓川	上若松川	今金出張所	1977	37	2010	3	管理橋 巻上機 防護柵
No. 1排水樋管	後志利別川	真駒内川	今金出張所	1984	30	2010	3	巻上機 門柱 管理橋 防護柵
No. 2樋管	後志利別川	真駒内川	今金出張所	1984	30	2007	3	巻上機
鈴木排水樋管	後志利別川	冷水川	今金出張所	1972	42	2007	2	吐口 管理橋
小板橋地先排水樋管	後志利別川	冷水川	今金出張所	1981	33	2010	2	管理橋
長沼排水樋管	後志利別川	冷水川	今金出張所	1979	35	2010	3	管理橋 防護柵
山内排水樋管	後志利別川	冷水川	今金出張所	1981	33	2010	3	管理橋 吐口
田中排水樋管	後志利別川	冷水川	今金出張所	1981	33	2010	3	管理橋
田中排水樋管	後志利別川	冷水川	今金出張所	1972	42	2007	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 吐口
玉木地先排水樋管	後志利別川	冷水川	今金出張所	1978	36	2010	2	管理橋 防護柵
小板橋地先排水樋管	後志利別川	冷水川	今金出張所	1979	35	2010	2	管理橋
相馬排水樋管	後志利別川	冷水川	今金出張所	1981	33	2010	3	管理橋
玉川公園排水樋管	後志利別川	冷水川	今金出張所	1981	33	2010	3	門扉 管理橋 防護柵
下野沢川3号排水樋管	後志利別川	下の沢川	今金出張所	1976	38	2010	3	管理橋 防護柵 門柱
下野沢川4号排水樋管	後志利別川	下の沢川	今金出張所	1977	37	2010	3	管理橋
下の沢川1号排水樋門	後志利別川	下の沢川	今金出張所	1992	22	2010	3	巻上機 管理橋
下野沢川2号排水樋管	後志利別川	下の沢川	今金出張所	1976	38	2008	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
北三線排水樋門	後志利別川	利別目名川	今金出張所	1975	39	2007	2	門柱
河田排水樋管	後志利別川	利別目名川	今金出張所	1979	35	2008	2	操作台 防護柵
No. 4排水樋管	後志利別川	利別目名川	今金出張所	1983	31	2008	3	門柱 巻上機 管理橋 函体 門扉 戸当たり 防護柵
一号樋門	後志利別川	利別目名川	今金出張所	1983	31	2007	3	函体 呑口 門柱 吐口
No. 7排水樋管	後志利別川	利別目名川	今金出張所	1983	31	2010	2	門扉

先行補修する樋門の集計表

〔函館建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
武沢川排水樋門	後志利別川	利別目名川	今金出張所	1984	30	2010	2	操作台
横山樋門	後志利別川	ボン目名川	今金出張所	1983	31	2008	3	函体 巻上機 管理橋 門扉 戸当たり 呑口
左一号排水樋管	後志利別川	パンケオイチャヌンベ川	今金出張所	1979	35	2010	3	管理橋 操作台 呑口
左二号排水樋管	後志利別川	パンケオイチャヌンベ川	今金出張所	1979	35	2008	2	戸当たり 管理橋 防護柵 吐口 函体 門扉
No. 2排水樋管	後志利別川	パンケオイチャヌンベ川	今金出張所	1983	31	2010	2	操作台 管理橋
No. 4排水樋管	後志利別川	パンケオイチャヌンベ川	今金出張所	1983	31	2010	2	管理橋 防護柵
諸戸排水樋管	後志利別川	パンケオイチャヌンベ川	今金出張所	1983	31	2010	3	操作台 管理橋 門柱
No. 12排水樋管	後志利別川	パンケオイチャヌンベ川	今金出張所	1986	28	2008	3	管理橋 戸当たり 巻上機 防護柵 吐口
右一号排水樋門	後志利別川	パンケオイチャヌンベ川	今金出張所	1979	35	2010	3	操作台 管理橋
5号樋管	後志利別川	パンケオイチャヌンベ川	今金出張所	1980	34	2010	2	管理橋 防護柵
第四号樋管	後志利別川	パンケオイチャヌンベ川	今金出張所	1980	34	2010	2	戸当たり 管理橋
No. 14排水樋管	後志利別川	パンケオイチャヌンベ川	今金出張所	1983	31	2007	2	門柱 函体 管理橋 呑口
No. 15排水樋管	後志利別川	パンケオイチャヌンベ川	今金出張所	1983	31	2007	2	門柱 門扉 管理橋 吐口
No. 18排水樋管	後志利別川	パンケオイチャヌンベ川	今金出張所	1983	31	2010	2	操作台 管理橋 防護柵
No. 20排水樋門	後志利別川	パンケオイチャヌンベ川	今金出張所	1983	31	2010	2	管理橋 吐口 防護柵
伊藤排水樋門	後志利別川	パンケオイチャヌンベ川	今金出張所	1983	31	2010	3	管理橋 操作台 防護柵
No. 25排水樋管	後志利別川	パンケオイチャヌンベ川	今金出張所	1983	31	2010	3	管理橋
鈴金三号樋門	後志利別川	パンケオイチャヌンベ川	今金出張所	1980	34	2008	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 巻上機
日進橋上流排水樋管	後志利別川	オチャラツペ川	今金出張所	1981	33	2010	2	管理橋
山本一号排水樋管	後志利別川	オチャラツペ川	今金出張所	1981	33	2010	2	管理橋
山本排水樋門	後志利別川	オチャラツペ川	今金出張所	1980	34	2010	2	管理橋 門柱 防護柵 吐口
山本2号排水樋管	後志利別川	オチャラツペ川	今金出張所	1980	34	2010	2	管理橋 防護柵 吐口
楠原排水樋門	後志利別川	オチャラツペ川	今金出張所	1980	34	2010	2	管理橋 防護柵
白戸排水樋門(樋管)	後志利別川	オチャラツペ川	今金出張所	1973	41	2007	2	門扉 戸当たり
土橋排水樋門	後志利別川	オチャラツペ川	今金出張所	1979	35	2010	2	管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔函館建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
坂井排水樋管	後志利別川	オチャラッペ川	今金出張所	1980	34	2010	2	管理橋 操作台 防護柵
No.7排水樋管	後志利別川	オチャラッペ川	今金出張所	1994	20	2008	2	戸当たり 巻上機 管理橋 門扉 防護柵
No.11排水樋管	後志利別川	オチャラッペ川	今金出張所	1983	31	2010	2	門扉 防護柵 操作台
大越排水樋門	後志利別川	オチャラッペ川	今金出張所	1972	42	2010	2	操作台 管理橋 門扉
稲垣排水樋門	後志利別川	オチャラッペ川	今金出張所	1979	35	2010	2	管理橋 防護柵
大場排水樋管	後志利別川	オチャラッペ川	今金出張所	1979	35	2010	2	管理橋 門扉 戸当たり
河島排水樋管	後志利別川	オチャラッペ川	今金出張所	1980	34	2010	2	門扉
山北排水樋管	後志利別川	オチャラッペ川	今金出張所	1988	26	2009	2	吐口
木島排水樋管工	後志利別川	オチャラッペ川	今金出張所	1988	26	2010	2	防護柵
竹内地先排水樋管	後志利別川	馬場川	今金出張所	1977	37	2010	2	門扉 管理橋 防護柵
竹内2号樋管	後志利別川	馬場川	今金出張所	1978	36	2010	2	管理橋 防護柵 門扉
足利地先排水樋管	後志利別川	馬場川	今金出張所	1977	37	2010	3	管理橋 防護柵 吐口
南川地先排水樋管	後志利別川	馬場川	今金出張所	1974	40	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
松永地先排水樋門	後志利別川	馬場川	今金出張所	1974	40	2010	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
村瀬地先排水樋管	後志利別川	馬場川	今金出張所	1974	40	2010	3	門扉 管理橋 防護柵
三島排水樋管	後志利別川	馬場川	今金出張所	1981	33	2010	2	管理橋 門扉
三島地先排水樋門	後志利別川	馬場川	今金出張所	1976	38	2010	2	管理橋 門扉
日置樋門	後志利別川	馬場川	今金出張所	1978	36	2010	3	管理橋 門扉 防護柵
馬場川橋樋管	後志利別川	馬場川	今金出張所	1978	36	2010	3	管理橋 操作台 防護柵
村瀬排水樋管	後志利別川	馬場川	今金出張所	1977	37	2010	3	管理橋 門扉 防護柵
下南原排水樋管	後志利別川	馬場川	今金出張所	1979	35	2010	2	門扉 管理橋 防護柵
山本地先排水樋管	後志利別川	馬場川	今金出張所	1976	38	2010	3	管理橋 防護柵
山田排水樋管	後志利別川	馬場川	今金出張所	1979	35	2010	3	門扉 管理橋 防護柵
杉林排水樋管	後志利別川	濁川	今金出張所	1972	42	2010	2	管理橋 操作台 巻上機
上田樋門	後志利別川	畑の沢川	今金出張所	1985	29	2010	3	巻上機 管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔函館建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
土井1号樋管	後志利別川	トマンケシナイ川	今金出張所	1996	18	2008	3	巻上機 管理橋
大和3号樋管	後志利別川	チブタウシナイ川	今金出張所	1986	28	2010	2	管理橋 戸当たり 吐口
大和樋管(5号)	後志利別川	チブタウシナイ川	今金出張所	1989	25	2010	2	門扉
大和4号樋管	後志利別川	チブタウシナイ川	今金出張所	1986	28	2010	2	管理橋
大和2号樋管	後志利別川	チブタウシナイ川	今金出張所	1986	28	2010	2	管理橋 防護柵
1号樋門	後志利別川	チブタウシナイ川	今金出張所	1986	28	2010	2	管理橋
大和1号樋管	後志利別川	チブタウシナイ川	今金出張所	1986	28	2010	2	管理橋 戸当たり 防護柵
佐藤地先排水樋管	後志利別川	メップ川	今金出張所	1973	41	2007	3	門柱 管理橋 門扉 戸当たり 防護柵 吐口
長崎樋管	後志利別川	メップ川	今金出張所	1983	31	2010	3	管理橋 防護柵
八重樫樋管	後志利別川	メップ川	今金出張所	1983	31	2010	3	門扉 管理橋
博田一号樋門	後志利別川	下ハカイマップ川	今金出張所	1971	43	2007	3	管理橋 吐口
蛭名地先排水樋管(3)	後志利別川	下ハカイマップ川	今金出張所	1978	36	2010	3	操作台 管理橋 防護柵 門柱
蛭名地先排水樋管	後志利別川	下ハカイマップ川	今金出張所	1976	38	2010	3	管理橋 防護柵 門扉 巻上機 門柱
川村排水樋管	後志利別川	下ハカイマップ川	今金出張所	1975	39	2010	3	門扉 管理橋 防護柵 巻上機
蛭名排水樋管	後志利別川	下ハカイマップ川	今金出張所	1974	40	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
蛭名樋管	後志利別川	下ハカイマップ川	今金出張所	1990	24	2010	3	管理橋
川村樋管	後志利別川	下ハカイマップ川	今金出張所	1994	20	2009	3	操作台 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔室蘭建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
見山町ひ門	苫小牧川	苫小牧川	苫小牧出張所	1980	34	2010	1	門扉 門柱
山手排水ひ管	苫小牧川	苫小牧川	苫小牧出張所	1980	34	2010	1	門柱 操作台 管理橋
山手一号排水樋管	苫小牧川	苫小牧川	苫小牧出張所	1979	35	2010	1	操作台 吐口
清水の沢排水ひ門	苫小牧川	苫小牧川	苫小牧出張所	1983	31	2010	2	函体 門扉 管理橋 防護柵
金太郎の沢排水樋門	苫小牧川	苫小牧川	苫小牧出張所	1983	31	2009	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 吐口
古川排水樋門	安平川	勇払川	苫小牧出張所	1975	39	2009	2	戸当たり
沼の端排水樋門	安平川	勇払川	苫小牧出張所	1977	37	2009	2	戸当たり 門柱 管理橋
植苗1号排水樋管	安平川	勇払川	苫小牧出張所	1995	19	2010	3	管理橋 吐口
植苗2号排水樋管	安平川	勇払川	苫小牧出張所	1995	19	2010	3	管理橋 吐口
植苗3号排水樋門	安平川	勇払川	苫小牧出張所	1995	19	2010	3	巻上機 吐口
植苗4号排水樋管	安平川	勇払川	苫小牧出張所	1999	15	2010	2	吐口
勇払取水樋管	安平川	勇払川	苫小牧出張所	1999	15	2010	2	吐口
柏原第4号排水樋門	安平川	勇払川	苫小牧出張所	1998	16	2010	2	吐口
あけぼの取水樋管	安平川	勇払川	苫小牧出張所	1997	17	2009	2	門扉
2号樋門	安平川	安平川	苫小牧出張所	1991	23	2010	2	呑口
4号樋門	安平川	安平川	苫小牧出張所	1992	22	2007	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
5号樋門	安平川	安平川	苫小牧出張所	1994	20	2010	2	吐口
6号樋門	安平川	安平川	苫小牧出張所	1992	22	2010	2	吐口
今西排水樋管	安平川	安平川	苫小牧出張所	1984	30	2009	2	呑口 吐口
第17号(近藤)排水樋門	安平川	安平川	苫小牧出張所	1984	30	2010	2	門柱 呑口 吐口
第19号(木村)排水樋管	安平川	安平川	苫小牧出張所	1984	30	2010	2	門柱 吐口
佐藤排水樋管	安平川	安平川	苫小牧出張所	1984	30	2010	2	門柱 呑口 吐口
堀田排水樋管(上流)	厚真川	ウクル川	苫小牧出張所	1979	35	2010	2	吐口
高橋排水樋門	厚真川	ウクル川	苫小牧出張所	1979	35	2010	2	管理橋
中田排水樋管	厚真川	ウクル川	苫小牧出張所	1999	15	2010	2	吐口

先行補修する樋門の集計表

〔室蘭建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
加賀谷樋管	厚真川	ウクル川	苫小牧出張所	2000	14	2010	2	吐口
放水路1号排水ひ管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1985	29	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 吐口
放水路2号排水ひ管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1985	29	2009	2	門扉 管理橋 吐口
放水路3号排水ひ管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1985	29	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
鉄道橋上流排水樋管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1987	27	2007	2	戸当たり 管理橋 門扉 巻上機 防護柵
浜厚真2号排水樋門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1987	27	2007	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
佐々木排水樋門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1988	26	2007	2	戸当たり 防護柵 巻上機 管理橋 吐口
浜厚真排水樋門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1981	33	2007	2	管理橋
堀ひ門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1986	28	2007	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
高山排水ひ管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1988	26	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
佐藤樋管（下流）	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1990	24	2009	2	管理橋
山内排水ひ門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1988	26	2007	2	管理橋 防護柵 吐口
国本排水ひ管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1988	26	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
山口排水ひ管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1988	26	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
山川排水ひ門（下流）	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1983	31	2007	2	門扉 管理橋
山川排水ひ門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1981	33	2007	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
村田排水ひ管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1991	23	2007	2	巻上機 管理橋
山川上流樋管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1990	24	2007	2	管理橋 吐口
中館樋門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1991	23	2007	2	管理橋
中川排水樋管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1996	18	2007	2	吐口
馬場排水樋門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	2001	13	2010	2	函体
五十嵐排水樋管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1979	35	2009	2	戸当たり 巻上機 防護柵 呑口 吐口
細川樋門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1977	37	2009	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 呑口 吐口
金谷排水樋門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1978	36	2009	2	門扉 管理橋 戸当たり 防護柵 呑口 吐口
荒城樋管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1977	37	2009	2	戸当たり 門扉 管理橋 防護柵 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔室蘭建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
茂木樋門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1977	37	2009	2	管理橋 戸当たり 門柱 操作台 防護柵 吐口
藤本樋管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1995	19	2007	2	吐口
奥井樋門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1990	24	2007	2	管理橋
田中排水樋門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1976	38	2009	2	函体 戸当たり 吐口
矢幅樋管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1977	37	2009	2	管理橋 吐口
田中上流排水樋管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1976	38	2009	2	戸当たり 管理橋 防護柵 呑口
大居排水ひ管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1983	31	2007	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
長橋排水樋門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1979	35	2007	2	管理橋 門扉 巻上機
伊藤排水樋管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1979	35	2007	2	管理橋 戸当たり 巻上機 吐口
海津排水ひ管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1983	31	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵
阿部樋門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1995	19	2007	2	巻上機
森本排水樋門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1977	37	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵 吐口
水野排水樋管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1981	33	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵 吐口
館田樋門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1977	37	2009	2	門柱 吐口
大岡排水樋管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1981	33	2007	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
大西排水樋管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1977	37	2009	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 吐口
野沢排水樋門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1975	39	2009	2	函体 吐口 戸当たり 門柱 管理橋 防護柵 呑口
松崎排水樋管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1980	34	2009	2	門柱
山田排水樋管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1979	35	2009	2	管理橋 吐口
尾谷排水樋門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	2003	11	2010	2	吐口
土居樋管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1994	20	2007	2	巻上機
佐々木排水樋管	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1988	26	2009	2	戸当たり
佐々木樋門	厚真川	厚真川	苫小牧出張所	1976	38	2007	2	門柱 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
山下(正吉)排水樋管	入鹿別川	入鹿別川	苫小牧出張所	1980	34	2010	3	門扉 門柱 吐口
上村排水樋管	入鹿別川	入鹿別川	苫小牧出張所	1979	35	2009	3	門柱

先行補修する樋門の集計表

〔室蘭建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
一色排水樋門	入鹿別川	入鹿別川	苫小牧出張所	1977	37	2009	3	管理橋 吐口
柴田排水樋管	入鹿別川	入鹿別川	苫小牧出張所	1977	37	2010	3	管理橋 防護柵
山下(境次)排水樋管	入鹿別川	入鹿別川	苫小牧出張所	1979	35	2010	3	操作台
源津排水樋管	入鹿別川	入鹿別川	苫小牧出張所	1979	35	2010	3	操作台 管理橋
笹島排水樋管	入鹿別川	入鹿別川	苫小牧出張所	1980	34	2010	3	操作台 吐口
谷山排水樋管	入鹿別川	入鹿別川	苫小牧出張所	1967	47	2010	3	門扉
貞野排水樋門	入鹿別川	入鹿別川	苫小牧出張所	1981	33	2010	3	門扉 門柱 吐口
長谷川排水樋管	入鹿別川	入鹿別川	苫小牧出張所	1980	34	2010	3	門柱
相蘇排水樋門	入鹿別川	入鹿別川	苫小牧出張所	1980	34	2010	3	操作台
小野排水樋門	入鹿別川	入鹿別川	苫小牧出張所	1980	34	2010	3	操作台 函体 防護柵
源津排水樋管	入鹿別川	入鹿別川	苫小牧出張所	1980	34	2010	3	操作台 管理橋 吐口
北沢排水樋管	入鹿別川	入鹿別川	苫小牧出張所	1980	34	2010	3	函体 門柱
斉藤(下流)排水樋管	入鹿別川	入鹿別川	苫小牧出張所	1979	35	2010	3	門扉 吐口
小浜排水樋管	入鹿別川	入鹿別川	苫小牧出張所	1967	47	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
トサノ川1号排水樋門	鶴川	トサノ川	苫小牧出張所	1995	19	2010	3	戸当たり
トサノ川2号排水樋門	鶴川	トサノ川	苫小牧出張所	1995	19	2010	3	戸当たり 吐口
佐藤排水樋管	鶴川	似湾川	苫小牧出張所	1994	20	2010	3	戸当たり
佐藤樋門	鶴川	似湾川	苫小牧出張所	1993	21	2010	3	操作台
兄後排水樋管	鶴川	似湾川	苫小牧出張所	1997	17	2010	3	呑口
高畑地先樋管	長流川	長流川	洞爺出張所	1974	40	2010	3	吐口
高畑地先樋門	長流川	長流川	洞爺出張所	1976	38	2010	3	呑口
田沢樋門	長流川	長流川	洞爺出張所	1983	31	2010	2	門扉
井沢地先樋門	長流川	長流川	洞爺出張所	1978	36	2010	2	管理橋
渡辺地先樋門	長流川	長流川	洞爺出張所	1977	37	2010	2	操作台
川沿樋門	長流川	長流川	洞爺出張所	1981	33	2010	2	管理橋 呑口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔室蘭建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
麻島樋門	長流川	長流川	洞爺出張所	1981	33	2010	2	管理橋 吐口
東浜樋管	長流川	長流川	洞爺出張所	1984	30	2010	2	門扉 戸当たり
大平樋管	長流川	長流川	洞爺出張所	1983	31	2010	2	門扉 戸当たり
国道橋上流樋管	貫気別川	貫気別川	洞爺出張所	2000	14	2010	3	函体 門柱 管理橋
大岸地先排水樋門	小銚岸川	小銚岸川	洞爺出張所	1972	42	2010	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
広坂地先樋門	小銚岸川	小銚岸川	洞爺出張所	1973	41	2010	2	管理橋 防護柵 吐口
草野地先2号樋門	小銚岸川	小銚岸川	洞爺出張所	1975	39	2010	2	函体 門扉
駒井地先樋門	小銚岸川	小銚岸川	洞爺出張所	1972	42	2010	2	管理橋 防護柵
坂中地先2号樋門	小銚岸川	小銚岸川	洞爺出張所	1977	37	2010	2	管理橋
坂中地先3号樋管	小銚岸川	小銚岸川	洞爺出張所	1994	20	2010	2	戸当たり
内藤樋門	礼文華川	礼文華川	洞爺出張所	1976	38	2010	2	管理橋
江刺家樋門	礼文華川	礼文華川	洞爺出張所	1977	37	2010	2	操作台 吐口
鷺別橋第2樋管	鷺別川	上鷺別富岸川	登別出張所	1969	45	2010	2	管理橋 吐口
鉄道橋ひ門	鷺別川	鷺別川	登別出張所	1984	30	2010	1	操作台
第1号橋ひ門	鷺別川	鷺別川	登別出張所	1984	30	2010	1	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 吐口
柳沢樋管	胆振幌別川	来馬川	登別出張所	1980	34	2010	1	管理橋
左岸4号樋門	胆振幌別川	来馬川	登別出張所	1981	33	2010	1	管理橋
左岸3号樋門	胆振幌別川	来馬川	登別出張所	1974	40	2010	1	操作台
左岸2号樋門	胆振幌別川	来馬川	登別出張所	1974	40	2010	1	門柱
相生橋樋管	胆振幌別川	来馬川	登別出張所	1972	42	2010	1	操作台
左岸1号樋管	胆振幌別川	来馬川	登別出張所	1974	40	2010	1	門柱
中央橋樋門	胆振幌別川	来馬川	登別出張所	1975	39	2010	1	操作台
大谷高校ひ管	胆振幌別川	胆振幌別川	登別出張所	1980	34	2010	1	門扉 操作台 吐口
川上樋門	胆振幌別川	胆振幌別川	登別出張所	1970	44	2010	2	門扉 戸当たり 防護柵
常盤樋門	胆振幌別川	胆振幌別川	登別出張所	1977	37	2010	1	門扉

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔室蘭建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
小平岸橋樋管	胆振幌別川	胆振幌別川	登別出張所	1977	37	2010	1	門扉 門柱 操作台 管理橋 呑口 吐口
新徳消川樋門	胆振幌別川	胆振幌別川	登別出張所	1973	41	2010	2	操作台 管理橋 防護柵
国道橋ひ門	胆振幌別川	胆振幌別川	登別出張所	1984	30	2010	2	函体 吐口
登別排水ひ管	登別川	登別川	登別出張所	1983	31	2010	3	防護柵 吐口
竹浦右岸1号排水ひ管	敷生川	敷生川	登別出張所	1985	29	2010	2	管理橋 防護柵
北吉原左岸1号排水ひ門	敷生川	敷生川	登別出張所	1985	29	2010	2	管理橋 防護柵
竹浦右岸2号排水ひ門	敷生川	敷生川	登別出張所	1984	30	2010	3	戸当たり 管理橋 防護柵
石山青葉団地樋門	白老川	ブウベツ川	登別出張所	1984	30	2010	3	門扉 戸当たり 防護柵
鉄道橋上流ひ門	白老川	ウヨロ川	登別出張所	1985	29	2010	2	函体
第4号樋管	白老川	白老川	登別出張所	1981	33	2010	2	管理橋
第3号樋管	白老川	白老川	登別出張所	1978	36	2010	2	管理橋
石山二号樋管	白老川	白老川	登別出張所	1986	28	2010	2	管理橋
高砂町左岸一号樋門	白老川	白老川	登別出張所	1986	28	2010	2	防護柵
石山東二号樋管	白老川	白老川	登別出張所	1989	25	2010	3	管理橋
石山東二号樋管	白老川	白老川	登別出張所	1989	25	2010	3	管理橋
石山東一号樋管	白老川	白老川	登別出張所	1989	25	2010	3	管理橋
国道橋樋門	別々川	別々川	登別出張所	1971	43	2010	3	門扉 戸当たり 門柱 巻上機 防護柵
別々川第五号排水樋管	別々川	別々川	登別出張所	1985	29	2010	3	管理橋
左岸2号樋管工	日高門別川	日高門別川	門別出張所	2001	13	2007	2	巻上機 管理橋
左一号樋門	日高門別川	日高門別川	門別出張所	2001	13	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵
三号樋管	布辻川	布辻川	門別出張所	1990	24	2007	3	巻上機 管理橋 防護柵
第一号樋門	布辻川	布辻川	門別出張所	1993	21	2007	3	管理橋 防護柵
二号樋管	布辻川	布辻川	門別出張所	1990	24	2007	3	巻上機 管理橋 防護柵
四号樋管	布辻川	布辻川	門別出張所	1990	24	2007	3	巻上機 管理橋
田中排水樋管	捫別川	捫別川	門別出張所	1995	19	2007	2	門扉 巻上機 管理橋

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔室蘭建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
第2号樋管	捫別川	捫別川	門別出張所	1976	38	2007	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 巻上機
第3号樋管	捫別川	捫別川	門別出張所	1978	36	2007	2	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機
漆原樋門	捫別川	捫別川	門別出張所	1980	34	2007	2	戸当たり 巻上機 管理橋 門扉 防護柵
桜井排水樋管	捫別川	捫別川	門別出張所	1985	29	2007	2	管理橋 戸当たり 巻上機 防護柵
ベンケホロナイ川樋門	捫別川	捫別川	門別出張所	1992	22	2007	2	戸当たり 門扉 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
見上樋管	捫別川	捫別川	門別出張所	1992	22	2007	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
落合1号樋管	捫別川	捫別川	門別出張所	1993	21	2007	2	門扉 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
第1号樋管	捫別川	捫別川	門別出張所	1976	38	2007	3	門柱 管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
落合2号排水樋管	捫別川	捫別川	門別出張所	1998	16	2007	2	吐口
青柳排水樋管	静内川	静内川	門別出張所	1988	26	2007	1	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
衛生センター樋管	静内川	静内川	門別出張所	1996	18	2008	1	防護柵 呑口 吐口
農屋樋門	静内川	静内川	門別出張所	1985	29	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵
谷岡排水樋管	静内川	日高目名川	門別出張所	1985	29	2008	3	管理橋
八田排水樋管	静内川	日高目名川	門別出張所	1987	27	2008	3	巻上機 管理橋
堤排水樋門	新冠川	新冠川	門別出張所	1983	31	2007	2	巻上機 防護柵 管理橋
北央樋管	新冠川	新冠川	門別出張所	1982	32	2007	2	戸当たり 門扉 管理橋 巻上機 防護柵
国道橋上流樋門	新冠川	新冠川	門別出張所	1983	31	2007	2	管理橋 門扉 巻上機 防護柵
古川樋門	新冠川	新冠川	門別出張所	1987	27	2010	2	呑口 操作台
秋田樋門	新冠川	新冠川	門別出張所	1987	27	2009	2	巻上機 管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 吐口
高瀬樋門	新冠川	新冠川	門別出張所	1980	34	2009	2	戸当たり 函体 門扉
中村樋門	新冠川	新冠川	門別出張所	1979	35	2007	2	函体 巻上機 管理橋 防護柵 吐口 門柱 呑口
川越樋門	新冠川	新冠川	門別出張所	1982	32	2010	2	函体
港排水樋門	新冠川	新冠川	門別出張所	1983	31	2010	2	函体
関本排水樋門	新冠川	新冠川	門別出張所	1980	34	2010	2	管理橋
苗圃樋門	新冠川	新冠川	門別出張所	1978	36	2010	2	函体

先行補修する樋門の集計表

〔室蘭建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
我妻樋門	新冠川	新冠川	門別出張所	1978	36	2010	2	函体
佐藤樋門	新冠川	新冠川	門別出張所	1979	35	2010	2	函体 吐口 操作台 門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
山本樋管	厚別川	厚別川	門別出張所	1978	36	2010	2	操作台 門扉 戸当たり 門柱 管理橋 防護柵
本田樋管No. 2	慶能舞川	慶能舞川	門別出張所	1975	39	2008	3	門扉 戸当たり 管理橋 函体 巻上機 防護柵 吐口
本田樋管No. 1	慶能舞川	慶能舞川	門別出張所	1982	32	2008	3	門扉 戸当たり 防護柵 函体 巻上機 門柱 操作台
天羽樋管	慶能舞川	慶能舞川	門別出張所	1975	39	2008	3	門扉 戸当たり 防護柵 巻上機
坪田1号樋門	波恵川	波恵川	門別出張所	2005	9	2009	2	管理橋 防護柵
中田樋門	波恵川	波恵川	門別出張所	2004	10	2009	2	管理橋 防護柵 函体
中山樋門	波恵川	波恵川	門別出張所	2004	10	2009	2	函体
谷口樋門	波恵川	波恵川	門別出張所	2000	14	2009	2	管理橋
第1号樋管	波恵川	波恵川	門別出張所	1977	37	2007	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
中館樋管	波恵川	波恵川	門別出張所	1977	37	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口
川越橋下流樋管	波恵川	波恵川	門別出張所	1973	41	2008	3	防護柵 巻上機 門柱 操作台
川越橋上流樋管	波恵川	波恵川	門別出張所	1976	38	2008	3	管理橋 門扉 巻上機 防護柵 吐口
第5号樋管	波恵川	波恵川	門別出張所	1980	34	2008	3	防護柵
葛西樋管	波恵川	波恵川	門別出張所	1995	19	2008	2	呑口
石丸樋管	波恵川	波恵川	門別出張所	1995	19	2008	2	吐口
中前樋門	波恵川	波恵川	門別出張所	2002	12	2009	2	管理橋
坂本排水樋門	沙流川	沙流川	門別出張所	1995	19	2009	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
坂本排水樋門	沙流川	沙流川	門別出張所	1999	15	2007	3	防護柵 吐口 巻上機
墓地の沢樋門	沙流川	沙流川	門別出張所	1973	41	2011	3	吐口 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口
第1樋管	沙流川	オバウシナイ川	門別出張所	1991	23	2007	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
梅藤樋管	沙流川	額平川	門別出張所	1998	16	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵
木村樋門	沙流川	額平川	門別出張所	1980	34	2007	2	巻上機 管理橋 門扉 戸当たり 防護柵
下流3号樋門	沙流川	額平川	門別出張所	1969	45	2007	2	管理橋 巻上機 門柱 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔室蘭建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
頭首工下流2号樋門	沙流川	額平川	門別出張所	1983	31	2007	2	門扉 巻上機 戸当たり 門柱 管理橋 防護柵
頭首工下流1号樋門	沙流川	額平川	門別出張所	1979	35	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
貴気別橋上流樋管	沙流川	額平川	門別出張所	1974	40	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 門柱
互野排水樋管	沙流川	額平川	門別出張所	1973	41	2008	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 函体 巻上機 門柱 吐口
伊藤樋門	沙流川	額平川	門別出張所	1971	43	2008	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 函体 巻上機 呑口 吐口
吉田樋門	沙流川	額平川	門別出張所	1972	42	2008	3	門扉 管理橋 防護柵 函体 戸当たり 吐口
アブシ橋上流排水樋管	沙流川	額平川	門別出張所	1972	42	2008	2	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 呑口 吐口
木村2号樋管	沙流川	貴気別川	門別出張所	1980	34	2008	2	函体 操作台 呑口
木村樋門	沙流川	貴気別川	門別出張所	1980	34	2008	3	管理橋
笠山樋管	沙流川	貴気別川	門別出張所	1971	43	2008	2	門柱 操作台 管理橋 防護柵 函体 戸当たり 巻上機 呑口 吐口
問田樋門	沙流川	貴気別川	門別出張所	1982	32	2008	2	戸当たり 管理橋 呑口 吐口
水口排水樋門	沙流川	貴気別川	門別出張所	1978	36	2008	2	門扉 管理橋 防護柵 呑口
廣瀬樋管	沙流川	貴気別川	門別出張所	1981	33	2008	2	門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口
溝淵樋門	沙流川	貴気別川	門別出張所	1978	36	2008	3	巻上機 防護柵
溝淵2号樋管	沙流川	貴気別川	門別出張所	1980	34	2008	2	門柱 操作台 管理橋
千本橋下流樋管	沙流川	千呂露川	門別出張所	1999	15	2009	3	函体
小野排水樋管	ケリマイ川	ケリマイ川	浦河出張所	1994	20	2010	3	戸当たり
咲梅川合流排水樋管	ケリマイ川	ケリマイ川	浦河出張所	1994	20	2010	3	戸当たり
稲葉樋管	ケリマイ川	ケリマイ川	浦河出張所	1986	28	2010	2	管理橋
尾友排水樋管	ケリマイ川	ケリマイ川	浦河出張所	1977	37	2010	2	管理橋
山際樋門	ケリマイ川	ケリマイ川	浦河出張所	1983	31	2010	2	管理橋
河井樋門	ケリマイ川	ケリマイ川	浦河出張所	1976	38	2010	2	函体
京野左岸樋門	ケリマイ川	ケリマイ川	浦河出張所	1984	30	2010	2	管理橋 防護柵 吐口
村下樋門	ケリマイ川	ケリマイ川	浦河出張所	1980	34	2010	2	巻上機 操作台
木田樋門	ケリマイ川	ケリマイ川	浦河出張所	1982	32	2010	2	函体 門扉 管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔室蘭建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
信田樋門	ケリマイ川	ケリマイ川	浦河出張所	1981	33	2010	2	函体
左岸No.1排水樋管	ケリマイ川	ケリマイ川	浦河出張所	1994	20	2010	2	戸当たり
第1号樋管	元浦川	元浦川	浦河出張所	1979	35	2010	2	管理橋
ライベツ川樋門	元浦川	元浦川	浦河出張所	1978	36	2007	2	巻上機 門柱 管理橋 函体 防護柵 呑口 吐口
富栄排水樋門	元浦川	元浦川	浦河出張所	1980	34	2010	2	巻上機 吐口
荻伏3号樋管	元浦川	元浦川	浦河出張所	1981	33	2010	2	管理橋
荻伏小学校樋管	元浦川	元浦川	浦河出張所	1974	40	2010	2	管理橋 防護柵
河口樋門	元浦川	元浦川	浦河出張所	1981	33	2010	2	門扉 管理橋
河口上流樋管	元浦川	元浦川	浦河出張所	1976	38	2010	2	防護柵
鉄道橋下流2号樋門	絵笛川	絵笛川	浦河出張所	1973	41	2010	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 吐口
1号橋上流2号樋門	絵笛川	絵笛川	浦河出張所	1973	41	2010	2	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 吐口
1号橋上流樋門	絵笛川	絵笛川	浦河出張所	1973	41	2010	2	吐口
1号橋下流樋門	絵笛川	絵笛川	浦河出張所	1973	41	2010	2	吐口
国道橋上流1号樋門	絵笛川	絵笛川	浦河出張所	1982	32	2010	2	管理橋 防護柵
安藤樋門	向別川	向別川	浦河出張所	1988	26	2010	2	戸当たり
三枝樋門	向別川	向別川	浦河出張所	1988	26	2010	2	戸当たり
飯田樋門	向別川	向別川	浦河出張所	1988	26	2010	2	管理橋
通学橋樋門	向別川	向別川	浦河出張所	1988	26	2010	2	戸当たり
笹地樋門	日高幌別川	日高幌別川	浦河出張所	1981	33	2010	2	管理橋 防護柵
惣田樋門	日高幌別川	日高幌別川	浦河出張所	1983	31	2010	2	呑口 函体
岡田樋門	様似川	様似川	浦河出張所	1979	35	2010	2	門扉 戸当たり 防護柵
青山排水樋門	様似川	様似川	浦河出張所	1982	32	2010	2	門扉
田代1号樋管	様似川	様似川	浦河出張所	1980	34	2010	2	管理橋
鉄道橋上流樋管	様似川	様似川	浦河出張所	1977	37	2010	2	管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
第4号排水樋管	石狩川	千代ヶ岡川	事業課	1986	28	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
佐藤排水樋門	石狩川	伊野川	事業課	1980	34	2010	2	函体 門扉 戸当たり 門柱 管理橋 防護柵 吐口
伊納橋上流排水樋管	石狩川	伊野川	事業課	1980	34	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
丸井排水樋管	石狩川	伊野川	事業課	1983	31	2010	2	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
NO.9排水樋管	石狩川	伊野川	事業課	1996	18	2010	3	管理橋 防護柵
江丹別川橋排水樋門	石狩川	江丹別川	事業課	1989	25	2009	2	門扉 戸当たり 吐口
第1号排水樋門	石狩川	江丹別川	事業課	1965	49	2009	2	戸当たり 吐口
第2号排水樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1965	49	2009	2	戸当たり 管理橋 防護柵 吐口
嵐山第2号排水樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1979	35	2009	2	門扉 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵
嵐山第5号排水樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1980	34	2009	2	管理橋 防護柵
宮崎排水樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1975	39	2009	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
芳野第1号排水樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1976	38	2009	2	管理橋 防護柵 吐口
芳野第2号排水樋門	石狩川	江丹別川	事業課	1979	35	2009	2	管理橋 防護柵
芳野第3号樋門	石狩川	江丹別川	事業課	1979	35	2009	2	門扉 管理橋 防護柵
芳野第4号樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1980	34	2009	2	管理橋 防護柵
芳野第5号排水樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1983	31	2009	2	管理橋 門扉 戸当たり
芳野第6号排水樋門	石狩川	江丹別川	事業課	1982	32	2009	3	管理橋 門扉 巻上機
芳野第7号排水樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1983	31	2009	3	戸当たり 管理橋
滝見節排水樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1972	42	2009	2	防護柵
第7号排水樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1983	31	2009	2	門扉 戸当たり 吐口
芳野第8号排水樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1987	27	2009	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
芳野第9号排水樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1987	27	2009	3	門扉 管理橋
第11号排水樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1986	28	2009	2	管理橋
第8号排水樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1983	31	2009	2	管理橋 防護柵 巻上機
第9号排水樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1986	28	2009	2	操作台 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、２００７年から２０１１年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から２０１４年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成２５年６月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
1号排水樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1992	22	2009	2	戸当たり 巻上機 管理橋
2号排水樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1992	22	2009	2	戸当たり
3号排水樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1992	22	2009	2	戸当たり 管理橋
4号排水樋管	石狩川	江丹別川	事業課	1993	21	2009	2	戸当たり 巻上機 管理橋
第3号排水樋管	石狩川	秋葉の沢川	事業課	1980	34	2009	3	管理橋 防護柵
第2号排水樋管	石狩川	西里川	事業課	1987	27	2011	3	管理橋 防護柵
第3号排水樋管	石狩川	西里川	事業課	1989	25	2011	3	管理橋
第5号排水樋管	石狩川	西里川	事業課	1989	25	2011	3	管理橋
第6号排水樋門	石狩川	西里川	事業課	1989	25	2011	3	管理橋
第7号排水樋管	石狩川	西里川	事業課	1989	25	2011	3	管理橋 防護柵 門柱
第8号排水樋管	石狩川	西里川	事業課	1990	24	2011	3	操作台
神居川第2排水樋管	石狩川	神居川	事業課	1969	45	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
神居川第3排水樋管	石狩川	神居川	事業課	1970	44	2010	2	管理橋 函体 門扉 戸当たり 巻上機 吐口
豊秋橋下流排水樋門	石狩川	オサラッペ川	事業課	1981	33	2008	3	呑口 防護柵 函体 巻上機 吐口
水月橋排水樋門	石狩川	ヨンカシュッペ川	事業課	1968	46	2008	3	門柱
稔排水樋門	石狩川	ヨンカシュッペ川	事業課	1970	44	2008	3	函体 呑口 吐口
稔上流排水樋管	石狩川	ヨンカシュッペ川	事業課	1970	44	2008	3	戸当たり
飯田排水樋管	石狩川	ヨンカシュッペ川	事業課	1968	46	2008	3	管理橋 函体 防護柵 吐口
第6号樋門	石狩川	ヨンカシュッペ川	事業課	1981	33	2008	3	管理橋 門扉 戸当たり
12号右排水樋門	石狩川	ヨンカシュッペ川	事業課	1989	25	2008	3	吐口
稲妻橋排水樋門	石狩川	ヨンカシュッペ川	事業課	1972	42	2008	3	管理橋 吐口
有明橋排水樋門	石狩川	ヨンカシュッペ川	事業課	1981	33	2008	3	管理橋 呑口 吐口
13線排水樋門	石狩川	ヨンカシュッペ川	事業課	1983	31	2008	3	管理橋
西近文右岸排水樋管	石狩川	ウッペツ川	事業課	1980	34	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
西近文左岸排水樋管	石狩川	ウッペツ川	事業課	1980	34	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
近文排水樋管	石狩川	ウップツ川	事業課	1981	33	2010	2	操作台 管理橋 巻上機 防護柵
第2号排水樋管	石狩川	ウップツ川	事業課	1975	39	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
右岸6号排水樋門	石狩川	南校川	事業課	1981	33	2010	1	戸当たり 巻上機 門柱 防護柵
左岸8号排水樋管	石狩川	南校川	事業課	1979	35	2010	2	函体 戸当たり 巻上機 門柱 防護柵
右岸8号排水樋管	石狩川	南校川	事業課	1979	35	2010	2	函体 巻上機 門柱 防護柵
右岸9号排水樋管	石狩川	南校川	事業課	1978	36	2010	2	防護柵 門扉 戸当たり 巻上機
左岸9号排水樋管	石狩川	南校川	事業課	1978	36	2010	2	防護柵 函体 門扉 戸当たり 巻上機
SP1773.5樋管	石狩川	五号川	事業課	2003	11	2010	3	門柱 操作台
SP1817.0排水樋管	石狩川	五号川	事業課	2003	11	2010	3	門柱 操作台
千代ヶ岡排水樋門	石狩川	辺別川	事業課	1968	46	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 吐口
辺溪朗排水樋門	石狩川	辺別川	事業課	1962	52	2010	3	函体 吐口 管理橋 防護柵 呑口
第4号排水樋管	石狩川	辺別川	事業課	1986	28	2010	3	函体 門扉 戸当たり 呑口
下宇莫別排水樋門	石狩川	辺別川	事業課	1963	51	2010	3	函体 呑口 吐口 巻上機 門柱 操作台 管理橋
第4号排水樋門	石狩川	辺別川	事業課	1962	52	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
朗根内排水樋門	石狩川	辺別川	事業課	1970	44	2010	3	函体 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
下宇排水樋門	石狩川	辺別川	事業課	1970	44	2010	3	函体 呑口 吐口
赤羽排水樋門	石狩川	辺別川	事業課	1980	34	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
更生排水樋管	石狩川	辺別川	事業課	1971	43	2010	3	管理橋 戸当たり 呑口 吐口
幸橋排水樋管	石狩川	辺別川	事業課	1983	31	2010	3	巻上機 門柱 管理橋 呑口
友田排水樋管	石狩川	辺別川	事業課	1987	27	2010	3	戸当たり
9線橋下流排水1号樋管	石狩川	辺別川	事業課	1986	28	2010	3	戸当たり 巻上機 防護柵 呑口
館山排水樋管	石狩川	宇莫別川	事業課	1978	36	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
入江排水樋管	石狩川	宇莫別川	事業課	1977	37	2010	3	戸当たり 函体 門扉 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
千葉排水樋管	石狩川	宇莫別川	事業課	1979	35	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
近藤排水樋門	石狩川	宇莫別川	事業課	1987	27	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱

先行補修する樋門の集計表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
中宇第2排水樋門	石狩川	宇莫別川	事業課	1986	28	2010	3	操作台 防護柵
中井排水樋管	石狩川	宇莫別川	事業課	1982	32	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
山崎排水樋管	石狩川	宇莫別川	事業課	1982	32	2010	3	管理橋 防護柵 函体 門扉 戸当たり 巻上機
吉岡排水樋管	石狩川	宇莫別川	事業課	1983	31	2010	3	戸当たり 管理橋 防護柵 函体 門扉 巻上機 吐口
堀田排水樋管	石狩川	宇莫別川	事業課	1983	31	2010	3	戸当たり 管理橋 防護柵 門扉 巻上機
池田排水樋管	石狩川	宇莫別川	事業課	1983	31	2010	3	戸当たり 防護柵 函体 巻上機 操作台 管理橋 吐口
久保排水樋管	石狩川	宇莫別川	事業課	1983	31	2010	3	防護柵 函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
原野排水樋門	石狩川	宇莫別川	事業課	1984	30	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
白樺排水樋管	石狩川	宇莫別川	事業課	1984	30	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
林排水樋管	石狩川	宇莫別川	事業課	1984	30	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
下宇排水樋門	石狩川	宇莫別川	事業課	1984	30	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
浜田排水樋管	石狩川	宇莫別川	事業課	1984	30	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
浦排水樋門	石狩川	宇莫別川	事業課	1989	25	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
増野排水樋管	石狩川	二股川	事業課	1989	25	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
森島排水樋管	石狩川	二股川	事業課	1989	25	2010	3	門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
1号排水樋管	石狩川	二股川	事業課	1990	24	2010	3	戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
10号排水樋管	石狩川	二股川	事業課	1991	23	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
11号排水樋管	石狩川	二股川	事業課	1991	23	2010	3	操作台
谷口排水樋管	石狩川	置杵牛川	事業課	1980	34	2010	3	巻上機 操作台 管理橋 防護柵
大久保排水樋門	石狩川	置杵牛川	事業課	1983	31	2010	2	戸当たり 巻上機 門扉 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
美田排水樋管	石狩川	置杵牛川	事業課	1983	31	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
山本排水樋管	石狩川	置杵牛川	事業課	1983	31	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
三上排水樋管	石狩川	置杵牛川	事業課	1983	31	2010	2	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
園排水樋管	石狩川	置杵牛川	事業課	1984	30	2010	2	門柱 門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
七条排水樋管	石狩川	置杵牛川	事業課	1984	30	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、２００７年から２０１１年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から２０１４年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成２５年６月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
前川排水樋管	石狩川	置杵牛川	事業課	1985	29	2010	2	戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
野村排水樋管	石狩川	置杵牛川	事業課	1985	29	2010	2	戸当たり 管理橋 防護柵
1線排水樋門	石狩川	置杵牛川	事業課	1989	25	2010	2	戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 吐口
3線排水樋門	石狩川	置杵牛川	事業課	1967	47	2010	2	門柱 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
4線排水樋門	石狩川	置杵牛川	事業課	1965	49	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口
5線排水樋門	石狩川	置杵牛川	事業課	1985	29	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
堀田排水樋管	石狩川	置杵牛川	事業課	1981	33	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
林排水樋管	石狩川	置杵牛川	事業課	1981	33	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
若栗排水樋管	石狩川	アイヌ川	事業課	1993	21	2010	3	函体 管理橋 防護柵
小林排水樋管	石狩川	アイヌ川	事業課	1987	27	2010	3	戸当たり 門扉 管理橋 防護柵
第1号排水樋管	石狩川	牛朱別川	事業課	1966	48	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 呑口 吐口
第5号排水樋門	石狩川	牛朱別川	事業課	1968	46	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口
第7号排水樋門	石狩川	牛朱別川	事業課	1971	43	2010	3	呑口 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
瑞穂橋左排水樋管	石狩川	牛朱別川	事業課	1972	42	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
瑞穂橋右排水樋管	石狩川	牛朱別川	事業課	1972	42	2010	2	戸当たり 管理橋 防護柵
開明排水樋門	石狩川	牛朱別川	事業課	1981	33	2007	3	門柱 管理橋 吐口
富田排水樋門	石狩川	牛朱別川	事業課	1979	35	2010	2	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機
稲宇仁排水樋門	石狩川	牛朱別川	事業課	1979	35	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
月形橋上流排水樋管	石狩川	牛朱別川	事業課	1970	44	2007	3	管理橋
宮田排水樋管	石狩川	牛朱別川	事業課	1965	49	2010	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
溝口排水樋管	石狩川	牛朱別川	事業課	1973	41	2010	2	管理橋
福地排水樋門	石狩川	牛朱別川	事業課	1983	31	2010	2	管理橋 巻上機 防護柵
小股川排水樋管	石狩川	小股川	事業課	1996	18	2010	1	門柱 操作台
豊田排水樋管	石狩川	ペーパン川	事業課	1983	31	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
杉山排水樋門	石狩川	ペーパン川	事業課	1990	24	2010	2	管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
石北線右排水樋管	石狩川	ペーパン川	事業課	1990	24	2010	2	管理橋 防護柵
西塚排水樋門	石狩川	ペーパン川	事業課	1990	24	2010	2	管理橋 防護柵
浅沼排水樋管	石狩川	ペーパン川	事業課	1987	27	2010	2	巻上機
桑田排水樋管	石狩川	倉沼川	事業課	1997	17	2010	2	門扉
倉沼第2排水樋門	石狩川	倉沼川	事業課	1971	43	2010	3	函体 戸当たり 管理橋
野田排水樋門	石狩川	当麻川	事業課	1972	42	2010	2	函体 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
横田排水樋門	石狩川	当麻川	事業課	1981	33	2010	2	巻上機 門柱 防護柵
中央2号排水樋門	石狩川	当麻川	事業課	1978	36	2010	2	門扉 戸当たり 函体 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
中央第3号排水樋管	石狩川	当麻川	事業課	1979	35	2010	2	門扉 管理橋 防護柵 戸当たり 巻上機
中央第4号排水樋管	石狩川	当麻川	事業課	1978	36	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
中央第5号排水樋管	石狩川	当麻川	事業課	1979	35	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
1号排水樋管	石狩川	ポン牛朱別川	事業課	1990	24	2010	2	巻上機
2号排水樋管	石狩川	ポン牛朱別川	事業課	1991	23	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
3号排水樋門	石狩川	ポン牛朱別川	事業課	1990	24	2010	2	巻上機 管理橋
4号排水樋門	石狩川	ポン牛朱別川	事業課	1991	23	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
清水川排水樋門	石狩川	清水川	事業課	1974	40	2010	3	呑口 管理橋 函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 防護柵 吐口
第3号排水樋門	石狩川	清水川	事業課	1988	26	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
共栄橋下流排水樋管	石狩川	比布川	事業課	1977	37	2008	2	操作台 管理橋 吐口
共栄橋下流排水樋管	石狩川	比布川	事業課	1977	37	2008	2	吐口
下比布1号排水樋管	石狩川	比布川	事業課	1968	46	2008	2	戸当たり 門柱 管理橋 防護柵 門扉 操作台
柴田排水樋管	石狩川	比布川	事業課	1989	25	2008	2	吐口
SP6615.5(R)樋門	石狩川	比布川	事業課	2002	12	2008	3	函体
厚生排水樋門	石狩川	愛別川	事業課	1966	48	2008	3	函体 操作台
第3排水樋門	石狩川	愛別川	事業課	1968	46	2008	3	吐口
協和第5号排水樋管	石狩川	愛別川	事業課	1974	40	2008	3	管理橋

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、２００７年から２０１１年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から２０１４年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成２５年６月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
斎藤排水樋門	石狩川	愛別川	事業課	1985	29	2008	3	防護柵
本町排水樋門	石狩川	愛別川	事業課	1983	31	2008	3	函体 門扉 戸当たり 呑口
協和排水樋管	石狩川	愛別川	事業課	1975	39	2008	3	巻上機 管理橋 防護柵 門柱 吐口
伏古排水樋管	石狩川	愛別川	事業課	1985	29	2008	3	吐口 管理橋 函体
要越橋上流排水樋管	石狩川	愛別川	事業課	1983	31	2008	3	戸当たり 操作台
1号排水樋管	石狩川	パンケムナイ川	事業課	1970	44	2008	3	管理橋 吐口
2号排水樋管	石狩川	パンケムナイ川	事業課	1970	44	2011	3	戸当たり
白金樋門	石狩川	雨竜川	事業課	1987	27	2011	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
雨竜川右6号樋門	石狩川	雨竜川	事業課	1999	15	2011	3	函体 吐口
土谷の沢排水樋門	石狩川	幌加内川	事業課	1978	36	2011	3	操作台
新成生橋排水樋管	石狩川	幌加内川	事業課	1978	36	2011	3	門柱 操作台 函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
幌加内伊藤第二樋管	石狩川	幌加内川	事業課	1978	36	2011	3	管理橋 防護柵
新成生第四樋管	石狩川	幌加内川	事業課	1979	35	2011	3	吐口
沼牛2号排水樋管	石狩川	幌加内川	事業課	1972	42	2011	3	管理橋 防護柵 門扉 巻上機 呑口 吐口
幌加内村上左一号樋管	石狩川	幌加内川	事業課	1978	36	2011	3	門柱 防護柵 吐口
幌加内村上右一号樋門	石狩川	幌加内川	事業課	1978	36	2011	3	管理橋 門柱 防護柵 吐口
鈴木樋管	石狩川	幌加内川	事業課	1982	32	2011	3	巻上機 管理橋 防護柵
沼牛1号排水樋門	石狩川	幌加内川	事業課	1973	41	2011	3	門柱 管理橋 防護柵 吐口
佐藤樋管	石狩川	幌加内川	事業課	1982	32	2011	3	巻上機 管理橋 防護柵
新成生第一号樋管	石狩川	幌加内川	事業課	1984	30	2011	3	巻上機 管理橋 防護柵
新成生第二号樋管	石狩川	幌加内川	事業課	1984	30	2011	3	巻上機 管理橋
新成生第三号樋管	石狩川	幌加内川	事業課	1984	30	2011	3	巻上機 管理橋 防護柵
前村樋門	石狩川	雨煙内川	事業課	1973	41	2011	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口
小松樋門	石狩川	雨煙内川	事業課	1973	41	2011	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
北二号樋門	石狩川	雨煙内川	事業課	1977	37	2011	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔旭川建設管理部〕

・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
 ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
 ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
 ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位(部材)
田中樋門	石狩川	雨煙内川	事業課	1974	40	2011	3	巻上機 管理橋 防護柵
篠原樋門	石狩川	雨煙内川	事業課	1975	39	2009	3	呑口 門扉 戸当たり 門柱 操作台 吐口
基線樋門	石狩川	雨煙内川	事業課	1974	40	2011	3	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
零号樋門	石狩川	雨煙内川	事業課	1975	39	2011	3	巻上機 管理橋 防護柵
二線川左岸1号樋管	石狩川	二線川	事業課	1996	18	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
二線川右岸1号樋管	石狩川	二線川	事業課	1996	18	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
五線川左1号樋管	石狩川	五線川	事業課	1979	35	2011	3	門柱
第3号排水樋管	石狩川	留辺蘂川	事業課	1972	42	2012	2	操作台 函体 門扉 戸当たり 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
菅原排水樋管	石狩川	留辺蘂川	事業課	1989	25	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
1号樋門	天塩川	シュルクタウンベツ川	士別出張所	2008	6	2010	3	呑口
パンケ排水ひ門	天塩川	士別パンケ川	士別出張所	1980	34	2010	3	函体 戸当たり 管理橋 防護柵
下川二十線排水樋管	天塩川	下川パンケ川	士別出張所	1968	46	2010	3	函体 吐口 門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 呑口
左岸第1号排水樋函	天塩川	下川パンケ川	士別出張所	1985	29	2010	3	函体 戸当たり 門柱 管理橋 吐口
下川パンケ川3号樋門	天塩川	下川パンケ川	士別出張所	1986	28	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
右岸第1号排水樋管	天塩川	下川パンケ川	士別出張所	1995	19	2010	3	門柱 操作台 函体 戸当たり 巻上機 管理橋 吐口
右岸第2号排水樋管	天塩川	下川パンケ川	士別出張所	1993	21	2010	3	函体 門柱 吐口
第二号樋門	天塩川	サンル川	士別出張所	2000	14	2010	3	函体 門柱
第4号排水樋管工	天塩川	サンル川	士別出張所	1960	54	2007	3	戸当たり 巻上機 門柱
第1号排水樋門(無名)	天塩川	サンル十二線川	士別出張所	1968	46	2008	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 函体 吐口
西川排水樋管	天塩川	桑の沢川	士別出張所	1982	32	2008	3	門扉 管理橋
駒止排水樋管	天塩川	風連別川	士別出張所	1985	29	2010	3	函体 門扉 門柱 管理橋 防護柵 呑口
風連別川(R-26)排水樋管	天塩川	風連別川	士別出張所	1994	20	2010	3	門扉 戸当たり
岡久排水樋管	天塩川	風連別川	士別出張所	1975	39	2010	3	函体 戸当たり 門柱 呑口 吐口
久保樋管	天塩川	風連別川	士別出張所	1982	32	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口
遊佐排水樋管	天塩川	風連別川	士別出張所	1975	39	2008	3	管理橋

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
岡本排水樋管	天塩川	風連別川	士別出張所	1975	39	2010	3	函体 門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
山中排水ひ門	天塩川	風連別川	士別出張所	1985	29	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 呑口
林排水樋管	天塩川	風連別川	士別出張所	1986	28	2010	3	函体 巻上機 管理橋 吐口
大久保(L-3号)樋管	天塩川	風連別川	士別出張所	1988	26	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
富田(R4号)樋門	天塩川	風連別川	士別出張所	1988	26	2010	3	門扉 函体 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
川越樋管	天塩川	風連別川	士別出張所	1988	26	2010	3	戸当たり 門柱 管理橋 防護柵 呑口
酒井(L5号)樋管	天塩川	風連別川	士別出張所	1989	25	2010	3	戸当たり 門柱 管理橋 防護柵
上都(R-6号)樋管	天塩川	風連別川	士別出張所	1989	25	2010	3	戸当たり 管理橋 防護柵
L7号樋函	天塩川	風連別川	士別出張所	1989	25	2010	3	函体 戸当たり 管理橋 防護柵 吐口
奥山(R10号)樋管	天塩川	風連別川	士別出張所	1990	24	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
山中(L9号)樋管	天塩川	風連別川	士別出張所	1990	24	2010	3	函体 戸当たり 操作台 管理橋 吐口
湯浅地先排水樋門(L-13号)	天塩川	風連別川	士別出張所	1992	22	2010	3	函体 門柱 管理橋 防護柵 呑口
L11号湯浅地先樋管工	天塩川	風連別川	士別出張所	1991	23	2010	3	操作台 管理橋
東野地先排水樋管(R17)	天塩川	風連別川	士別出張所	1992	22	2010	3	戸当たり 管理橋 防護柵
佐藤地先排水樋管(R-18号)	天塩川	風連別川	士別出張所	1992	22	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
支線R2号排水樋管工	天塩川	風連別川	士別出張所	1994	20	2010	3	管理橋 防護柵
支線L2号排水樋管工	天塩川	風連別川	士別出張所	1993	21	2010	3	管理橋
支線R1排水樋管工	天塩川	風連別川	士別出張所	1993	21	2010	3	操作台 防護柵
支線L18号排水樋管工	天塩川	風連別川	士別出張所	1993	21	2010	3	門柱 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 呑口 吐口
遊佐樋管	天塩川	長根川	士別出張所	1990	24	2010	3	門柱 操作台 函体 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
27線橋下流右岸排水樋管	天塩川	タヨロマ川	士別出張所	1972	42	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
第6号樋門工	天塩川	タヨロマ川	士別出張所	2006	8	2010	3	呑口
第一号樋門	天塩川	タヨロマ川	士別出張所	1995	19	2010	3	門柱 戸当たり 巻上機 管理橋 吐口
第2号樋門工	天塩川	タヨロマ川	士別出張所	1997	17	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
第二号樋管工阿部地先	天塩川	タヨロマ川	士別出張所	1997	17	2010	3	門柱 巻上機 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
第三号樋管工佐藤地先	天塩川	タヨロマ川	士別出張所	1997	17	2010	3	戸当たり 巻上機 呑口 吐口
第四号樋管工矢野地先	天塩川	タヨロマ川	士別出張所	1997	17	2010	3	門柱 吐口
斉藤排水樋函	天塩川	タヨロマ川	士別出張所	1981	33	2010	3	巻上機 門扉 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 呑口
渋谷排水樋管	天塩川	タヨロマ川	士別出張所	1983	31	2010	3	函体 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
27線橋下流左岸樋管	天塩川	タヨロマ川	士別出張所	1972	42	2010	3	戸当たり 管理橋 函体 門扉 門柱 吐口
井馬1号排水樋門	天塩川	タヨロマ川	士別出張所	1986	28	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
岡久1号排水樋管	天塩川	タヨロマ川	士別出張所	1986	28	2010	3	門柱 戸当たり 管理橋 防護柵 吐口
洪梨子排水樋管	天塩川	タヨロマ川	士別出張所	1987	27	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
岡久2号排水樋門	天塩川	タヨロマ川	士別出張所	1988	26	2010	3	函体 門扉 戸当たり 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
粕谷1号排水樋門	天塩川	タヨロマ川	士別出張所	1988	26	2010	3	函体 門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
クラヌマ川右岸20線排水樋門	天塩川	クラヌマ川	士別出張所	1972	42	2008	3	門柱
渡部排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1964	50	2008	2	函体 吐口 管理橋
佐藤排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1968	46	2010	2	函体 吐口 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口
剣淵川斉藤排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1975	39	2010	2	函体 門柱 操作台 門扉 戸当たり 呑口 吐口
日の出排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1999	15	2009	2	吐口 呑口
北六号排水ひ門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1987	27	2010	2	函体 戸当たり 操作台 防護柵 吐口
北五号排水ひ門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1987	27	2010	2	門柱 操作台 呑口 吐口
北四号ひ門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1987	27	2010	2	吐口 管理橋
北三号排水ひ門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1987	27	2010	2	門柱 呑口 巻上機 管理橋 吐口
学田排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1977	37	2010	2	吐口 函体 戸当たり 管理橋 防護柵
親月排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1981	33	2010	2	門柱 操作台 管理橋 吐口
名越排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1977	37	2010	2	門柱 管理橋 戸当たり 操作台
南士別第1号樋管	天塩川	剣淵川	士別出張所	1971	43	2010	2	吐口 門柱 函体 門扉 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵
佐々木排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1982	32	2010	2	戸当たり 管理橋 防護柵 吐口
原沼排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1971	43	2010	2	函体 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔旭川建設管理部〕

・この表は、２００７年から２０１１年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。 ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。 ・経過年数は、設置年から２０１４年までの期間としている。 ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成２５年６月」を参照のこと。								
樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
南町第一号樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1990	24	2010	2	函体 門柱 呑口 吐口 戸当たり 操作台
南町第二排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1979	35	2010	2	函体 操作台 吐口 戸当たり 門柱 管理橋 防護柵
若林樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1981	33	2010	2	門扉 戸当たり 門柱 管理橋
栗山排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1984	30	2010	2	函体 門扉 門柱 操作台 管理橋 呑口 吐口
剣淵川九線排水ひ門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1984	30	2010	2	函体 門扉 吐口
剣淵川斉藤排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1966	48	2010	2	函体 操作台 吐口 門柱 戸当たり 管理橋 防護柵 呑口
桜井排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1980	34	2010	2	呑口 函体 門柱 防護柵 吐口
刈分第3号樋管	天塩川	剣淵川	士別出張所	1982	32	2010	2	吐口 函体 戸当たり 門柱 管理橋
刈分地区第2号樋函	天塩川	剣淵川	士別出張所	1961	53	2010	2	門柱 呑口 操作台 吐口 函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
佐藤排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1981	33	2010	2	函体 管理橋 吐口
5線排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1974	40	2007	2	函体 門柱 吐口 戸当たり 管理橋 呑口 門扉 巻上機 防護柵
小林樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1995	19	2010	2	函体 操作台 吐口
杉山排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1974	40	2010	2	函体 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 呑口 吐口
刈分排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1980	34	2010	2	函体 吐口 戸当たり 門柱 管理橋 防護柵
剣淵川剣淵橋上流樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1991	23	2009	2	呑口 吐口 門扉 巻上機 門柱 戸当たり 操作台 管理橋
泊排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1982	32	2010	2	呑口 吐口 函体 戸当たり 門柱 操作台 管理橋
東3線排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1975	39	2010	2	函体 吐口 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 呑口
生出排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1982	32	2010	2	函体 巻上機 門柱 操作台 管理橋 呑口
南剣淵第一樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1983	31	2010	2	戸当たり 管理橋 吐口
山田排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1977	37	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 呑口 吐口
満月排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1968	46	2010	2	函体 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
東剣淵第2号樋管	天塩川	剣淵川	士別出張所	1984	30	2010	2	吐口 巻上機 門柱 操作台 管理橋
今野樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1983	31	2010	2	門柱 吐口 戸当たり 管理橋
山崎樋管	天塩川	剣淵川	士別出張所	1996	18	2007	2	吐口
渡部排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1984	30	2008	2	函体 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
8線排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1983	31	2008	2	吐口 防護柵 管理橋
武山排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1983	31	2008	2	巻上機 防護柵 管理橋
川島排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1983	31	2008	2	呑口 吐口 門扉
九線排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1983	31	2008	2	吐口
矢萩排水樋管	天塩川	剣淵川	士別出張所	1985	29	2008	2	吐口
佐藤第二排水ひ管	天塩川	剣淵川	士別出張所	1985	29	2008	2	操作台
堂前排水ひ管	天塩川	剣淵川	士別出張所	1985	29	2008	2	函体 吐口
松岡川排水ひ門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1985	29	2009	2	函体 巻上機 呑口 吐口
十六線排水樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1985	29	2009	2	呑口 吐口
伊藤排水樋管	天塩川	剣淵川	士別出張所	1985	29	2008	2	吐口
寒川橋排水樋管	天塩川	剣淵川	士別出張所	1985	29	2008	2	管理橋
長谷川二号樋管	天塩川	剣淵川	士別出張所	1996	18	2007	2	吐口
上榊1号樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1996	18	2007	2	吐口
前鼻樋管	天塩川	剣淵川	士別出張所	1997	17	2007	3	吐口
和田一号樋門	天塩川	剣淵川	士別出張所	1997	17	2007	2	呑口
屯田排水樋門	天塩川	チューブス川	士別出張所	1975	39	2009	3	吐口 函体 戸当たり 門柱
杉浦排水樋管	天塩川	チューブス川	士別出張所	1978	36	2009	3	管理橋 吐口 函体 戸当たり 門柱
沢田排水樋管	天塩川	チューブス川	士別出張所	1978	36	2009	3	巻上機 門柱 操作台 管理橋
朝日樋管	天塩川	チューブス川	士別出張所	1981	33	2009	2	管理橋 門柱
梅津排水樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1974	40	2009	2	管理橋 函体 門柱 呑口
久光排水樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1977	37	2009	2	管理橋 函体 門扉 門柱 操作台 呑口 吐口
中下排水樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1979	35	2009	2	操作台 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
尾形1号排水樋管	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1979	35	2009	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 門柱 操作台 吐口
尾形2号排水樋管	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1979	35	2009	2	操作台 門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 呑口
竹内排水樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	2002	12	2010	2	函体 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
第十号左岸排水樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1988	26	2010	3	函体 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 吐口
安藤排水樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1982	32	2010	3	管理橋
石原排水樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1969	45	2010	3	函体 戸当たり 門柱 管理橋 呑口
後藤排水樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1969	45	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 函体 巻上機 門柱 呑口
第1号排水樋管	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1967	47	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 呑口
田中排水樋管	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1990	24	2010	2	門柱 吐口
第3号排水樋管	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1997	17	2010	3	函体 呑口
犬牛別川第1号右岸排水樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	2001	13	2010	2	吐口
犬牛別川第5号左岸排水樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	2001	13	2010	2	門柱
野口排水樋管	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1978	36	2009	2	吐口 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
中下2号排水樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1979	35	2009	2	門扉 管理橋 戸当たり 防護柵 呑口
池田排水樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1980	34	2009	2	管理橋 門扉 防護柵 吐口
池田排水樋管	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1981	33	2009	2	巻上機 門柱 吐口
池田排水樋管工	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1973	41	2009	2	函体 門柱
11線川排水樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1981	33	2010	2	函体 呑口 吐口
清水排水樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1981	33	2009	2	門柱 操作台 呑口 吐口
清水排水樋門(旧高橋排水樋管)	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1966	48	2009	2	操作台 呑口 吐口
菜原排水樋管	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1982	32	2009	2	呑口
山田排水樋管	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1982	32	2009	2	吐口
9区1号排水樋管	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1983	31	2009	2	門扉 門柱 管理橋 防護柵
尾崎排水樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1985	29	2009	2	門扉 管理橋 防護柵
西原1号排水樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1994	20	2010	2	函体 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
西原2号排水樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1979	35	2009	2	吐口 門扉 戸当たり 管理橋 呑口
国井樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1984	30	2009	2	管理橋 呑口
佐々木ひ門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1987	27	2009	2	呑口 門柱 管理橋 防護柵 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
佐藤樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1994	20	2010	2	呑口 吐口
中樋管	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1993	21	2010	2	管理橋 函体 防護柵
後藤排水樋門	天塩川	犬牛別川	士別出張所	1983	31	2009	2	函体 門柱 戸当たり 管理橋
佐藤排水樋門	天塩川	イパノマップ川	士別出張所	1977	37	2010	3	操作台 函体 戸当たり 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
遠藤排水樋管	天塩川	イパノマップ川	士別出張所	1977	37	2010	3	操作台 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
三線排水樋管	天塩川	イパノマップ川	士別出張所	1975	39	2010	3	函体 戸当たり
伊藤樋門	天塩川	イパノマップ川	士別出張所	1996	18	2010	3	門柱 函体 操作台
第二号排水樋管	天塩川	イパノマップ川	士別出張所	1997	17	2010	3	函体 門柱 操作台 呑口 吐口
高橋排水樋管	天塩川	イパノマップ川	士別出張所	1965	49	2010	3	操作台 函体 戸当たり 門柱 管理橋 呑口 吐口
本線橋上流排水樋門	天塩川	ニセイパロマナイ川	士別出張所	1968	46	2010	3	函体 門柱 操作台 吐口
竹内排水樋門	天塩川	ニセイパロマナイ川	士別出張所	2001	13	2010	3	函体
坂本排水樋門	天塩川	ニセイパロマナイ川	士別出張所	2001	13	2010	3	呑口
温根別川第16号排水樋門	天塩川	温根別川	士別出張所	2005	9	2010	3	函体 呑口
温根別川第14号排水樋門	天塩川	温根別川	士別出張所	2004	10	2010	3	函体
温根別二号排水樋管	天塩川	温根別川	士別出張所	1993	21	2010	2	管理橋 防護柵
温根別川第3号排水樋門	天塩川	温根別川	士別出張所	2002	12	2010	2	操作台 吐口
温根別川第5号排水樋門	天塩川	温根別川	士別出張所	2002	12	2010	2	吐口
温根別川第6号排水樋門	天塩川	温根別川	士別出張所	2002	12	2010	2	呑口
温根別川第7号排水樋門	天塩川	温根別川	士別出張所	2002	12	2010	2	呑口
温根別川第13号排水樋門	天塩川	温根別川	士別出張所	2003	11	2010	3	函体 管理橋
温根別川第10号排水樋門	天塩川	温根別川	士別出張所	2003	11	2010	3	呑口
佐藤排水樋管	天塩川	九線川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 戸当たり 管理橋 防護柵
佐藤第2号排水樋管	天塩川	九線川	士別出張所	1978	36	2010	3	函体 戸当たり 管理橋 防護柵 吐口
田中排水樋管	天塩川	九線川	士別出張所	1979	35	2010	3	戸当たり 函体 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
高田排水樋管	天塩川	九線川	士別出張所	1984	30	2010	3	操作台 戸当たり 門柱 管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔旭川建設管理部〕

・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。 ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。 ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。 ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。								
樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位(部材)
佐々木1号排水樋管	天塩川	九線川	士別出張所	1985	29	2010	3	門柱
佐々木2号排水樋管	天塩川	九線川	士別出張所	1985	29	2010	3	門柱
佐々木排水樋管	天塩川	九線川	士別出張所	1986	28	2010	3	函体 戸当たり 操作台
海上樋門	天塩川	六線川	士別出張所	1995	19	2010	3	巻上機 操作台 管理橋 防護柵
村岡排水樋門	天塩川	音無川	士別出張所	1982	32	2010	3	函体 門柱 吐口 戸当たり 操作台 管理橋
音無川右岸排水樋函	天塩川	音無川	士別出張所	1974	40	2010	3	函体 戸当たり 門柱 操作台 呑口 吐口
第三号排水ひ門	天塩川	パンケペオツペ川	士別出張所	1987	27	2010	3	函体 呑口 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 吐口
池田第1排水樋門	天塩川	パンケペオツペ川	士別出張所	1968	46	2010	3	函体 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
安田排水樋門	天塩川	パンケペオツペ川	士別出張所	1984	30	2010	3	函体 操作台 管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵 呑口 吐口
第6号排水樋門	天塩川	パンケペオツペ川	士別出張所	1969	45	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口
南剣淵第2排水樋管	天塩川	パンケペオツペ川	士別出張所	1987	27	2010	3	操作台 呑口 函体 門扉 巻上機 門柱 管理橋 吐口
池田第2排水樋函	天塩川	パンケペオツペ川	士別出張所	1968	46	2010	3	函体 呑口 吐口 門扉 戸当たり 門柱
高原排水樋門	天塩川	パンケペオツペ川	士別出張所	1966	48	2010	3	函体 門柱 操作台 吐口 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口
和久排水樋管	天塩川	ペンケペオツペ川	士別出張所	1980	34	2010	3	函体 呑口 操作台 管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 防護柵 吐口
谷口樋管	天塩川	ペンケペオツペ川	士別出張所	1987	27	2010	3	函体 門柱 呑口 門扉 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
管井排水樋門	天塩川	ペンケペオツペ川	士別出張所	1985	29	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
池田ひ門	天塩川	ペンケペオツペ川	士別出張所	1985	29	2010	3	管理橋 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
高原樋管	天塩川	ペンケペオツペ川	士別出張所	1999	15	2010	3	巻上機 防護柵
2号排水樋管	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1965	49	2010	2	函体 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口
北原八線排水樋門	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1969	45	2010	2	函体 吐口 呑口 門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
北原排水樋門	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1975	39	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
三号排水樋門	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1964	50	2010	2	函体 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
四号排水樋管	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1987	27	2010	2	函体 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 吐口
菊野排水樋門	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1983	31	2010	2	函体 吐口 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口
藤井排水ひ管	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1968	46	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔旭川建設管理部〕

・この表は、２００７年から２０１１年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。 ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。 ・経過年数は、設置年から２０１４年までの期間としている。 ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成２５年６月」を参照のこと。								
樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
7号排水ひ管	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1967	47	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 吐口
新北原排水樋門	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1986	28	2010	2	函体 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
渡辺ひ管	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1988	26	2010	2	函体 管理橋 呑口 吐口
今北ひ管	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1988	26	2010	2	函体 管理橋 防護柵 呑口 吐口
寺井ひ門	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1988	26	2010	2	函体 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
幹線排水樋門	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1994	20	2010	2	函体 門柱 管理橋 防護柵 吐口
田中1号樋門	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1994	20	2010	2	函体 呑口
田中2号樋管	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1994	20	2010	2	門柱 管理橋 防護柵 吐口
三田2号排水樋管	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1996	18	2010	2	函体 管理橋 防護柵 呑口 吐口
西本排水樋管	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1996	18	2010	2	函体 管理橋 防護柵
安部排水樋門	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1996	18	2010	2	函体 巻上機 門柱 吐口
三田排水樋管	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1995	19	2010	2	函体 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
第4号排水樋管	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1993	21	2010	2	門柱 函体 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
第5号排水樋門	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1993	21	2010	2	巻上機 門柱 防護柵 呑口
上瀬戸樋門	天塩川	辺乙部川	士別出張所	1999	15	2010	2	管理橋
西和1号排水樋門	天塩川	辺乙部川	士別出張所	2003	11	2010	2	管理橋
第10号樋門工	天塩川	辺乙部川	士別出張所	2006	8	2010	2	函体
十二線排水ひ管	天塩川	シブナイ川	士別出張所	1985	29	2010	3	函体 門扉 巻上機 防護柵 呑口 吐口
長谷川一号樋管	天塩川	ワッカウエンナイ川	士別出張所	1996	18	2010	3	函体 巻上機 吐口
上榭2号樋管	天塩川	ワッカウエンナイ川	士別出張所	1996	18	2010	3	門柱 函体 操作台 防護柵 呑口 吐口
第3号排水樋門	天塩川	川西五線川	士別出張所	1999	15	2010	3	吐口
第5号排水樋門	天塩川	川西五線川	士別出張所	2001	13	2010	3	函体
第6号排水樋門	天塩川	川西五線川	士別出張所	2002	12	2010	3	操作台
金川排水樋管	天塩川	金川	士別出張所	1977	37	2010	3	門柱 函体 門扉 戸当たり 操作台 管理橋
金川排水樋門	天塩川	金川	士別出張所	1980	34	2010	3	操作台 戸当たり 管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
川南排水樋管	天塩川	金川	士別出張所	1979	35	2010	3	操作台 戸当たり
佐々木排水樋門	天塩川	金川	士別出張所	1977	37	2010	3	門柱 函体 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 呑口
猪刈排水樋門	天塩川	金川	士別出張所	1977	37	2010	3	吐口 函体 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 呑口
野口1号樋管	天塩川	金川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 戸当たり 管理橋 防護柵 吐口
野口2号樋管	天塩川	金川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
1号樋管	天塩川	金川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
菅原樋管	天塩川	金川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
鎌田1号排水樋管	天塩川	金川	士別出張所	1977	37	2010	3	函体 戸当たり 門柱 呑口 吐口
鎌田2号排水樋管	天塩川	金川	士別出張所	1977	37	2010	3	函体 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 呑口
斉藤樋管	天塩川	金川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
第3排水樋門	天塩川	金川	士別出張所	1976	38	2010	3	戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵
NO5排水樋管	天塩川	金川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
NO6排水樋管	天塩川	金川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口
第8排水樋門	天塩川	金川	士別出張所	1976	38	2010	3	呑口 函体 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 吐口
NO2排水樋管	天塩川	金川	士別出張所	1976	38	2010	3	操作台 門扉 戸当たり 門柱 管理橋 防護柵 吐口
NO4排水樋管	天塩川	金川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 呑口 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
NO7排水樋函	天塩川	金川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 呑口 吐口 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵
NO11樋管	天塩川	金川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口
NO14樋管	天塩川	金川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口
NO13樋管	天塩川	金川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 門扉 戸当たり 門柱 管理橋 防護柵 呑口
第16排水樋門	天塩川	金川	士別出張所	1978	36	2010	3	戸当たり 操作台 防護柵
NO12樋管	天塩川	金川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口
NO9樋管	天塩川	金川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
NO10樋管	天塩川	金川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 戸当たり 管理橋 防護柵 呑口
第15排水樋管	天塩川	金川	士別出張所	1978	36	2010	3	戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 呑口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔旭川建設管理部〕

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
2号樋管	天塩川	パンケヌカナンブ川	士別出張所	1976	38	2010	3	呑口 吐口 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
3号樋管	天塩川	パンケヌカナンブ川	士別出張所	1976	38	2010	3	呑口 函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
4号樋管	天塩川	パンケヌカナンブ川	士別出張所	1976	38	2010	3	呑口 函体 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 吐口
6号樋管	天塩川	パンケヌカナンブ川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
NO8排水樋管	天塩川	パンケヌカナンブ川	士別出張所	1976	38	2010	3	吐口 呑口 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵
1号樋管	天塩川	パンケヌカナンブ川	士別出張所	1976	38	2010	3	呑口 門柱 函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
5号樋管	天塩川	パンケヌカナンブ川	士別出張所	1976	38	2010	3	呑口 吐口 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋
NO9排水樋管	天塩川	パンケヌカナンブ川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
7号樋管	天塩川	パンケヌカナンブ川	士別出張所	1976	38	2010	3	呑口 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
NO10排水樋門	天塩川	パンケヌカナンブ川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 呑口
NO11排水樋管	天塩川	パンケヌカナンブ川	士別出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵
L-11排水樋管	天塩川	銀川	士別出張所	1976	38	2010	3	呑口 函体 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 吐口
L-3排水樋管	天塩川	銀川	士別出張所	1975	39	2010	3	門扉 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵
R-3排水樋管	天塩川	銀川	士別出張所	1975	39	2010	3	戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
R-4排水樋管	天塩川	銀川	士別出張所	1975	39	2010	3	呑口 戸当たり 巻上機 管理橋
NO5排水樋管	天塩川	銀川	士別出張所	1976	38	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口
第九号排水樋管	鷓川	双珠別川	富良野出張所	1999	15	2010	2	函体 巻上機 管理橋 呑口
第8号排水樋門	鷓川	双珠別川	富良野出張所	1991	23	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵 呑口
東2線排水樋門	鷓川	双珠別川	富良野出張所	1977	37	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
第七号排水樋管	鷓川	双珠別川	富良野出張所	1999	15	2010	2	管理橋 門柱 防護柵
第4号排水樋管	鷓川	双珠別川	富良野出張所	1984	30	2010	2	吐口 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口
第3号排水樋管	鷓川	双珠別川	富良野出張所	1964	50	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 函体 門柱 管理橋 防護柵 吐口
第1号排水樋門	鷓川	双珠別川	富良野出張所	1989	25	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
青葭排水樋管	鷓川	鷓川	富良野出張所	1995	19	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
大和排水樋管	鷓川	鷓川	富良野出張所	1998	16	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
工藤排水樋管	鶴川	鶴川	富良野出張所	1991	23	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
3号排水樋管	鶴川	鶴川	富良野出張所	1995	19	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
鳥畑排水樋管	鶴川	鶴川	富良野出張所	1974	40	2010	3	吐口 管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機
熊谷排水樋管	鶴川	鶴川	富良野出張所	1973	41	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 巻上機 吐口
第3号排水樋管	鶴川	鶴川	富良野出張所	1964	50	2010	3	門扉 戸当たり 函体 巻上機 門柱 吐口
第1号排水樋管	鶴川	鶴川	富良野出張所	1966	48	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 巻上機 門柱
第1号排水樋門	石狩川	幾寅川	富良野出張所	1969	45	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 巻上機
内藤排水樋門	石狩川	ユクトラシュベツ川	富良野出張所	1969	45	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
早坂1号樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	1991	23	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
深瀬排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	1991	23	2010	3	巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵
松本排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	1991	23	2010	3	巻上機 管理橋
佐藤排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	1991	23	2010	3	巻上機
東山樋門	石狩川	西達布川	富良野出張所	1990	24	2010	2	巻上機 管理橋 吐口
杉村排水樋門	石狩川	西達布川	富良野出張所	2002	12	2010	3	函体
相馬排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	2002	12	2010	3	管理橋 防護柵
津田排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	1998	16	2010	3	操作台 管理橋 防護柵
若菜樋門	石狩川	西達布川	富良野出張所	1993	21	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
五十嵐排水樋門	石狩川	西達布川	富良野出張所	1990	24	2010	3	巻上機
曲水排水樋門	石狩川	西達布川	富良野出張所	1990	24	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口
谷本排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	1989	25	2010	3	戸当たり 巻上機
中村排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	1989	25	2010	3	戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
堀排水樋門	石狩川	西達布川	富良野出張所	1989	25	2010	2	戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
芳賀排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	1989	25	2010	2	戸当たり 巻上機
岩淵排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	1989	25	2010	2	戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
大波排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	1989	25	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
橋本排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	1989	25	2010	2	戸当たり 操作台 管理橋 防護柵
我妻排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	1989	25	2010	2	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
高橋排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	1988	26	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
日向排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	1984	30	2010	2	戸当たり 巻上機 防護柵
渡辺排水樋門	石狩川	西達布川	富良野出張所	1981	33	2010	2	門柱 管理橋 防護柵
佐々木排水樋門	石狩川	西達布川	富良野出張所	1981	33	2010	2	管理橋
しらはぎ排水樋門	石狩川	西達布川	富良野出張所	1979	35	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
昭栄第1号排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	1979	35	2010	2	門扉 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
椎谷排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	1972	42	2010	2	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 操作台
竹原排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	1972	42	2010	2	戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 函体 門扉 巻上機
第1号排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	1986	28	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
SP3050左岸排水樋門	石狩川	西達布川	富良野出張所	2004	10	2010	2	吐口
昭栄沢川逆水樋門	石狩川	西達布川	富良野出張所	1979	35	2009	2	函体 門扉 巻上機 管理橋 吐口
伊賀排水樋門	石狩川	西達布川	富良野出張所	2002	12	2010	3	函体 操作台
天内排水樋管	石狩川	西達布川	富良野出張所	2000	14	2010	3	管理橋
山部第10号排水樋管	石狩川	山部川	富良野出張所	1978	36	2010	3	管理橋 防護柵
紅葉排水樋管	石狩川	紅葉川	富良野出張所	1973	41	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機
南陽山部排水樋管	石狩川	紅葉川	富良野出張所	1962	52	2010	3	戸当たり 巻上機
第6号排水樋管	石狩川	勇振川	富良野出張所	1965	49	2010	3	門柱 操作台 門扉 管理橋 防護柵 巻上機
第14号排水樋管	石狩川	十五線川	富良野出張所	1986	28	2010	3	操作台 管理橋
部落会館排水樋管	石狩川	十五線川	富良野出張所	1973	41	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 巻上機
第8号排水樋管	石狩川	十五線川	富良野出張所	2001	13	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
国分排水樋管	石狩川	十四線川	富良野出張所	1986	28	2010	3	巻上機 門柱 防護柵
前川樋管	石狩川	布部川	富良野出張所	1993	21	2010	3	巻上機 操作台
朝日ヶ丘排水樋門	石狩川	二線川	富良野出張所	1983	31	2009	3	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
二線川排水樋門	石狩川	二線川	富良野出張所	1983	31	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口
北村排水樋門	石狩川	江幌完別川	富良野出張所	1989	25	2010	3	呑口 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
安達排水樋管	石狩川	江幌完別川	富良野出張所	1986	28	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
黒田排水樋管	石狩川	江幌完別川	富良野出張所	1986	28	2010	3	呑口 戸当たり 巻上機
船引排水樋門	石狩川	江幌完別川	富良野出張所	1985	29	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵
高士排水樋管	石狩川	江幌完別川	富良野出張所	1976	38	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
北27号排水樋管	石狩川	江幌完別川	富良野出張所	1976	38	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
伊藤排水樋管	石狩川	江幌完別川	富良野出張所	1976	38	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
小田島排水樋管	石狩川	江幌完別川	富良野出張所	1974	40	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋
第4号排水樋管	石狩川	ホロベツナイ川	富良野出張所	1967	47	2010	3	防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
第2号排水樋門	石狩川	ホロベツナイ川	富良野出張所	1964	50	2010	3	防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 操作台
高橋排水樋管	石狩川	デボツナイ川	富良野出張所	1983	31	2010	2	呑口 吐口
北10号排水樋門	石狩川	デボツナイ川	富良野出張所	1984	30	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
第1号排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1967	47	2010	2	門扉 戸当たり 吐口
第7号排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1990	24	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第6号排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1987	27	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
第6号排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1963	51	2010	3	函体 巻上機 管理橋 防護柵
第2号排水樋門	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1963	51	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第1号排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1988	26	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
渡辺排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1972	42	2010	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 巻上機 吐口
高木排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1973	41	2010	2	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 操作台
遠藤排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1973	41	2010	2	戸当たり 門扉
柳沢排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1972	42	2010	2	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 操作台
小林排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1970	44	2010	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 巻上機 吐口
柳沢排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1971	43	2010	2	戸当たり 管理橋 防護柵 門扉 巻上機

先行補修する樋門の集計表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
鎌田排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1971	43	2010	2	戸当たり
高松排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1971	43	2010	2	戸当たり 管理橋 防護柵 門扉 巻上機
坂本樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1971	43	2007	2	吐口
橋詰樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1971	43	2007	2	管理橋 防護柵 巻上機 呑口 吐口
市村樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1971	43	2007	2	門柱 防護柵 吐口
橋本樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1971	43	2007	2	戸当たり 管理橋 防護柵 門扉 吐口
宇文西排水樋門	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1968	46	2007	2	函体 管理橋 防護柵 吐口
宇文東排水樋門	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1968	46	2007	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 門柱 吐口
第5号排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1990	24	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
河原排水樋門	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1992	22	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
第19号排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1963	51	2010	3	戸当たり 函体 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
第14号排水樋門	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1987	27	2010	3	函体 巻上機 管理橋 防護柵
第13号排水樋門	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1987	27	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第12号排水樋門	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1987	27	2010	3	呑口 函体 門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
第11号排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1963	51	2010	3	戸当たり 巻上機 操作台 管理橋
第9号排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1996	18	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
第八号排水樋門	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1986	28	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第7号排水樋門	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1986	28	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
小松田排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1967	47	2007	2	戸当たり 門柱 管理橋 吐口
小瀬排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1979	35	2007	2	戸当たり 門柱 管理橋 吐口
山下排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1967	47	2007	2	戸当たり 函体 門柱 管理橋 吐口
北5号西排水樋門	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1971	43	2007	2	函体 呑口 門柱 吐口
北5号東排水樋門	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1971	43	2007	2	函体 門柱 吐口
大石排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1977	37	2007	2	函体 吐口
光畑排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1966	48	2007	2	門柱 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
北4号東排水樋門	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1965	49	2007	2	函体 戸当たり 門柱 呑口 吐口
北4号西排水樋門	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1965	49	2007	2	戸当たり 門柱 吐口
土屋排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1965	49	2007	2	戸当たり 門柱 吐口
手代樋門	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	2002	12	2010	3	吐口
工藤排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1984	30	2007	2	吐口
坂口排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1985	29	2007	2	管理橋 呑口 吐口
北大沼第2号排水樋門	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1970	44	2007	2	函体 吐口
北大沼第1号排水樋門	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1970	44	2007	2	函体 門柱 吐口
北川排水樋管	石狩川	ヌッカクシ富良野川	富良野出張所	1996	18	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
白沢排水樋門	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	2003	11	2010	2	函体 吐口
北7号排水樋門	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1984	30	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
安井樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1993	21	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
柿原2号樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1993	21	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
柿原1号樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1993	21	2010	2	戸当たり 門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
谷崎排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1992	22	2010	2	吐口 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
飯村排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1992	22	2010	2	操作台 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
7号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1987	27	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵 吐口
6号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1986	28	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 吐口
5号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1986	28	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
4号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1986	28	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第2号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1986	28	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
第1号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1986	28	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
武部排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1985	29	2010	2	戸当たり 管理橋 防護柵
玉井排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1984	30	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
坪川排水樋門	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1993	21	2011	2	函体 巻上機 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
丸田1号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1992	22	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
丸田2号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1992	22	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
坪川排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1993	21	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
高畑排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1991	23	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
大谷排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1989	25	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
3号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1988	26	2010	2	管理橋 戸当たり 巻上機 防護柵
佐々木排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1987	27	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
18号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1987	27	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
17号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1987	27	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
16号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1987	27	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
15号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1987	27	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
14号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1987	27	2010	2	吐口 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
13号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1986	28	2010	2	戸当たり 門扉 巻上機 管理橋 防護柵
12号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1987	27	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
11号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1986	28	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
10号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1986	28	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
9号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1987	27	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
8号排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1987	27	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
渡辺排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1995	19	2010	2	戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 呑口
谷本排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1995	19	2010	2	戸当たり
阿部排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1995	19	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
奥野排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1995	19	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
泉排水樋門	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1992	22	2010	2	戸当たり 操作台 管理橋
橋場排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1990	24	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
西出排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1989	25	2010	2	管理橋 防護柵

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
小師右排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1988	26	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
山崎排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1988	26	2010	2	管理橋 巻上機 防護柵 呑口
向山上排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1988	26	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
向山下排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1988	26	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
加賀沢排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1988	26	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
荒木排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1988	26	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵 呑口
長畑排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1988	26	2010	2	戸当たり 管理橋
鎌田排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1986	28	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
合流点排水樋門	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1985	29	2010	2	函体 巻上機 管理橋 防護柵
鎌田排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1985	29	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 呑口 吐口
清水排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1986	28	2010	2	巻上機 呑口 吐口
佐々木排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1982	32	2010	2	巻上機 管理橋 吐口
鎌田排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1984	30	2010	2	門扉 巻上機 操作台 防護柵
津田排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1984	30	2010	2	巻上機 管理橋
奥野排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1978	36	2010	2	吐口 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
泉排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1978	36	2010	2	函体 吐口 巻上機 管理橋 防護柵
加藤排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1977	37	2010	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
泉排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1975	39	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
伊藤排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1976	38	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
今井排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1973	41	2010	2	操作台 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
渡部排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1972	42	2010	2	門扉 管理橋 吐口
小林排水樋門	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1972	42	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
広瀬排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1971	43	2009	2	門扉 巻上機 操作台
長尾排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1971	43	2009	2	操作台 門扉 管理橋 防護柵 吐口
小坂排水樋管	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1970	44	2009	2	操作台 管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
北一号川排水樋門	石狩川	ベベルイ川	富良野出張所	1983	31	2009	2	戸当たり
中村排水樋管	石狩川	シブケウシ川	富良野出張所	1995	19	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
畑排水樋管	石狩川	シブケウシ川	富良野出張所	1996	18	2010	3	管理橋
野原排水樋管	石狩川	シブケウシ川	富良野出張所	1996	18	2010	3	巻上機 管理橋
池田排水樋管	石狩川	シブケウシ川	富良野出張所	1995	19	2010	3	管理橋
第2号排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1994	20	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
高田排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1995	19	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
五十嵐排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1990	24	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第4幹線排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1990	24	2010	2	巻上機
西2線排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1969	45	2010	2	戸当たり 門柱 管理橋 防護柵
桑田排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1968	46	2010	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 巻上機
仲川排水樋門	石狩川	富良野川	富良野出張所	1968	46	2010	2	操作台 函体 戸当たり 管理橋 防護柵 呑口
田中排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1995	19	2010	2	巻上機 門柱 管理橋 防護柵
安達排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1991	23	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
あかしや排水樋門	石狩川	富良野川	富良野出張所	1991	23	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
五丁目排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1992	22	2010	2	巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
上富排水樋門	石狩川	富良野川	富良野出張所	1993	21	2010	2	巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
新栄排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1991	23	2010	1	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口
花園排水樋門	石狩川	富良野川	富良野出張所	1994	20	2010	2	呑口 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
第1号排水樋門	石狩川	富良野川	富良野出張所	1987	27	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵 吐口
北24号排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1993	21	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
北23号排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1994	20	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
北21号排水樋門	石狩川	富良野川	富良野出張所	1987	27	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
合力排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1984	30	2009	2	管理橋 巻上機 防護柵
中央排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1983	31	2009	2	巻上機 管理橋

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
成田排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1978	36	2009	2	管理橋 巻上機
殿山排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1978	36	2009	2	操作台 吐口
木村排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1977	37	2009	2	門柱 操作台 吐口
宮下排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1976	38	2009	2	管理橋 巻上機
中井排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1976	38	2009	2	管理橋
横山排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1976	38	2009	2	門扉 管理橋
中川排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1976	38	2009	2	操作台 管理橋
松本排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1974	40	2009	2	門柱 操作台 管理橋
小西排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1975	39	2009	2	操作台
甘利排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1975	39	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 門柱 防護柵 呑口
林排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1974	40	2009	2	戸当たり 巻上機 管理橋 門扉
由波排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1974	40	2008	2	函体
腰本排水樋門	石狩川	富良野川	富良野出張所	1978	36	2008	2	吐口
尾井排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1973	41	2008	2	戸当たり
第3杉原排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1992	22	2010	2	函体 巻上機 管理橋 防護柵
杉原第2排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1991	23	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
杉原排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1992	22	2009	2	巻上機 管理橋 防護柵
久保第2排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1991	23	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
山田排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1992	22	2009	2	操作台 管理橋 防護柵
川崎排水樋門	石狩川	富良野川	富良野出張所	1991	23	2009	2	巻上機
青山排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1991	23	2009	2	管理橋 防護柵
五十嵐排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1991	23	2009	2	巻上機 管理橋 防護柵
基線川排水樋門	石狩川	富良野川	富良野出張所	1989	25	2009	2	巻上機 操作台 管理橋 吐口
原野排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1985	29	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
大竹口排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1973	41	2008	2	戸当たり 管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
小川排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1974	40	2008	2	戸当たり
林排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1972	42	2008	2	函体 管理橋
松本排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1972	42	2008	2	戸当たり 管理橋 操作台
小林排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1972	42	2008	2	戸当たり 管理橋
寺脇排水樋管	石狩川	富良野川	富良野出張所	1972	42	2008	2	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機
反布排水樋門	石狩川	富良野川	富良野出張所	1971	43	2008	2	門柱 操作台 戸当たり 管理橋 吐口
学田北排水樋門	石狩川	富良野川	富良野出張所	1994	20	2009	2	巻上機 操作台 管理橋
頭無川排水樋門	石狩川	富良野川	富良野出張所	1991	23	2009	2	巻上機 管理橋
第11号排水樋管	石狩川	奈江川	富良野出張所	2000	14	2010	3	呑口 門柱 操作台
平田排水樋門	石狩川	奈江川	富良野出張所	1996	18	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
第7号橋上流排水樋管	石狩川	奈江川	富良野出張所	2000	14	2010	3	呑口
日の出排水樋管	石狩川	奈江川	富良野出張所	1963	51	2011	3	函体 門扉 戸当たり 門柱 操作台 巻上機 呑口
東第4号排水樋管	石狩川	空知川	富良野出張所	1995	19	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
会館裏排水樋管	石狩川	空知川	富良野出張所	1999	15	2010	3	巻上機 呑口
更生排水樋管	鶴川	パンケシュル川	富良野出張所	1968	46	2010	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 函体 巻上機 門柱 呑口 吐口
東6線排水樋門	石狩川	布礼別川	富良野出張所	1978	36	2010	2	函体 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
布礼別右岸第1号排水樋管	石狩川	布礼別川	富良野出張所	1972	42	2010	2	門扉 管理橋 巻上機 門柱 防護柵
布礼別右岸第2号排水樋管	石狩川	布礼別川	富良野出張所	1972	42	2010	2	巻上機 門柱 操作台 管理橋
第1号排水樋管	石狩川	布礼別川	富良野出張所	1965	49	2010	2	門扉 戸当たり 函体 巻上機 門柱 操作台
宮本排水樋門	石狩川	布礼別川	富良野出張所	1986	28	2010	2	門扉 戸当たり 管理橋 函体 巻上機 操作台 防護柵 呑口 吐口
木全排水樋管	石狩川	コロコニウシベツ川	富良野出張所	1998	16	2010	2	巻上機 操作台 管理橋 防護柵
駅前排水樋管	鶴川	鶴川	富良野出張所	2000	14	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
伊藤排水樋管	石狩川	川松沢川	富良野出張所	1991	23	2010	2	門柱 操作台
早坂2号樋管	石狩川	川松沢川	富良野出張所	1991	23	2010	2	巻上機 操作台 吐口
岩淵2号樋管	石狩川	川松沢川	富良野出張所	1991	23	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
第1号排水樋管	天塩川	美深パンケ川	美深出張所	2003	11	2010	3	吐口
第1号樋管	天塩川	ニオ川	美深出張所	1998	16	2010	3	門柱 巻上機 管理橋 防護柵
第2号樋管	天塩川	ニオ川	美深出張所	1999	15	2010	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
頓別坊川排水樋門	天塩川	頓別坊川	美深出張所	1982	32	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第4号排水樋門	天塩川	雄木禽川	美深出張所	1971	43	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 門柱 操作台 吐口
第1号排水樋管	天塩川	雄木禽川	美深出張所	2002	12	2010	3	函体 巻上機 操作台 呑口 吐口
第2号排水樋管	天塩川	雄木禽川	美深出張所	2002	12	2010	3	函体
第3号排水樋門	天塩川	雄木禽川	美深出張所	1961	53	2010	3	函体 戸当たり 操作台 門扉 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
第4号排水樋管	天塩川	雄木禽川	美深出張所	2000	14	2010	3	呑口 函体 操作台 吐口
第8号排水樋門	天塩川	雄木禽川	美深出張所	1966	48	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 吐口
第9号排水樋管	天塩川	雄木禽川	美深出張所	2002	12	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
第7号排水樋管	天塩川	雄木禽川	美深出張所	1990	24	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
オキキン第2排水樋門	天塩川	雄木禽川	美深出張所	2002	12	2010	3	函体 呑口
川端排水樋管	天塩川	十二線川	美深出張所	1973	41	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
田中排水樋管	天塩川	十二線川	美深出張所	1976	38	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口
増田排水樋管(左)	天塩川	十二線川	美深出張所	1977	37	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
高橋排水樋管	天塩川	十二線川	美深出張所	1979	35	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
橋本排水樋管	天塩川	十二線川	美深出張所	1979	35	2010	3	函体 巻上機 管理橋 防護柵
南排水樋管	天塩川	十二線川	美深出張所	1979	35	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
亀淵排水樋管	石狩川	十二線川	富良野出張所	1982	32	2010	3	戸当たり 管理橋 門扉 巻上機 操作台 防護柵
第5号排水樋管	石狩川	十二線川	富良野出張所	1966	48	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 函体 門柱 操作台
渡部排水樋門	天塩川	ペンケニウブ川	美深出張所	2002	12	2007	3	函体
中村排水樋管	天塩川	ペンケニウブ川	美深出張所	1978	36	2010	3	戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 呑口
仲本排水樋門	天塩川	ペンケニウブ川	美深出張所	1975	39	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
第1号排水樋管	天塩川	新美深川	美深出張所	1989	25	2010	3	戸当たり 巻上機 防護柵

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔旭川建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
第2号排水樋管	天塩川	新美深川	美深出張所	1990	24	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
泉排水樋管	天塩川	智恵文川	美深出張所	1986	28	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
山本排水樋管	天塩川	智恵文川	美深出張所	1981	33	2010	3	函体 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
第2山本排水樋管	天塩川	智恵文川	美深出張所	1983	31	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
斉藤排水樋管	天塩川	智恵文川	美深出張所	1981	33	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
智恵文川左岸排水樋門	天塩川	智恵文川	美深出張所	1975	39	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
智恵文十線排水樋管	天塩川	智恵文川	美深出張所	1966	48	2010	3	門扉 巻上機 管理橋 吐口 函体 戸当たり 門柱 操作台 防護柵 呑口
大石排水樋管	天塩川	智恵文川	美深出張所	1983	31	2010	2	戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵
松本排水樋管	天塩川	智恵文川	美深出張所	1990	24	2010	2	戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋
伊藤排水樋管	天塩川	智恵文川	美深出張所	1986	28	2010	2	戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口
第2号排水樋管	天塩川	智恵文川	美深出張所	1982	32	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋
山本第3排水樋管	天塩川	智恵文川	美深出張所	1992	22	2010	3	門柱 巻上機 管理橋 防護柵
智恵文川十線排水樋門	天塩川	智恵文川	美深出張所	2001	13	2010	2	函体 門柱 管理橋 呑口
竹田排水樋管	天塩川	西村川	美深出張所	1977	37	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
柳原排水樋管	天塩川	西村川	美深出張所	1976	38	2010	3	管理橋 函体 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 防護柵 呑口 吐口
北野排水樋管	天塩川	西村川	美深出張所	1974	40	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
南原排水樋管	天塩川	西村川	美深出張所	1974	40	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
有利里川第8号排水樋管	天塩川	有利里川	美深出張所	2003	11	2010	3	函体 管理橋 防護柵 呑口
瑞穂3号排水樋管	天塩川	有利里川	美深出張所	2003	11	2010	3	函体 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
瑞穂9号排水樋門	天塩川	有利里川	美深出張所	2003	11	2010	3	門柱 吐口 操作台 管理橋 防護柵 呑口
有利里川第2排水樋門	天塩川	有利里川	美深出張所	1979	35	2008	3	操作台
瑞穂第4号排水樋門	天塩川	有利里川	美深出張所	2003	11	2010	3	函体 門柱 呑口 吐口
第6号排水樋門	天塩川	有利里川	美深出張所	2003	11	2010	2	函体 門柱 呑口 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔留萌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
第1号取水樋門	永寿川	永寿川	事業課	1976	38	2010	3	函体 管理橋
松並樋函	信砂川	信砂川	事業課	1988	26	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
下山排水樋管	信砂川	信砂川	事業課	1990	24	2010	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
土田排水樋門	信砂川	信砂川	事業課	1990	24	2009	2	門扉 巻上機
横木排水樋門	信砂川	信砂川	事業課	1990	24	2009	2	門扉 戸当たり 操作台 防護柵
石岡排水樋管	信砂川	信砂川	事業課	1990	24	2010	3	巻上機 管理橋
第一号樋管	留萌川	バンゴベ川	事業課	1992	22	2007	3	管理橋
第二号樋管工	留萌川	バンゴベ川	事業課	1996	18	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第三号樋管工	留萌川	バンゴベ川	事業課	1997	17	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
第四号樋管工	留萌川	バンゴベ川	事業課	1998	16	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵 呑口
住吉樋門	小平薬川	小平薬川	事業課	1988	26	2009	3	門扉 戸当たり 操作台 防護柵
一号樋管	小平薬川	小平薬川	事業課	1978	36	2007	3	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 吐口
二号樋管	小平薬川	小平薬川	事業課	1978	36	2007	3	戸当たり 門柱 管理橋
第3号樋管	小平薬川	小平薬川	事業課	1977	37	2007	3	門柱 管理橋 門扉 戸当たり 吐口
第六号ひ門	小平薬川	小平薬川	事業課	1980	34	2007	3	管理橋 戸当たり 防護柵 吐口
6号の1	小平薬川	小平薬川	事業課	1982	32	2007	3	門扉 管理橋 防護柵 戸当たり 巻上機
7号樋門	小平薬川	小平薬川	事業課	1989	25	2007	3	呑口 管理橋 吐口
第8号排水樋門	小平薬川	小平薬川	事業課	1986	28	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
第8の1号排水樋門	小平薬川	小平薬川	事業課	1985	29	2008	3	戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
九号ひ門	小平薬川	小平薬川	事業課	1987	27	2008	3	管理橋 吐口
第10号樋函工	小平薬川	小平薬川	事業課	1976	38	2009	3	吐口 門柱 函体 管理橋
第24号排水樋管	小平薬川	小平薬川	事業課	1974	40	2009	3	函体 操作台 門扉 戸当たり 門柱 管理橋 吐口
第二十六号樋門	小平薬川	小平薬川	事業課	1980	34	2009	3	吐口 門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
住吉排水樋門	小平薬川	小平薬川	事業課	1987	27	2010	3	函体 管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 呑口 吐口
原排水樋管	小平薬川	小平薬川	事業課	1988	26	2007	3	戸当たり 巻上機 管理橋 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔留萌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
佐々木排水樋管	小平薬川	小平薬川	事業課	1988	26	2007	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機
吉本排水樋管	小平薬川	小平薬川	事業課	1988	26	2007	3	管理橋
小谷地先上流樋管	小平薬川	小平薬川	事業課	1992	22	2008	3	戸当たり 吐口
山崎地先下流樋門	小平薬川	小平薬川	事業課	1994	20	2008	3	吐口
関口地先下流樋管	小平薬川	小平薬川	事業課	1994	20	2008	3	門柱
関口地先上流樋管	小平薬川	小平薬川	事業課	1994	20	2008	3	吐口
西地先下流樋管工	小平薬川	小平薬川	事業課	1995	19	2008	3	巻上機
西地先上流樋管工	小平薬川	小平薬川	事業課	1995	19	2008	3	巻上機
小林地先樋管工	小平薬川	小平薬川	事業課	1995	19	2009	3	戸当たり 防護柵
土肥地先樋管工	小平薬川	小平薬川	事業課	1995	19	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
22号排水樋管	小平薬川	小平薬川	事業課	1995	19	2009	3	操作台 吐口
西地先樋管	小平薬川	小平薬川	事業課	1996	18	2009	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
福島地先樋門	小平薬川	小平薬川	事業課	1996	18	2009	3	呑口 函体 巻上機
丸岡樋管	小平薬川	小平薬川	事業課	2001	13	2009	3	巻上機
原田2号排水樋門	小平薬川	小平薬川	事業課	2003	11	2009	3	吐口
山本排水樋管	小平薬川	小平薬川	事業課	2003	11	2010	3	防護柵
一号ひ門	小平薬川	折真布川	事業課	1980	34	2008	3	吐口
二号樋門	小平薬川	折真布川	事業課	1980	34	2008	3	戸当たり
西地先樋管上流	小平薬川	折真布川	事業課	1993	21	2008	3	門扉 巻上機
関口地先樋管	小平薬川	折真布川	事業課	1993	21	2008	3	防護柵
武田地先上流樋門	小平薬川	桑増川	事業課	1994	20	2010	3	門扉 戸当たり 吐口
小松地先下流樋管	小平薬川	桑増川	事業課	1995	19	2010	3	門扉 巻上機 管理橋 吐口
小松地先上流樋管	小平薬川	桑増川	事業課	1995	19	2010	3	巻上機 吐口
西地先樋管	小平薬川	ポン沖内沢川	事業課	1996	18	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
福嶋地先樋管	小平薬川	ポン沖内沢川	事業課	1996	18	2010	3	巻上機 呑口

先行補修する樋門の集計表

〔留萌建設管理部〕

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
第1号排水樋管	温寧川	温寧川	事業課	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機
3号樋管	温寧川	温寧川	事業課	1973	41	2010	3	門扉 戸当たり 操作台 吐口
4号樋管	温寧川	温寧川	事業課	1972	42	2010	3	戸当たり 函体 門扉 巻上機 呑口 吐口
5号樋管	温寧川	温寧川	事業課	1973	41	2010	3	門扉 戸当たり 操作台 吐口
6号樋管	温寧川	温寧川	事業課	1973	41	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 吐口
7号樋管	温寧川	温寧川	事業課	1975	39	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 呑口
8号樋管	温寧川	温寧川	事業課	1975	39	2010	2	函体 門扉 戸当たり
第9号排水樋門	温寧川	温寧川	事業課	1975	39	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵 吐口
No.3排水樋管工	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	2004	10	2010	3	呑口
排水樋管工(中島地先)	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	2003	11	2010	3	吐口
二股橋上流伊藤樋管(上流)	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	1999	15	2010	3	門扉 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口
上平一号樋門	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	1990	24	2007	3	門扉 巻上機 管理橋
上平二号樋門	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	1990	24	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
第一修栄橋下流樋門	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	1993	21	2007	3	管理橋
金刀比羅橋下流排水樋管	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	1967	47	2007	3	門柱 管理橋 吐口 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
福田樋函	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	1979	35	2007	2	管理橋 函体 門扉 戸当たり 巻上機 吐口
長島三号樋管	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	1991	23	2007	2	管理橋
長島四号樋管	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	1990	24	2007	2	巻上機 管理橋
第3修栄橋下流排水樋門	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	1978	36	2007	3	管理橋 函体 門扉 戸当たり 吐口
堀樋門	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	1994	20	2007	3	函体 門扉 巻上機
長嶋排水樋門	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	1977	37	2007	3	門柱 防護柵 函体 門扉 戸当たり 呑口 吐口
西樋管	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	1995	19	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
伊藤樋管	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	1995	19	2007	3	戸当たり 巻上機 管理橋
鈴木樋管	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	1994	20	2007	3	巻上機
太田樋管	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	1994	20	2007	3	戸当たり 巻上機 管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔留萌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
案校樋管	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	1995	19	2008	3	門扉 管理橋 吐口
柴田樋門	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	1995	19	2008	3	門柱 操作台 吐口
二股橋上流伊藤樋管	古丹別川	古丹別川	羽幌出張所	1996	18	2011	3	門扉 門柱 管理橋 呑口
佐武樋管	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	2004	10	2010	3	操作台
佐武樋門	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	2004	10	2010	3	函体 操作台 呑口
尾泉樋門	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	2003	11	2010	3	函体
松谷樋管工	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	2003	11	2010	3	呑口
九重橋上流3号排水樋管	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	1999	15	2010	3	函体
九重橋上流1号樋門	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	1999	15	2010	3	門柱 管理橋 防護柵
清水樋管	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	1995	19	2007	2	戸当たり 巻上機 管理橋
菊地ひ管	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	1981	33	2008	2	門扉 門柱 操作台 吐口
池田ひ管	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	1988	26	2008	2	門扉 門柱
新宮ひ管	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	1987	27	2008	2	操作台 呑口
柴田樋管	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	1993	21	2008	2	門柱 吐口
南出樋門	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	1993	21	2008	2	戸当たり 門柱 管理橋 吐口
古丹別南樋門	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	1994	20	2008	2	吐口
古中樋函	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	1983	31	2008	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 呑口 吐口
柴田樋門	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	1995	19	2008	2	吐口
大川排水樋門	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	1981	33	2008	3	函体 門扉 戸当たり 呑口 吐口
柴田上流樋門	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	1996	18	2008	3	戸当たり 吐口
後藤樋管	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	1987	27	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
伊藤排水樋管	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	1997	17	2010	3	函体 門扉 管理橋
村上排水樋管	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	1997	17	2010	3	巻上機 管理橋
清水排水樋門	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	1995	19	2010	3	操作台 管理橋 吐口
九重橋上流二号排水樋管	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	1998	16	2010	3	管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔留萌建設管理部〕

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
森排水樋管	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	2000	14	2010	3	門柱
小林排水樋管	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	2001	13	2010	3	門扉 呑口
川森樋門	古丹別川	三毛別川	羽幌出張所	2002	12	2010	3	門柱 管理橋
中山排水樋門	羽幌川	羽幌川	羽幌出張所	1973	41	2010	3	操作台 吐口 函体 戸当たり 管理橋 防護柵 呑口
野田ひ門	羽幌川	羽幌川	羽幌出張所	1978	36	2010	3	操作台 防護柵 函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱
上坂樋管	羽幌川	羽幌川	羽幌出張所	1979	35	2010	3	函体 門扉 巻上機 防護柵 呑口 吐口
和田排水樋管	羽幌川	羽幌川	羽幌出張所	1975	39	2010	3	呑口 操作台 函体 管理橋 吐口
和田上流排水樋管	羽幌川	羽幌川	羽幌出張所	1997	17	2010	3	管理橋 防護柵 呑口
国道橋上流排水樋管	築別川	築別川	羽幌出張所	1972	42	2010	3	門扉 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 函体 巻上機 門柱
鉄道橋上流排水樋管	築別川	築別川	羽幌出張所	1972	42	2010	3	操作台 管理橋 門扉 戸当たり 門柱 呑口 吐口
竹内排水樋門	築別川	築別川	羽幌出張所	1966	48	2010	2	操作台 防護柵 函体 門扉 戸当たり 管理橋 呑口 吐口
増田排水ひ門	築別川	築別川	羽幌出張所	1985	29	2010	3	函体 管理橋 門扉 戸当たり 操作台 呑口 吐口
塚辺排水樋管	築別川	築別川	羽幌出張所	1970	44	2010	3	戸当たり 操作台 防護柵 門扉 門柱 管理橋 吐口
左一号排水樋門	築別川	チライベツ川	羽幌出張所	1992	22	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱
一号樋門	築別川	チライベツ川	羽幌出張所	1990	24	2010	3	門扉 門柱
六線樋門	築別川	チライベツ川	羽幌出張所	1989	25	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 防護柵
二号樋管	築別川	チライベツ川	羽幌出張所	1990	24	2010	3	管理橋 門扉 巻上機 防護柵
七線樋管	築別川	チライベツ川	羽幌出張所	1989	25	2010	3	門扉 門柱 管理橋 吐口
定舎右排水樋管	築別川	チライベツ川	羽幌出張所	1991	23	2010	3	防護柵 巻上機
定舎左排水樋管	築別川	チライベツ川	羽幌出張所	1991	23	2010	3	門扉 巻上機
八線排水樋管	築別川	チライベツ川	羽幌出張所	1993	21	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
南部排水樋管	築別川	チライベツ川	羽幌出張所	1993	21	2010	3	函体 巻上機 操作台 防護柵
坪江ひ管	セタキナイ川	セタキナイ川	羽幌出張所	1987	27	2010	3	函体 門扉 門柱
江端一号排水樋管	セタキナイ川	セタキナイ川	羽幌出張所	1989	25	2010	2	門扉 戸当たり 門柱 防護柵
江端二号排水樋管	セタキナイ川	セタキナイ川	羽幌出張所	1989	25	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 防護柵 呑口

・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
 ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
 ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
 ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

先行補修する樋門の集計表

〔留萌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
伊藤排水樋管	セタキナイ川	セタキナイ川	羽幌出張所	1989	25	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵
山口排水樋管	セタキナイ川	セタキナイ川	羽幌出張所	1989	25	2010	3	巻上機
澤田一号排水樋管	セタキナイ川	セタキナイ川	羽幌出張所	1989	25	2010	3	巻上機 門柱
澤田二号排水樋管	セタキナイ川	セタキナイ川	羽幌出張所	1989	25	2010	2	巻上機
高木一号排水樋管	セタキナイ川	セタキナイ川	羽幌出張所	1990	24	2010	3	戸当たり 巻上機 防護柵
高木二号排水樋管	セタキナイ川	セタキナイ川	羽幌出張所	1990	24	2010	3	巻上機 吐口
武田樋管	オタコシベツ川	オタコシベツ川	遠別出張所	1977	37	2010	3	管理橋 門扉 巻上機 門柱 防護柵 吐口
1号樋管(歌越地区)	オタコシベツ川	オタコシベツ川	遠別出張所	2001	13	2010	3	管理橋
2号樋管(歌越地区)	オタコシベツ川	オタコシベツ川	遠別出張所	2002	12	2010	3	管理橋
中央樋門	遠別川	遠別川	遠別出張所	1979	35	2010	3	函体 戸当たり 吐口 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
大原樋門	遠別川	遠別川	遠別出張所	1972	42	2008	3	操作台 吐口
金子樋管	遠別川	遠別川	遠別出張所	1986	28	2010	3	戸当たり
酒井樋門	遠別川	遠別川	遠別出張所	1973	41	2008	3	操作台 管理橋 吐口
共栄1号	遠別川	遠別川	遠別出張所	1976	38	2008	3	操作台 呑口 吐口
南山樋門	遠別川	遠別川	遠別出張所	1975	39	2008	3	門柱 呑口
山口樋門	遠別川	遠別川	遠別出張所	1983	31	2010	3	門扉 函体 戸当たり 門柱 操作台 管理橋
塚原樋門	遠別川	遠別川	遠別出張所	1987	27	2010	3	函体 門扉 管理橋
本町樋管	遠別川	遠別川	遠別出張所	1980	34	2010	2	管理橋 操作台 防護柵
吉田ひ管	遠別川	遠別川	遠別出張所	1981	33	2010	3	管理橋 吐口
鈴木ひ門	遠別川	遠別川	遠別出張所	1985	29	2010	3	函体 管理橋 吐口
門野ひ門	遠別川	遠別川	遠別出張所	1982	32	2010	3	吐口 函体 巻上機 操作台 管理橋
遠別ひ管	遠別川	遠別川	遠別出張所	1982	32	2007	2	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 門柱
若葉ひ管	遠別川	遠別川	遠別出張所	1985	29	2010	3	管理橋 門扉
久光樋管	遠別川	遠別川	遠別出張所	1985	29	2010	3	管理橋 吐口
小林ひ門	遠別川	遠別川	遠別出張所	1985	29	2010	3	管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔留萌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
小森ひ門	遠別川	遠別川	遠別出張所	1985	29	2010	3	函体
南部樋管	遠別川	遠別川	遠別出張所	1989	25	2010	3	門扉 操作台
共栄第一号樋管	遠別川	遠別川	遠別出張所	1978	36	2011	3	門扉 管理橋 巻上機 防護柵
小山樋管	遠別川	遠別川	遠別出張所	1990	24	2010	3	管理橋
力樋門	遠別川	遠別川	遠別出張所	1991	23	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 呑口
1号樋管	遠別川	遠別川	遠別出張所	1998	16	2010	3	巻上機 操作台
2号樋管	遠別川	遠別川	遠別出張所	1998	16	2010	3	函体 門柱 管理橋
4号樋函	遠別川	遠別川	遠別出張所	1999	15	2009	3	巻上機
7号樋門	遠別川	遠別川	遠別出張所	2000	14	2010	3	函体
8号樋管	遠別川	遠別川	遠別出張所	2000	14	2010	3	呑口
10号樋門	遠別川	遠別川	遠別出張所	2000	14	2010	3	呑口
11号樋函	遠別川	遠別川	遠別出張所	2001	13	2010	3	呑口 吐口 函体 防護柵
小森第二樋門	遠別川	遠別川	遠別出張所	1987	27	2010	2	戸当たり 門扉
小林樋管	遠別川	遠別川	遠別出張所	1986	28	2010	3	戸当たり
東野樋門	遠別川	遠別川	遠別出張所	1954	60	2010	3	戸当たり 門柱 操作台 管理橋 函体 門扉 巻上機 呑口 吐口
守谷樋管	ウツツ川	ウツツ川	遠別出張所	1979	35	2008	3	防護柵 操作台 管理橋
渡部排水樋門	ウツツ川	ウツツ川	遠別出張所	1979	35	2008	3	防護柵 操作台 管理橋
渡部二号樋門	ウツツ川	ウツツ川	遠別出張所	1980	34	2008	3	防護柵 管理橋 門扉 門柱 操作台
渡部樋管	ウツツ川	ウツツ川	遠別出張所	1993	21	2010	2	吐口
橋本排水樋管	ウツツ川	ウツツ川	遠別出張所	1995	19	2010	3	巻上機 吐口
SP1765樋管工	ウツツ川	ウツツ川	遠別出張所	1991	23	2010	3	門扉 吐口
一号樋管	ウツツ川	ピシュクシュウツナイ川	遠別出張所	1980	34	2010	3	管理橋 門柱
二号樋管	ウツツ川	ピシュクシュウツナイ川	遠別出張所	1981	33	2010	3	門扉 管理橋 防護柵
三号樋管	ウツツ川	ピシュクシュウツナイ川	遠別出張所	1982	32	2010	3	函体 門柱 管理橋 防護柵
村林樋門	ウツツ川	ピシュクシュウツナイ川	遠別出張所	1989	25	2010	3	管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔留萌建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位(部材)
新川1号樋管	天塩川	ロクシナイ川	遠別出張所	1991	23	2010	2	巻上機 門柱 吐口
新川2号樋管	天塩川	ロクシナイ川	遠別出張所	1991	23	2010	3	管理橋 防護柵 吐口
今野樋管	天塩川	雄信内川	遠別出張所	1969	45	2007	2	管理橋 門柱 呑口 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵 吐口
吉田樋管	天塩川	雄信内川	遠別出張所	1972	42	2007	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 防護柵
仁木樋門	天塩川	雄信内川	遠別出張所	1979	35	2007	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 防護柵
樽山樋門	天塩川	雄信内川	遠別出張所	1979	35	2010	3	函体 管理橋 巻上機 門柱 防護柵 呑口 吐口
佐藤樋門	天塩川	雄信内川	遠別出張所	1979	35	2007	3	巻上機 管理橋 防護柵
万保樋門	天塩川	雄信内川	遠別出張所	1978	36	2007	3	函体 門扉 管理橋 防護柵
鹿野排水樋管	天塩川	雄信内川	遠別出張所	1970	44	2010	3	門柱 呑口 吐口 戸当たり 操作台 防護柵 函体 巻上機 管理橋
高橋排水樋門	天塩川	雄信内川	遠別出張所	1971	43	2007	3	函体 戸当たり 巻上機 門柱 防護柵
山本樋函	天塩川	雄信内川	遠別出張所	1980	34	2007	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
山本ひ門	天塩川	雄信内川	遠別出張所	1984	30	2007	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵 吐口
斉藤樋門	天塩川	雄信内川	遠別出張所	1969	45	2007	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 防護柵 吐口
田辺ひ門	天塩川	雄信内川	遠別出張所	1984	30	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵 吐口
仁木ひ門	天塩川	雄信内川	遠別出張所	1988	26	2010	3	戸当たり 巻上機 吐口
大沼樋函	天塩川	雄信内川	遠別出張所	1987	27	2010	2	防護柵 戸当たり 管理橋
阿部樋管	天塩川	雄信内川	遠別出張所	1993	21	2010	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
安田排水樋門	天塩川	雄信内川	遠別出張所	1995	19	2007	3	函体 巻上機 管理橋 吐口
木村樋門	天塩川	雄信内川	遠別出張所	1954	60	2010	3	吐口 函体 戸当たり 巻上機 管理橋 門扉 門柱 操作台 呑口

先行補修する樋門の集計表

〔稚内建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
幌延三号樋門	天塩川	パンケオポツペ川	事業課	1977	37	2010	3	函体 呑口 吐口 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵
幌延四号樋門	天塩川	パンケオポツペ川	事業課	1983	31	2009	3	戸当たり 巻上機 門扉 操作台 管理橋 防護柵
森本1号樋管	天塩川	ベンケオポツペ川	事業課	1969	45	2008	3	管理橋 門扉 戸当たり
横川1号樋門	天塩川	ベンケオポツペ川	事業課	2002	12	2010	3	函体 吐口
高橋樋函	天塩川	ベンケオポツペ川	事業課	1978	36	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
横峰樋管	天塩川	ベンケオポツペ川	事業課	1991	23	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋
堀樋管	天塩川	ベンケオポツペ川	事業課	1991	23	2010	3	管理橋 防護柵
昇排水樋管	天塩川	ベンケオポツペ川	事業課	1992	22	2010	3	門扉 管理橋 防護柵
上幌延排水樋管	天塩川	ベンケオポツペ川	事業課	1992	22	2010	3	管理橋 防護柵
松下排水樋管	天塩川	ベンケオポツペ川	事業課	1979	35	2010	3	門柱 管理橋 吐口
横川二号樋管	天塩川	ベンケオポツペ川	事業課	1981	33	2010	3	防護柵 門扉 巻上機 管理橋 呑口
幌延6号樋門	天塩川	ベンケオートマップ川	事業課	1980	34	2010	3	函体 門扉 巻上機 管理橋 防護柵
安牛一号樋門	天塩川	ベンケオートマップ川	事業課	1971	43	2010	3	函体 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
幌延7号樋管	天塩川	ベンケオートマップ川	事業課	1974	40	2010	3	函体 防護柵 巻上機 管理橋
目黒樋管	天塩川	ベンケオートマップ川	事業課	1980	34	2010	3	函体 管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 防護柵
安牛樋門	天塩川	ベンケオートマップ川	事業課	1980	34	2010	3	函体 呑口 吐口 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
佐々木排水樋管	天塩川	パンケオートマップ川	事業課	1992	22	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
佐々木2号排水樋管	天塩川	パンケオートマップ川	事業課	1994	20	2010	3	函体 門扉 巻上機 管理橋 防護柵
相沢排水樋管	天塩川	パンケオートマップ川	事業課	1994	20	2010	3	巻上機 管理橋
相沢2号排水樋管	天塩川	パンケオートマップ川	事業課	1994	20	2010	3	巻上機 防護柵 呑口
相沢2号樋管	天塩川	パンケオートマップ川	事業課	1995	19	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
幌延八号樋管	天塩川	パンケオートマップ川	事業課	1979	35	2008	3	戸当たり
大岩樋管	天塩川	ヌブカナイ川	事業課	1980	34	2008	3	防護柵
石崎樋管	天塩川	ヌブカナイ川	事業課	1980	34	2008	3	門柱 吐口
筒井樋管	天塩川	ヌブカナイ川	事業課	1978	36	2008	3	防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔稚内建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
右岸二号下流樋管	天塩川	ヌブカナイ川	事業課	1965	49	2008	3	戸当たり 巻上機 門扉 門柱 管理橋 防護柵 吐口
左岸二号樋管	天塩川	ヌポロマポロ川	事業課	1963	51	2007	3	門扉 巻上機 門柱
ヌポロ左岸二号樋門	天塩川	ヌポロマポロ川	事業課	1971	43	2007	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
ヌポロマポロ右岸一号樋門	天塩川	ヌポロマポロ川	事業課	1971	43	2007	3	門柱 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
ヌポロマポロ右岸二号樋門	天塩川	ヌポロマポロ川	事業課	1972	42	2007	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
佐々木樋管	天塩川	一線川	事業課	1963	51	2007	3	門柱 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
土居1号樋管	天塩川	ケナシポロ川	事業課	1971	43	2008	3	門扉 管理橋 防護柵 操作台
土居2号樋管	天塩川	ケナシポロ川	事業課	1971	43	2008	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 門柱 操作台 呑口 吐口
卯子沢樋管	天塩川	ケナシポロ川	事業課	1979	35	2008	3	管理橋 防護柵
高橋樋管	天塩川	ケナシポロ川	事業課	1977	37	2008	3	管理橋
ケナシポロ川樋門	増幌川	ケナシポロ川	事業課	1985	29	2010	3	巻上機 操作台 管理橋 防護柵
別府樋管	天塩川	十四線川	事業課	1978	36	2008	3	戸当たり 門柱 操作台 管理橋
第11号樋門	猿払川	宗谷濁川	事業課	1992	22	2007	3	吐口
第13号樋門(新濁川橋上流左岸樋門)	猿払川	宗谷濁川	事業課	2003	11	2010	3	吐口 管理橋
藤原地先樋門	猿払川	狩別川	事業課	1980	34	2007	3	門柱 戸当たり
鈴木樋門	猿払川	狩別川	事業課	1974	40	2010	3	函体 巻上機 管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 呑口 吐口
大武樋門	猿払川	狩別川	事業課	1972	42	2010	3	函体 吐口 巻上機 操作台 管理橋 戸当たり 防護柵 呑口
田川樋管	猿払川	狩別川	事業課	1986	28	2007	3	巻上機 管理橋 吐口
高橋樋門	猿払川	狩別川	事業課	1963	51	2010	3	吐口 函体 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 門扉
菊地樋管	猿払川	狩別川	事業課	1982	32	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵 呑口 吐口 操作台 管理橋
落合樋門	猿払川	狩別川	事業課	1967	47	2010	3	函体 門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 巻上機 門柱 操作台 吐口
ニタチナイ樋門	猿払川	狩別川	事業課	1965	49	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵 呑口 吐口
三浦樋門	猿払川	狩別川	事業課	1971	43	2010	3	管理橋 防護柵 呑口 吐口 門扉 戸当たり 巻上機
猿払樋管	猿払川	狩別川	事業課	1971	43	2010	3	呑口 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
小倉樋門	猿払川	狩別川	事業課	1970	44	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 巻上機 防護柵 呑口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔稚内建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
菊池第2樋管	猿払川	狩別川	事業課	1995	19	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
加藤樋管	猿払川	狩別川	事業課	1971	43	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第10号樋管	猿払川	猿払川	事業課	1993	21	2007	3	吐口
第9号樋管	猿払川	猿払川	事業課	1993	21	2007	3	吐口
第4号樋門(新猿払橋下流左岸樋門)	猿払川	猿払川	事業課	1990	24	2007	3	巻上機
第2号樋門(猿払橋上流左岸樋門)	猿払川	猿払川	事業課	1990	24	2007	3	巻上機
第1号樋門(浜猿払樋門)	猿払川	猿払川	事業課	1990	24	2009	3	巻上機 管理橋
佐々木地先樋門	猿骨川	エコベ川	事業課	1977	37	2010	3	函体 巻上機 門扉 戸当たり 吐口
小俣樋門	猿骨川	エコベ川	事業課	1963	51	2010	3	函体 吐口 戸当たり 操作台 防護柵 呑口 門扉 巻上機 門柱
成松樋門	猿骨川	エコベ川	事業課	1965	49	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 門柱
猿骨右岸樋門	猿骨川	猿骨川	事業課	1964	50	2010	3	門扉 防護柵 函体 戸当たり 巻上機 呑口 吐口
猿骨左岸樋門	猿骨川	猿骨川	事業課	1964	50	2010	3	門扉 戸当たり 防護柵 函体 巻上機
1号橋上流樋管	猿骨川	猿骨川	事業課	1984	30	2010	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
1号橋下流樋門	猿骨川	猿骨川	事業課	1966	48	2010	3	管理橋 防護柵 門扉 巻上機 門柱
タンネベナイ樋管	猿骨川	猿骨川	事業課	1984	30	2010	3	管理橋 門扉 巻上機 防護柵 呑口 吐口
合流点樋門	猿骨川	猿骨川	事業課	1965	49	2010	3	函体 門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 呑口 巻上機
佐藤地先樋管	猿骨川	猿骨川	事業課	1981	33	2010	3	巻上機 門柱 管理橋
エサンベ樋管工	猿骨川	猿骨川	事業課	1977	37	2010	3	巻上機 門柱 管理橋
本間樋門	鬼志別川	鬼志別川	事業課	1981	33	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 呑口
内田地先樋管	鬼志別川	鬼志別川	事業課	1995	19	2010	3	巻上機 防護柵 吐口
新柳樋管	鬼志別川	鬼志別川	事業課	1978	36	2010	3	函体 巻上機 防護柵 吐口
佐々木樋門	鬼志別川	鬼志別川	事業課	1982	32	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 吐口
管地先樋門	鬼志別川	鬼志別川	事業課	1982	32	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
2号支線樋管	鬼志別川	鬼志別川	事業課	1983	31	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機
船木地先樋管	鬼志別川	鬼志別川	事業課	1983	31	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機

先行補修する樋門の集計表

〔稚内建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
土田第2樋管	鬼志別川	鬼志別川	事業課	1981	33	2007	3	吐口 門扉
土田第3樋門	鬼志別川	鬼志別川	事業課	1983	31	2007	3	管理橋 防護柵 吐口
土田地先樋門	鬼志別川	鬼志別川	事業課	1981	33	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
公民館地先樋管	鬼志別川	鬼志別川	事業課	1976	38	2007	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
浜鬼志別海岸樋管	鬼志別川	鬼志別川	事業課	1978	36	2007	2	戸当たり 防護柵 吐口
営林署地先樋門	鬼志別川	鬼志別川	事業課	2000	14	2007	2	巻上機
巽地先樋管	鬼志別川	鬼志別川	事業課	2000	14	2007	2	巻上機
土井地先樋門	鬼志別川	鬼志別川	事業課	2000	14	2011	2	函体
向井地先樋門	鬼志別川	鬼志別川	事業課	2000	14	2010	2	巻上機
須藤地先樋管	鬼志別川	鬼志別川	事業課	1995	19	2010	2	巻上機
土田第4樋管	鬼志別川	鬼志別川	事業課	1994	20	2010	3	巻上機 管理橋
金村樋門	増幌川	増幌川	事業課	1985	29	2010	2	巻上機 管理橋
暁樋門	増幌川	増幌川	事業課	1973	41	2009	3	防護柵 函体 操作台
渡辺樋門	増幌川	増幌川	事業課	1979	35	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
朝日樋門	増幌川	増幌川	事業課	1980	34	2010	3	函体 巻上機 管理橋 呑口
小林樋門	増幌川	増幌川	事業課	1983	31	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機
相原樋門	増幌川	増幌川	事業課	1985	29	2010	3	巻上機
今野樋門	増幌川	増幌川	事業課	1981	33	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 呑口
三浦樋門	増幌川	増幌川	事業課	1984	30	2010	2	函体 巻上機
増幌七線樋管	増幌川	増幌川	事業課	1976	38	2010	2	函体 戸当たり 巻上機 管理橋
斉藤地先樋管	声問川	タツノウシュナイ川	事業課	1973	41	2007	3	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 門柱
佐藤地先樋門	声問川	タツノウシュナイ川	事業課	1973	41	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
早崎地先樋管	声問川	タツノウシュナイ川	事業課	1979	35	2007	3	門扉 戸当たり 防護柵 門柱 管理橋
石黒地先樋門	声問川	タツノウシュナイ川	事業課	1969	45	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 函体 門柱
蓬来橋地先樋管	声問川	タツノウシュナイ川	事業課	1970	44	2007	3	門扉 戸当たり 防護柵 門柱 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔稚内建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位(部材)
タツニウシ右岸樋管	声問川	タツニウシュナイ川	事業課	1964	50	2010	3	函体 吐口 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
山田地先樋管	天塩川	サロベツ川	事業課	1982	32	2010	3	門扉 吐口 巻上機 管理橋 防護柵
太田地先2号樋門	天塩川	サロベツ川	事業課	1993	21	2010	3	巻上機 門柱 管理橋 防護柵
太田(2)地先樋管	天塩川	サロベツ川	事業課	1992	22	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
太田(1)地先樋管	天塩川	サロベツ川	事業課	1991	23	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋
鈴木地先樋管	天塩川	サロベツ川	事業課	1982	32	2010	3	門扉 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
沼川左岸樋門	声問川	声問川	事業課	1967	47	2010	3	函体 戸当たり 防護柵 吐口 門扉 巻上機 管理橋 呑口
チフクシュナイ川樋門	声問川	声問川	事業課	2006	8	2010	2	函体
沼川右岸樋門	声問川	声問川	事業課	1961	53	2010	3	吐口 門扉 巻上機 函体 戸当たり 管理橋 防護柵
樺岡左岸樋門	声問川	声問川	事業課	1974	40	2010	3	防護柵 門扉 戸当たり 門柱 操作台 呑口 吐口
樺岡右岸第2樋門	声問川	声問川	事業課	1999	15	2010	3	函体 戸当たり
樺岡左岸第2樋門	声問川	声問川	事業課	1980	34	2010	3	管理橋 函体 門扉 戸当たり 防護柵 呑口
樺岡右岸第1樋門	声問川	声問川	事業課	1998	16	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
樺岡左岸第1樋門	声問川	声問川	事業課	1981	33	2010	3	吐口 函体 巻上機 管理橋 防護柵
樺岡左岸零号樋門	声問川	声問川	事業課	1983	31	2010	3	戸当たり 操作台
幕別右岸第3樋門	声問川	声問川	事業課	1983	31	2010	3	戸当たり 呑口
幕別右岸第2樋門	声問川	声問川	事業課	1984	30	2010	3	巻上機
幕別右岸第1樋門	声問川	声問川	事業課	1985	29	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
幕別左岸樋門	声問川	声問川	事業課	1991	23	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
声問右岸樋門	声問川	声問川	事業課	1986	28	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
声問左岸樋門	声問川	声問川	事業課	1966	48	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機
小川樋管	増幌川	七線川	事業課	1972	42	2010	3	函体 戸当たり 門扉 巻上機 管理橋 呑口
今地先樋門	豊寒別川	豊寒別川	歌登出張所	1988	26	2010	3	巻上機 管理橋
森江地先樋門	豊寒別川	豊寒別川	歌登出張所	1988	26	2010	3	門扉 巻上機 操作台 管理橋
牧野地先樋門	豊寒別川	豊寒別川	歌登出張所	1988	26	2010	3	門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔稚内建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
斉藤地先樋門	豊寒別川	豊寒別川	歌登出張所	1987	27	2010	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
梶野地先樋管	音標川	音標川	歌登出張所	1979	35	2010	3	巻上機 管理橋 吐口
山田地先樋管	音標川	音標川	歌登出張所	1975	39	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 巻上機 門柱 操作台
向井地地先樋管	音標川	音標川	歌登出張所	1978	36	2010	3	戸当たり 門柱 操作台 管理橋
徳志別橋上流ひ管	徳志別川	徳志別川	歌登出張所	1972	42	2010	3	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機
徳志別橋下流ひ管	徳志別川	徳志別川	歌登出張所	1974	40	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 呑口
オムロー号樋管	北見幌別川	オムロシュベツ川	歌登出張所	1975	39	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 操作台
桧垣団地一号樋函	北見幌別川	オムロシュベツ川	歌登出張所	1979	35	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
四線川三号樋管	北見幌別川	四線川	歌登出張所	1972	42	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵 吐口
四線川四号樋函	北見幌別川	四線川	歌登出張所	1984	30	2010	3	戸当たり 巻上機 防護柵 呑口 吐口
石川地先四号樋管	北見幌別川	ペンケナイ川	歌登出張所	1994	20	2010	2	巻上機 防護柵
石川地先三号樋管	北見幌別川	ペンケナイ川	歌登出張所	1994	20	2010	2	巻上機
且見地先三号樋管	北見幌別川	ペンケナイ川	歌登出張所	1978	36	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 巻上機 防護柵
且見地先二号樋管	北見幌別川	ペンケナイ川	歌登出張所	1978	36	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
小野寺地先二号樋函	北見幌別川	ペンケナイ川	歌登出張所	1978	36	2010	3	管理橋 防護柵 巻上機
小野寺地先一号樋管	北見幌別川	ペンケナイ川	歌登出張所	1978	36	2010	3	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 吐口
且見地先一号樋管	北見幌別川	ペンケナイ川	歌登出張所	1978	36	2010	3	門扉 巻上機 管理橋 吐口
浅野地先二号樋管	北見幌別川	ペンケナイ川	歌登出張所	1992	22	2010	3	巻上機
石川地先二号樋函	北見幌別川	ペンケナイ川	歌登出張所	1979	35	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 操作台
君ヶ袋地先一号樋函	北見幌別川	パンケナイ川	歌登出張所	1980	34	2010	3	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機
後藤地先三号樋管	北見幌別川	パンケナイ川	歌登出張所	1980	34	2010	3	管理橋 巻上機 防護柵 呑口
寺前1号樋管	北見幌別川	ケモマナイ川	歌登出張所	1985	29	2010	3	操作台 管理橋 吐口
第6樋門	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	2000	14	2010	3	防護柵
五号樋門	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	2000	14	2010	3	防護柵
三号樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1999	15	2010	3	巻上機 管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔稚内建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
二号樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1999	15	2010	3	巻上機 防護柵
高井排水樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1987	27	2010	3	巻上機 管理橋 門扉 操作台 防護柵
長屋地先樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1987	27	2010	3	戸当たり 門扉 巻上機
長屋地先その2樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1982	32	2010	3	管理橋
高井地先樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1982	32	2010	3	巻上機
高井地先その3樋門	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1982	32	2010	3	函体 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
島地先排水樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1995	19	2010	2	巻上機
岡野地先排水樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1994	20	2010	2	巻上機
山崎1号樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1992	22	2010	2	巻上機 管理橋
山崎2号樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1993	21	2010	2	巻上機
佐藤地先一号樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1990	24	2010	2	巻上機 防護柵
勝山排水樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1976	38	2010	2	管理橋 戸当たり 巻上機
岡野地先一号樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1978	36	2010	2	防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 吐口
勝山地先二号樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1978	36	2010	2	門扉 管理橋 防護柵 戸当たり 巻上機
新平野地先樋門	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1988	26	2010	2	門扉 巻上機 管理橋
歌登苗畑二号樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1979	35	2010	2	管理橋 防護柵 巻上機
平野地先二号樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1978	36	2010	2	門扉 戸当たり 防護柵 巻上機 管理橋
歌登苗畑一号樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1979	35	2010	2	戸当たり 管理橋 門扉 巻上機 操作台 防護柵
見送橋上流樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1981	33	2010	2	管理橋 防護柵 巻上機 呑口
見送橋下流樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1976	38	2010	2	管理橋 防護柵 吐口 函体 門扉 巻上機
歌登橋上流樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1999	15	2010	2	巻上機 呑口
歌登排水樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1977	37	2010	2	防護柵 巻上機 管理橋 呑口
深井地先二号樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1979	35	2010	2	戸当たり 管理橋 防護柵 門扉 巻上機
深井地先樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1978	36	2010	2	門扉 戸当たり 管理橋 巻上機 防護柵
浅野地先一号樋函	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1980	34	2010	2	函体 巻上機 管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔稚内建設管理部〕

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
君ヶ袋地先二号樋函	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1980	34	2010	2	函体 管理橋 巻上機 門柱 防護柵
石川地先一号樋函	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1979	35	2010	2	函体 管理橋 門扉 戸当たり 吐口
後藤地先二号樋函	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1980	34	2010	3	函体 管理橋 防護柵 巻上機
下幌別橋上流左岸樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	2002	12	2010	2	吐口
寺前2号樋門	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1985	29	2010	3	吐口 巻上機 管理橋 防護柵
山本地先二号樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1973	41	2010	3	巻上機 管理橋
木村地先樋門	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1978	36	2010	2	函体 巻上機 操作台 管理橋 戸当たり 防護柵
新井田地先樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1978	36	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
石崎地先樋管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1986	28	2010	3	巻上機 管理橋
新井田地先下流ひ管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1987	27	2010	3	巻上機 管理橋 吐口
金駒内樋門	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1985	29	2009	2	巻上機 防護柵
堀口地先ひ管	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1987	27	2010	3	管理橋 戸当たり 巻上機 防護柵
大石の沢川樋門	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1987	27	2010	2	戸当たり 門扉 巻上機 管理橋 防護柵
ニシナイ川樋門	北見幌別川	北見幌別川	歌登出張所	1986	28	2009	2	操作台
清流橋上流左岸樋管	エサシウエンナイ川	エサシウエンナイ川	歌登出張所	1989	25	2010	3	巻上機
第一号橋下流左岸樋管	エサシウエンナイ川	エサシウエンナイ川	歌登出張所	1987	27	2010	3	戸当たり
第一号橋下流右岸樋管	エサシウエンナイ川	エサシウエンナイ川	歌登出張所	1986	28	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋
新千鳥橋上流樋管	エサシウエンナイ川	エサシウエンナイ川	歌登出張所	1986	28	2010	3	管理橋 呑口 吐口
新千鳥橋下流右岸樋管	エサシウエンナイ川	エサシウエンナイ川	歌登出張所	1988	26	2010	3	巻上機
新千鳥橋下流左岸樋管	エサシウエンナイ川	エサシウエンナイ川	歌登出張所	1988	26	2010	2	巻上機 管理橋
田村地先右岸樋管	エサシウエンナイ川	エサシウエンナイ川	歌登出張所	1990	24	2010	2	巻上機 門柱 管理橋
田村地先樋門	エサシウエンナイ川	エサシウエンナイ川	歌登出張所	1988	26	2010	2	戸当たり 防護柵
長田ひ管	頓別川	兵知安川	歌登出張所	1986	28	2010	3	門扉 巻上機 管理橋
森永乳業地先樋管	頓別川	兵知安川	歌登出張所	1972	42	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
割箸工場地先樋管	頓別川	兵知安川	歌登出張所	1972	42	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 操作台

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔稚内建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
清野樋管	頓別川	ウソタンナイ川	歌登出張所	1986	28	2010	3	門扉 巻上機 操作台 管理橋
板垣樋管	頓別川	ウソタンナイ川	歌登出張所	1981	33	2010	3	函体 門扉 管理橋 呑口
平中善三郎地先樋管	頓別川	ウソタンナイ川	歌登出張所	2005	9	2010	3	呑口
エボト排水路樋門	頓別川	エボト川	歌登出張所	1994	20	2009	3	巻上機 防護柵 呑口
小野寺地先2号樋管	頓別川	クツチャロ川	歌登出張所	1990	24	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
小野寺地先1号樋管	頓別川	クツチャロ川	歌登出張所	1990	24	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
大野地先4号樋管	頓別川	クツチャロ川	歌登出張所	1990	24	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
小野寺地先3号樋管	頓別川	クツチャロ川	歌登出張所	1990	24	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
高橋地先2号樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1973	41	2009	2	門扉 戸当たり 巻上機
藤倉ひ管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1984	30	2009	2	門扉 操作台 防護柵
八号の沢樋門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1982	32	2009	3	函体 戸当たり 巻上機 操作台
平野樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1978	36	2009	3	門扉 管理橋
宗像宅樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1977	37	2009	3	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
菊池宅樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1977	37	2009	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
家入2号樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1979	35	2009	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
家入1号樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1979	35	2009	3	門扉 管理橋 防護柵
石井一号ひ門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1979	35	2009	3	門扉 巻上機 防護柵
石井二号ひ門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1979	35	2009	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
細川樋門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1978	36	2009	3	戸当たり 巻上機 防護柵
名田地先樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1983	31	2009	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
石黒ひ管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1986	28	2009	2	門扉
武田地先樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1975	39	2009	2	吐口
遠藤地先樋門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1977	37	2009	2	巻上機 門柱 吐口
逆井地先樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1977	37	2009	2	巻上機 管理橋 吐口
角田の沢川樋門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1978	36	2009	2	函体 巻上機 管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔稚内建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
高瀬樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1978	36	2009	2	巻上機 操作台 管理橋 吐口
赤川樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1979	35	2009	2	巻上機 管理橋 防護柵
沓沢ひ門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1981	33	2009	2	門扉 管理橋
森川地先2号ひ管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1988	26	2009	2	防護柵
森川地先ひ管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1988	26	2009	2	巻上機 吐口
寿公園1号樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1982	32	2009	2	門扉
寿樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1979	35	2009	2	呑口
武田ひ管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1981	33	2009	2	門扉 巻上機 防護柵 呑口 吐口
佐藤一弥地先ひ管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1988	26	2009	2	管理橋 防護柵
下村秋芳地先樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1993	21	2007	2	吐口
前田地先樋門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1978	36	2007	2	管理橋
市川地先樋門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1979	35	2010	2	函体 防護柵 門扉
加藤樋門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1981	33	2007	2	門扉 戸当たり 管理橋
遠藤地先樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1976	38	2007	2	防護柵 吐口
遠藤清地先樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1977	37	2007	2	管理橋 防護柵 門柱 吐口
遠藤勝巳地先樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1987	27	2007	2	防護柵 函体 門扉 戸当たり 管理橋 門柱 呑口 吐口
岩井地先樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1977	37	2007	2	管理橋 防護柵 戸当たり 門柱
岩井地先1号樋門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1977	37	2007	2	管理橋 吐口
常盤樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1982	32	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵
山田地先樋門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1976	38	2007	2	門扉 管理橋 防護柵 函体 門柱 吐口
宇津内第一排水路田辺地先樋門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1994	20	2009	2	呑口 巻上機 防護柵
平中樋門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1981	33	2007	2	呑口 吐口 巻上機 門柱
佐藤地先樋門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1995	19	2007	2	巻上機 吐口
佐藤政雄樋門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1980	34	2010	2	函体 呑口 管理橋 門扉 防護柵
奥野地先第三号樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1991	23	2007	2	門扉 管理橋 防護柵

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔稚内建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等により、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
奥野地先二号ひ管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1979	35	2007	2	門扉 門柱 管理橋 防護柵
大畑地先樋門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1975	39	2007	2	吐口 巻上機 管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 門柱
渡辺地先樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1975	39	2007	2	管理橋
長縄地先樋門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1975	39	2007	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 門柱 吐口
大野地先樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1975	39	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 門柱
大野地先第三樋門	頓別川	頓別川	歌登出張所	1989	25	2007	2	管理橋 防護柵 吐口
菅原二号樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1983	31	2007	2	門扉 戸当たり 管理橋 巻上機 吐口
菅原一号樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1983	31	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
大野二号樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1983	31	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
大野一号樋管	頓別川	頓別川	歌登出張所	1983	31	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔網走建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
高岡樋管	卯原内川	卯原内川	事業課	1968	46	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
阿部樋管	卯原内川	卯原内川	事業課	1982	32	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
矢萩樋管	卯原内川	卯原内川	事業課	1983	31	2010	3	戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
永瀬樋門	卯原内川	卯原内川	事業課	1983	31	2010	3	巻上機 操作台 管理橋
高岡地先下流樋管	卯原内川	卯原内川	事業課	1983	31	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋
矢萩2号樋管	卯原内川	越歳川	事業課	1988	26	2009	3	巻上機
川原田樋管	卯原内川	越歳川	事業課	1988	26	2009	3	巻上機 管理橋 呑口 吐口
丹野1号樋管	卯原内川	越歳川	事業課	1986	28	2010	3	函体 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
丹野2号樋管	卯原内川	越歳川	事業課	1986	28	2010	3	巻上機 管理橋 呑口 吐口
栗原1号樋管	卯原内川	越歳川	事業課	1986	28	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
丹野3号樋門	卯原内川	越歳川	事業課	1986	28	2009	3	巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
大野樋門	卯原内川	越歳川	事業課	1986	28	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
矢萩樋管(矢萩地先)	卯原内川	越歳川	事業課	1985	29	2009	3	巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
矢萩樋管(永瀬地先)	卯原内川	越歳川	事業課	1985	29	2009	3	巻上機 管理橋 防護柵
田中樋管	卯原内川	越歳川	事業課	1985	29	2009	3	巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
山本樋管	卯原内川	越歳川	事業課	1985	29	2009	3	巻上機 管理橋 防護柵
中野樋管	卯原内川	越歳川	事業課	1985	29	2009	3	巻上機 管理橋 防護柵 吐口
中島樋管	卯原内川	越歳川	事業課	1985	29	2009	3	巻上機 管理橋 防護柵
武田1号樋管	卯原内川	越歳川	事業課	1985	29	2009	3	巻上機 操作台 管理橋 防護柵
大沢川樋門	卯原内川	越歳川	事業課	1987	27	2010	3	巻上機 管理橋
武田2号樋管	卯原内川	越歳川	事業課	1985	29	2010	3	函体 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
佐竹樋門	卯原内川	越歳川	事業課	1988	26	2010	3	戸当たり 巻上機 防護柵
武田樋管	卯原内川	越歳川	事業課	1988	26	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
松田樋門	卯原内川	越歳川	事業課	1988	26	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
池田地先樋管	網走川	女満別川	事業課	1980	34	2010	2	防護柵 函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 呑口 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔網走建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
石井地先樋門	網走川	女満別川	事業課	1981	33	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
田宮樋管	網走川	女満別川	事業課	1975	39	2010	2	管理橋
石井地先下流樋管	網走川	女満別川	事業課	1982	32	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
今多下流樋管	網走川	女満別川	事業課	1975	39	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 操作台 吐口
太田地先樋門	網走川	女満別川	事業課	1980	34	2010	2	管理橋 防護柵 函体 戸当たり 巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
渡辺地先樋門	網走川	女満別川	事業課	1982	32	2010	2	門扉 函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
今多地先樋管	網走川	女満別川	事業課	1982	32	2010	3	門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋
湖南樋管	網走川	女満別川	事業課	1984	30	2010	2	管理橋 戸当たり 巻上機 防護柵
田代2号樋門	網走川	女満別川	事業課	1987	27	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
田代1号樋管	網走川	女満別川	事業課	1987	27	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
木曾樋管	網走川	女満別川	事業課	1987	27	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機
大林地先樋門	網走川	女満別川	事業課	1984	30	2010	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
北村樋管	網走川	女満別川	事業課	1986	28	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋
田上樋門	網走川	女満別川	事業課	1988	26	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
中川樋管	網走川	女満別川	事業課	1988	26	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
日の出樋管	網走川	トマップ川	事業課	1985	29	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
上方樋管	網走川	トマップ川	事業課	1986	28	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
日の出1号樋管	網走川	トマップ川	事業課	1986	28	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
日の出2号樋管	網走川	トマップ川	事業課	1986	28	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋
日の出3号樋管	網走川	トマップ川	事業課	1986	28	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
日の出4号樋管	網走川	トマップ川	事業課	1986	28	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 吐口
山本樋管	網走川	トマップ川	事業課	1986	28	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
瀬尾樋門	網走川	木禽川	事業課	1969	45	2010	2	函体 戸当たり 巻上機 管理橋
城樋管	網走川	木禽川	事業課	1970	44	2010	3	操作台 函体 戸当たり
菅原左岸1号樋管	網走川	美幌川	事業課	1999	15	2010	3	巻上機 管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔網走建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
菅原2号樋門	網走川	美幌川	事業課	1998	16	2010	3	巻上機 管理橋
大久保樋管	網走川	美幌川	事業課	1995	19	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
菅原右3号樋管	網走川	美幌川	事業課	1999	15	2010	3	管理橋 呑口
清野左1号樋門	網走川	美幌川	事業課	2001	13	2010	3	管理橋 吐口
後藤樋門	網走川	美幌川	事業課	1994	20	2010	3	戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
木村樋管	網走川	美幌川	事業課	1995	19	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
鎌仲樋門	網走川	美幌川	事業課	1997	17	2010	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
高橋樋門	網走川	美幌川	事業課	1995	19	2010	3	巻上機 管理橋
菅原3号右岸樋門	網走川	美幌川	事業課	2002	12	2010	3	管理橋
加藤右岸樋門	網走川	美幌川	事業課	2002	12	2010	3	管理橋
鎌仲左2号樋門	網走川	美幌川	事業課	2001	13	2010	3	管理橋
福住2号樋管	網走川	美幌川	事業課	1978	36	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
鎌仲右1号樋門	網走川	美幌川	事業課	2003	11	2010	3	管理橋
福住1号樋管	網走川	美幌川	事業課	1979	35	2010	3	管理橋 防護柵 門扉 巻上機
第一遊水地排水樋管	網走川	魚無川	事業課	1991	23	2010	2	門扉 巻上機 管理橋
第一遊水地取水樋管	網走川	魚無川	事業課	1992	22	2010	2	門扉 管理橋
第二遊水地吐口樋管	網走川	魚無川	事業課	1993	21	2010	2	防護柵
桜岡1号樋管	藻琴川	藻琴川	事業課	1978	36	2010	2	管理橋 防護柵 巻上機 門柱
桜岡2号樋管	藻琴川	藻琴川	事業課	1982	32	2010	2	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
桜岡3号樋管	藻琴川	藻琴川	事業課	1977	37	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
桜岡4号樋管	藻琴川	藻琴川	事業課	1968	46	2010	3	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 操作台
千田樋門	藻琴川	藻琴川	事業課	1984	30	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 操作台
遠藤哲夫樋門	藻琴川	藻琴川	事業課	1992	22	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
山里4号橋樋管	藻琴川	藻琴川	事業課	1991	23	2010	3	管理橋 巻上機 防護柵 吐口
吉岡樋門	藻琴川	藻琴川	事業課	1981	33	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 呑口 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔網走建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
藻琴川南6号樋門	藻琴川	藻琴川	事業課	1982	32	2010	2	吐口 管理橋 防護柵 巻上機 門柱 操作台
遠藤政雄樋門	藻琴川	藻琴川	事業課	1981	33	2010	3	戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
山下樋管	藻琴川	藻琴川	事業課	1976	38	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 防護柵 呑口
猪股地先排水樋管	藻琴川	藻琴川	事業課	1981	33	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 呑口 吐口
鍋沢樋管	藻琴川	藻琴川	事業課	1982	32	2010	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
千葉樋管	藻琴川	藻琴川	事業課	1983	31	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
第二遊水地取水樋管	網走川	魚無川	事業課	1993	21	2010	2	門扉 巻上機 管理橋
三浦樋管	常呂川	オロムシ川	北見出張所	1979	35	2008	3	操作台 防護柵
板垣地先樋管	常呂川	サラキシエナイ川	北見出張所	2002	12	2008	3	函体
西元上流樋門	常呂川	サラキシエナイ川	北見出張所	1982	32	2008	3	操作台
藤原地先樋門	常呂川	サラキシエナイ川	北見出張所	1982	32	2008	3	吐口
福井地先樋門	常呂川	サラキシエナイ川	北見出張所	1983	31	2008	3	操作台 門柱 吐口
奥山樋門	常呂川	訓子府川	北見出張所	1991	23	2010	3	巻上機 吐口
佐々木樋管	常呂川	訓子府川	北見出張所	1989	25	2010	3	戸当たり 防護柵 吐口
木村地先樋管	常呂川	訓子府川	北見出張所	1991	23	2010	3	管理橋
片山樋管	常呂川	訓子府川	北見出張所	1983	31	2010	3	函体 戸当たり 巻上機
西十七号樋門	常呂川	訓子府川	北見出張所	1985	29	2010	3	戸当たり 巻上機 門柱
西23号樋門	常呂川	訓子府川	北見出張所	1986	28	2010	3	門扉 巻上機 操作台 呑口 吐口
西原樋管	常呂川	訓子府川	北見出張所	1983	31	2010	3	函体 門扉 戸当たり 操作台 吐口
境井樋門	常呂川	訓子府川	北見出張所	1980	34	2010	3	函体 巻上機
植田樋門	常呂川	訓子府川	北見出張所	1980	34	2010	3	巻上機 管理橋
坂田樋門	常呂川	訓子府川	北見出張所	1979	35	2010	3	吐口 門扉 巻上機 管理橋 呑口
美濃島樋門	常呂川	訓子府川	北見出張所	1979	35	2010	3	管理橋 巻上機 防護柵 呑口 吐口
更生樋門	常呂川	訓子府川	北見出張所	1979	35	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
佐々木樋管	常呂川	訓子府川	北見出張所	1983	31	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔網走建設管理部〕

- ・この表は、２００７年から２０１１年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から２０１４年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成２５年６月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
鈴木ひ管	常呂川	訓子府川	北見出張所	1984	30	2010	3	管理橋 戸当たり 巻上機 操作台 防護柵 呑口 吐口
小川樋管	常呂川	訓子府川	北見出張所	1983	31	2010	3	呑口 函体 戸当たり 巻上機 管理橋 吐口
越智地先ひ門	常呂川	訓子府川	北見出張所	1985	29	2010	3	巻上機 管理橋
近藤地先ひ門	常呂川	訓子府川	北見出張所	1965	49	2010	3	門扉 巻上機 操作台 管理橋
西11号排水樋門	常呂川	訓子府川	北見出張所	1981	33	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵 吐口
栄橋ひ管	常呂川	訓子府川	北見出張所	1984	30	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋
西八号ひ門	常呂川	訓子府川	北見出張所	1984	30	2010	2	函体 巻上機 管理橋 吐口
村田樋門	常呂川	訓子府川	北見出張所	2000	14	2010	2	操作台 吐口
中野樋門	常呂川	訓子府川	北見出張所	1982	32	2010	2	函体 巻上機 管理橋 吐口
藤原樋門	常呂川	訓子府川	北見出張所	1982	32	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 吐口
新田橋樋門	常呂川	訓子府川	北見出張所	1981	33	2009	1	門柱
廣木樋門	常呂川	訓子府川	北見出張所	1982	32	2009	2	門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
とん田川樋管	常呂川	とん田川	北見出張所	1983	31	2009	2	管理橋
ホリカン樋門	常呂川	小町川	北見出張所	1981	33	2009	1	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
清見排水樋門	常呂川	無加川	北見出張所	1994	20	2010	3	函体 巻上機 呑口 吐口
北進排水樋門	常呂川	無加川	北見出張所	1994	20	2010	3	函体 巻上機 呑口 吐口
八千代橋右岸上流樋門	常呂川	無加川	北見出張所	1993	21	2009	2	戸当たり 呑口
垂老橋右岸上流樋管	常呂川	無加川	北見出張所	1993	21	2010	2	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
垂老橋右岸下流排水樋門	常呂川	無加川	北見出張所	1992	22	2010	3	戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
宮下一号樋管	常呂川	無加川	北見出張所	1989	25	2010	3	巻上機 管理橋 吐口
小山田樋管	常呂川	無加川	北見出張所	1985	29	2010	3	巻上機 管理橋
西37号樋管	常呂川	無加川	北見出張所	1984	30	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
吉村排水樋門	常呂川	無加川	北見出張所	1994	20	2010	3	巻上機 操作台
相内二号樋管	常呂川	無加川	北見出張所	1989	25	2009	3	管理橋
相内1号ひ管	常呂川	無加川	北見出張所	1987	27	2009	3	管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔網走建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
西十七号排水樋門	常呂川	無加川	北見出張所	1983	31	2010	3	戸当たり 巻上機 門柱 管理橋
古田排水樋管	常呂川	無加川	北見出張所	1996	18	2010	3	巻上機
北町排水樋門	常呂川	無加川	北見出張所	1996	18	2010	3	巻上機
中村排水樋管	常呂川	無加川	北見出張所	1998	16	2010	3	巻上機
妻鳥排水樋管	常呂川	無加川	北見出張所	1997	17	2010	3	巻上機
シュブシュブナイ川樋門	常呂川	シュブシュブナイ川	北見出張所	1991	23	2008	3	巻上機
第1号排水樋門	常呂川	毛当別川	北見出張所	1976	38	2010	3	巻上機 函体 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 吐口
第13号排水ひ門	常呂川	ルクシニコロ川	北見出張所	1976	38	2010	3	管理橋 門扉 巻上機 操作台 防護柵
第12号排水ひ門	常呂川	ルクシニコロ川	北見出張所	1976	38	2010	3	管理橋 函体 門扉 戸当たり 呑口
第27号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1978	36	2007	3	門柱 管理橋 防護柵 吐口
第26号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1978	36	2007	3	管理橋 防護柵
第25号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1978	36	2007	3	巻上機 門柱 管理橋
第24号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1978	36	2007	3	管理橋 防護柵
第二十二号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1977	37	2007	3	門柱
第21号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1977	37	2007	3	吐口
第20号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1976	38	2007	3	門柱 巻上機 防護柵 吐口
第19号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1977	37	2007	3	吐口 巻上機 門柱 防護柵
第18号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1977	37	2007	3	門扉 門柱
第17号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1976	38	2007	3	吐口 函体 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
第16号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1976	38	2007	3	門柱 管理橋 防護柵 吐口
第15号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1978	36	2007	3	巻上機 管理橋 防護柵 吐口
第14号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1977	37	2007	3	管理橋 呑口
第11号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1976	38	2007	3	巻上機 門柱 管理橋 防護柵
第9号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1976	38	2007	3	巻上機 管理橋 防護柵
第8号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1976	38	2007	3	巻上機 管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔網走建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
第7号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1977	37	2007	3	巻上機 吐口
第4号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1977	37	2007	3	門扉 呑口 管理橋
第5号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1977	37	2007	3	管理橋 門扉 門柱
第3号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1977	37	2007	3	門柱
第2号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1978	36	2007	3	巻上機 門柱 管理橋 防護柵
第1号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1978	36	2007	3	管理橋
鈴木排水樋管	常呂川	常呂川	北見出張所	1994	20	2009	3	門柱
溝井排水樋管	常呂川	常呂川	北見出張所	1993	21	2009	3	門柱
佐藤排水樋管	常呂川	常呂川	北見出張所	1993	21	2009	3	門柱
西31号排水樋管	常呂川	訓子府川	北見出張所	1989	25	2010	3	巻上機
第6号排水ひ門	常呂川	仁頃川	北見出張所	1977	37	2007	3	管理橋 函体 戸当たり 巻上機 防護柵 吐口
伊藤排水樋門	常呂川	無加川	北見出張所	1995	19	2010	3	巻上機 管理橋
酒井地先樋門	常呂川	無加川	北見出張所	1994	20	2009	3	管理橋 門柱
無加川第九幹線吐口樋門	常呂川	無加川	北見出張所	1991	23	2010	3	戸当たり 管理橋
千葉地先樋管	常呂川	無加川	北見出張所	1988	26	2010	3	戸当たり 巻上機 呑口
12号排水樋管	常呂川	訓子府川	北見出張所	1995	19	2010	2	門扉 戸当たり 操作台 防護柵
福山樋門	常呂川	イワケシュ川	北見出張所	2000	14	2010	3	函体 吐口
第一排水ひ門	シブノツナイ川	シブノツナイ川	紋別出張所	1988	26	2010	3	吐口
第一号樋管	藻龍川	元丘川	紋別出張所	1991	23	2010	3	門柱
加藤排水樋管	藻龍川	藻龍川	紋別出張所	1987	27	2010	3	防護柵
富農川排水樋門	藻龍川	藻龍川	紋別出張所	1983	31	2009	3	戸当たり 巻上機 門柱
上岡川排水ひ門	藻龍川	藻龍川	紋別出張所	1983	31	2010	3	戸当たり
豊岡川排水ひ門	藻龍川	藻龍川	紋別出張所	1980	34	2009	3	管理橋 門扉 戸当たり 吐口
麓排水樋門	藻龍川	藻龍川	紋別出張所	1978	36	2010	3	管理橋 吐口
庄司排水樋門	藻龍川	藻龍川	紋別出張所	1979	35	2009	3	戸当たり 門柱 管理橋 防護柵 呑口 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔網走建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
第1号排水樋門	渚滑川	清瀬川	紋別出張所	1984	30	2009	3	操作台 吐口
No6樋管	渚滑川	ウツツ川	紋別出張所	2000	14	2010	3	管理橋
No4樋管	渚滑川	ウツツ川	紋別出張所	1999	15	2010	3	函体 操作台 吐口
No3樋管	渚滑川	ウツツ川	紋別出張所	1999	15	2010	3	操作台
中斜里排水樋門	斜里川	猿間川	斜里出張所	1976	38	2010	2	防護柵 函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 呑口 吐口
緑が丘公園排水樋門	斜里川	斜里川	斜里出張所	1996	18	2010	3	巻上機
羽田地先ひ管	斜里川	斜里川	斜里出張所	1978	36	2010	2	管理橋 門扉 巻上機 門柱 操作台 防護柵
宇遠別樋門	斜里川	斜里川	斜里出張所	1994	20	2009	2	巻上機
一号排水樋門	斜里川	斜里川	斜里出張所	1993	21	2009	2	巻上機
ホクレン中斜里樋門	斜里川	斜里川	斜里出張所	1994	20	2009	3	戸当たり
土屋地先樋門	斜里川	猿間川	斜里出張所	1966	48	2009	2	門扉 戸当たり 呑口
畑中ひ門	斜里川	猿間川	斜里出張所	1992	22	2010	2	門扉 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
小林地先ひ管	斜里川	猿間川	斜里出張所	1991	23	2010	2	巻上機 門柱 管理橋 吐口
中村ひ門	斜里川	猿間川	斜里出張所	1992	22	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
花洲地先ひ管	斜里川	幾品川	斜里出張所	1980	34	2010	3	函体 巻上機 操作台 管理橋 呑口 吐口
秋の川橋下流ひ門	斜里川	秋の川	斜里出張所	1981	33	2010	3	門扉 巻上機 門柱 管理橋 防護柵
田中ひ門	奥薬別川	奥薬別川	斜里出張所	1983	31	2010	3	巻上機 管理橋 吐口
植木ひ門	奥薬別川	奥薬別川	斜里出張所	1983	31	2010	3	巻上機 門柱 管理橋 吐口
第一号ひ門	奥薬別川	奥薬別川	斜里出張所	1985	29	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵 呑口
久米樋管	佐呂間別川	三線川	遠軽出張所	1980	34	2009	3	防護柵 管理橋 呑口
若葉排水樋管	佐呂間別川	安斉川	遠軽出張所	1989	25	2009	2	戸当たり 管理橋
太知地先樋管	佐呂間別川	安斉川	遠軽出張所	1977	37	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
林協地先樋管	佐呂間別川	安斉川	遠軽出張所	1980	34	2009	2	戸当たり 防護柵 呑口
内山橋上流樋管	佐呂間別川	ボン川	遠軽出張所	1976	38	2010	3	操作台 管理橋 戸当たり 巻上機 呑口 吐口
竹中地先樋管	佐呂間別川	芭露川	遠軽出張所	1971	43	2010	2	門扉 管理橋 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔網走建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
多田地先樋管	佐呂間別川	芭露川	遠軽出張所	1971	43	2010	2	戸当たり 操作台 管理橋 吐口
多田樋管	佐呂間別川	芭露川	遠軽出張所	1980	34	2010	2	門柱 操作台 管理橋
竹中地先樋門	佐呂間別川	芭露川	遠軽出張所	1995	19	2010	2	吐口
小湊地先樋管	佐呂間別川	芭露川	遠軽出張所	1983	31	2010	2	函体 門扉 戸当たり 管理橋
伊藤地先樋管	佐呂間別川	芭露川	遠軽出張所	1979	35	2010	2	函体 戸当たり 管理橋 呑口
中学校裏樋門	佐呂間別川	芭露川	遠軽出張所	1982	32	2010	2	吐口
天理教地先樋管	佐呂間別川	芭露川	遠軽出張所	1962	52	2010	2	函体 呑口 吐口
キナウン樋管	佐呂間別川	芭露川	遠軽出張所	1982	32	2010	2	函体 呑口 吐口
吉口地先樋管	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	2002	12	2010	3	巻上機 操作台
中原地先樋管	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1998	16	2010	2	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
福田樋管	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1997	17	2010	2	巻上機 管理橋
寺川樋管	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1997	17	2010	2	管理橋 呑口
伊東排水樋管	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1996	18	2010	2	戸当たり 巻上機
佐藤排水樋管	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1996	18	2009	2	管理橋
片岡の沢川樋門	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1991	23	2010	3	呑口 吐口
河村排水樋管	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1996	18	2009	2	戸当たり 吐口
杉本の沢川樋門	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1991	23	2009	3	管理橋 吐口
イワシケコマナイ川樋門	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1991	23	2009	3	呑口 吐口
長内地先樋門	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1997	17	2010	3	巻上機 管理橋 呑口 吐口
松谷排水樋門	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1996	18	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
柴田排水樋門	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1984	30	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
29号線地先樋管	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1983	31	2010	2	函体 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
上田地先樋門	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1983	31	2010	2	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 呑口 吐口
柴田地先樋管	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1999	15	2010	3	呑口 吐口
橋本地先樋管	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1957	57	2010	3	吐口 函体 巻上機 操作台 管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔網走建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
47号線地先樋管	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1958	56	2009	3	函体 門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋
渡部地先樋管	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1978	36	2009	3	管理橋 戸当たり
渡辺地先樋管	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1978	36	2009	3	管理橋 戸当たり
宇佐地先樋管	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1978	36	2009	3	戸当たり
ホクレン地先樋門	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1958	56	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口
30号線地先樋門	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1995	19	2010	2	巻上機 管理橋
永代橋地先樋門	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1989	25	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
高井地先樋門	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1995	19	2009	2	管理橋 吐口
時雨橋樋管	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1980	34	2010	3	函体 門扉 巻上機 管理橋 呑口 吐口
下流惣田地先樋門	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1986	28	2009	3	吐口
浜佐呂間樋門	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	1992	22	2009	3	巻上機 吐口
岩間橋地先樋管	湧別川	湧別川	遠軽出張所	1969	45	2010	3	函体 戸当たり 管理橋 呑口 吐口
中央橋上流地先樋門	湧別川	生田原川	遠軽出張所	1974	40	2010	2	函体 操作台 防護柵 吐口
信盛橋下流地先樋管	湧別川	生田原川	遠軽出張所	1972	42	2010	2	吐口 管理橋 防護柵
第2号排水樋管	湧別川	サナブチ川	遠軽出張所	1999	15	2010	3	防護柵
竹内地先樋管	湧別川	富美川	遠軽出張所	1990	24	2010	3	操作台
安本地先右岸樋管	湧別川	富美川	遠軽出張所	1989	25	2010	3	巻上機 管理橋
安本地先左岸樋管	湧別川	富美川	遠軽出張所	1989	25	2010	3	操作台
小野地先樋門	湧別川	富美川	遠軽出張所	1989	25	2010	3	戸当たり 吐口
がんけい橋樋管	湧別川	富美川	遠軽出張所	1983	31	2010	3	函体 管理橋
21号線左岸樋門	湧別川	富美川	遠軽出張所	1982	32	2010	3	函体 呑口
21号線樋管	湧別川	富美川	遠軽出張所	1982	32	2010	3	呑口 吐口
20号線樋管	湧別川	富美川	遠軽出張所	1995	19	2010	3	管理橋
第1号樋管	湧別川	ヌッポコマナイ川	遠軽出張所	1980	34	2010	3	呑口 函体 防護柵
北見木材地先樋管	湧別川	湧別川	遠軽出張所	1972	42	2010	3	函体 戸当たり 管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔網走建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
青野橋下流左岸樋管	佐呂間別川	佐呂間別川	遠軽出張所	2004	10	2010	3	吐口
孵化場樋門	幌内川	幌内川	興部出張所	1984	30	2009	3	管理橋
高木地先排水樋管	幌内川	ナブポロナイ川	興部出張所	1986	28	2010	3	函体 吐口
雄武橋上流地先樋管	雄武川	雄武川	興部出張所	1998	16	2010	3	函体
雄武橋下流地先樋管	雄武川	雄武川	興部出張所	1979	35	2010	3	操作台 管理橋 防護柵 吐口
川本地先樋管	雄武川	雄武川	興部出張所	1968	46	2010	3	管理橋 防護柵 呑口 吐口
川本川樋門	雄武川	雄武川	興部出張所	1999	15	2009	3	巻上機 呑口
門伝樋管	雄武川	当沸川	興部出張所	1983	31	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機
第一号排水樋管	雄武川	当沸川	興部出張所	1979	35	2010	3	門柱 操作台 管理橋 呑口 吐口
第二号排水樋管	雄武川	当沸川	興部出張所	1980	34	2010	3	管理橋 吐口
第三号排水樋管	雄武川	当沸川	興部出張所	1979	35	2010	3	門柱 管理橋
第四号排水樋管	雄武川	当沸川	興部出張所	1979	35	2010	3	操作台 呑口 吐口
5号樋管	雄武川	当沸川	興部出張所	1980	34	2010	3	管理橋 呑口
6号樋管	雄武川	当沸川	興部出張所	1980	34	2010	3	操作台 呑口
富田樋管	興部川	興部川	興部出張所	1986	28	2010	3	呑口
北興12線地先樋管	興部川	興部川	興部出張所	1970	44	2008	3	門扉 戸当たり 門柱 管理橋
穴田樋管	興部川	興部川	興部出張所	1979	35	2008	3	管理橋 門扉 戸当たり 門柱 操作台
三好樋門	興部川	興部川	興部出張所	1979	35	2008	3	管理橋 防護柵
畑野地先樋管	興部川	興部川	興部出張所	1971	43	2008	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 防護柵
雪印樋管	興部川	興部川	興部出張所	1982	32	2008	2	門扉 戸当たり 巻上機 操作台
大石地先樋管	興部川	興部川	興部出張所	1971	43	2007	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
病院裏樋管	興部川	興部川	興部出張所	1964	50	2007	2	戸当たり 管理橋 防護柵
梅津川樋門	興部川	興部川	興部出張所	1978	36	2007	2	管理橋 巻上機 防護柵 呑口
大沼地先樋門	興部川	興部川	興部出張所	1975	39	2007	2	函体 吐口 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
井上地先樋管	興部川	興部川	興部出張所	1983	31	2007	2	巻上機 管理橋 門扉 戸当たり 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔網走建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
河口地先樋門	興部川	興部川	興部出張所	1988	26	2007	2	門扉 管理橋 戸当たり 巻上機 防護柵
久保田樋門	藻興部川	瑠椽川	興部出張所	1985	29	2009	3	巻上機 管理橋 防護柵 門柱 操作台
上出樋管	藻興部川	藻興部川	興部出張所	1984	30	2009	3	門柱 管理橋 巻上機
第1号樋管	藻興部川	藻興部川	興部出張所	1981	33	2009	3	管理橋 門扉 巻上機 防護柵 吐口
第2号樋管	藻興部川	藻興部川	興部出張所	1981	33	2009	3	操作台 管理橋 門扉
秋沢樋門	藻興部川	藻興部川	興部出張所	1978	36	2009	3	管理橋 戸当たり 吐口
佃樋門(左岸)	藻興部川	藻興部川	興部出張所	1978	36	2009	3	吐口 門扉 管理橋
佃地先樋管	藻興部川	藻興部川	興部出張所	1977	37	2009	3	巻上機 管理橋 防護柵 呑口
吉村地先樋管	藻興部川	藻興部川	興部出張所	1974	40	2009	3	戸当たり 管理橋 門扉 防護柵
角田樋門	藻興部川	藻興部川	興部出張所	1988	26	2009	3	操作台 巻上機 吐口
近藤樋管	藻興部川	藻興部川	興部出張所	1988	26	2010	3	管理橋
永田樋管	藻興部川	藻興部川	興部出張所	1988	26	2010	3	操作台 管理橋 防護柵
美濃樋管	藻興部川	藻興部川	興部出張所	1988	26	2010	3	管理橋 防護柵
森田樋管	藻興部川	藻興部川	興部出張所	1988	26	2010	3	門柱 吐口
角田地先樋管(下流)	藻興部川	藻興部川	興部出張所	1967	47	2010	3	函体 門扉 戸当たり 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
裕地先樋管(上流)	藻興部川	藻興部川	興部出張所	1965	49	2010	3	吐口 函体 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 呑口
角田地先樋管(上流)	藻興部川	藻興部川	興部出張所	1964	50	2010	3	函体 吐口
安田樋管	藻興部川	瑠椽川	興部出張所	1979	35	2010	3	戸当たり 管理橋
安田樋門	藻興部川	瑠椽川	興部出張所	1979	35	2010	3	戸当たり 管理橋 呑口 吐口
斉藤地先樋門	藻興部川	瑠椽川	興部出張所	1977	37	2010	3	吐口 函体 呑口
三宅樋門	藻興部川	瑠椽川	興部出張所	1991	23	2010	3	吐口
佐藤樋門	藻興部川	瑠椽川	興部出張所	1992	22	2010	3	巻上機 呑口
滝沢樋管	藻興部川	瑠椽川	興部出張所	1993	21	2010	3	防護柵
滝沢樋門	藻興部川	瑠椽川	興部出張所	1993	21	2010	3	呑口
No. 1長谷川樋管	藻興部川	瑠椽川	興部出張所	1994	20	2010	3	戸当たり

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔網走建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等により、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
No. 2長谷川樋管	藻興部川	瑠椽川	興部出張所	1994	20	2010	3	戸当たり
長谷川4号樋管	藻興部川	瑠椽川	興部出張所	1996	18	2010	3	戸当たり 操作台
沙留橋上流樋門	沙留川	沙留川	興部出張所	1999	15	2010	3	函体 吐口
細川樋門	沙留川	沙留川	興部出張所	2000	14	2010	3	函体
細川樋管(左岸)	沙留川	沙留川	興部出張所	2000	14	2010	3	函体 吐口
佃樋門(右岸)	沙留川	沙留川	興部出張所	2001	13	2010	3	呑口
裕地先樋管(下流)	藻興部川	藻興部川	興部出張所	2002	12	2010	3	呑口 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔帯広建設管理部〕

- ・この表は、２００７年から２０１１年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から２０１４年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成２５年６月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
第42号取水樋管	十勝川	サクシユオルベツ川	事業課	1982	32	2010	3	門扉 戸当たり
坂本樋管	十勝川	十弗川	事業課	1996	18	2009	3	管理橋 巻上機 吐口
No.2排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1970	44	2009	3	呑口 吐口
No.3排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1970	44	2009	3	巻上機 防護柵 吐口
第4号排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1971	43	2009	3	吐口
寺井樋管	十勝川	十弗川	事業課	1971	43	2009	3	巻上機 吐口
小畑樋管	十勝川	十弗川	事業課	1984	30	2009	3	吐口 管理橋 防護柵 呑口
窪田樋管	十勝川	十弗川	事業課	1985	29	2009	3	吐口
清水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1984	30	2009	3	管理橋
野上樋管	十勝川	十弗川	事業課	1985	29	2009	3	呑口 吐口
豊年排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	呑口 吐口 操作台 管理橋 巻上機 防護柵
村瀬排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1975	39	2009	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
竹田排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1976	38	2009	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
野上排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1975	39	2009	3	呑口 門扉 戸当たり 防護柵 巻上機 管理橋
宮本排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1975	39	2009	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
菅原排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1976	38	2009	3	門柱 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
足達排水樋管工	十勝川	十弗川	事業課	1976	38	2009	3	門扉
清水第2排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1976	38	2009	3	管理橋 戸当たり 巻上機 防護柵
清水第1排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1976	38	2009	3	管理橋 巻上機 防護柵
佐藤の沢第1排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1976	38	2009	3	函体 防護柵 巻上機 管理橋 吐口
斉藤第1排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1976	38	2009	3	防護柵 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 吐口
斉藤第2排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1976	38	2009	3	管理橋 防護柵 巻上機
稲毛第1排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	管理橋 防護柵 戸当たり 巻上機 操作台 吐口
大場排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	管理橋 防護柵 巻上機 操作台
稲毛第二排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	管理橋 防護柵 戸当たり 巻上機 操作台 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔帯広建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
稲毛第三排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	戸当たり 管理橋 防護柵 巻上機 操作台
北村排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	管理橋 巻上機
金岡第二排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 吐口
金岡第三排水樋門	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	管理橋 門扉 巻上機 防護柵 呑口
金岡第四排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	管理橋 巻上機 防護柵 呑口
松浦第一排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	管理橋 巻上機 防護柵 吐口
松浦第二排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	管理橋 防護柵 呑口 戸当たり 巻上機
勇第一排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機
勇第二排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	管理橋 防護柵 函体 門扉 戸当たり 巻上機 吐口
勇第三排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	管理橋 防護柵 戸当たり 巻上機 吐口
本郷第一排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	管理橋 戸当たり 巻上機 防護柵 吐口
大坂第一排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
大坂第二排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
大坂第三排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
大坂第四排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	函体 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
大坂第五排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1977	37	2009	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
菅原第一排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1978	36	2009	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
菅原第二排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1978	36	2009	3	巻上機 管理橋 函体 戸当たり 防護柵
菅原第三排水樋門	十勝川	十弗川	事業課	1978	36	2009	3	巻上機 管理橋 防護柵
上金岡第一排水樋門	十勝川	十弗川	事業課	1978	36	2009	3	函体 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
上金岡第二排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1978	36	2009	3	戸当たり 函体 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
野上排水樋管	十勝川	十弗川	事業課	1987	27	2009	3	管理橋 吐口
葵排水樋門	十勝川	清見二線川	事業課	1976	38	2008	3	門柱 管理橋 防護柵 吐口
望排水樋管	十勝川	清見二線川	事業課	1979	35	2008	2	函体 門扉 防護柵
扇排水樋管	十勝川	清見二線川	事業課	1978	36	2008	2	吐口

先行補修する樋門の集計表

〔帯広建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
香排水樋管	十勝川	清見二線川	事業課	1979	35	2008	2	門扉 防護柵 吐口
梢排水樋管	十勝川	清見二線川	事業課	1979	35	2008	2	門扉 防護柵 吐口
旭・排水樋管	十勝川	清見二線川	事業課	1984	30	2008	2	巻上機 吐口
雅・排水樋管	十勝川	清見二線川	事業課	1987	27	2008	2	巻上機
永田川樋門	十勝川	オシタツ川	事業課	2001	13	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵 吐口
氏家排水樋管	十勝川	ベンケ川	事業課	1979	35	2009	3	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 吐口
陽排水樋管	十勝川	ベンケ川	事業課	1979	35	2009	3	管理橋 戸当たり 巻上機 防護柵
早川第1排水樋管	十勝川	ベンケ川	事業課	1979	35	2009	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
早川第2排水樋管	十勝川	ベンケ川	事業課	1979	35	2009	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
角谷排水樋管	十勝川	跡見川	事業課	1981	33	2009	3	門扉 管理橋
山村第2排水樋門	十勝川	居辺川	事業課	1981	33	2009	3	戸当たり 管理橋 函体 門扉 巻上機
山村排水樋管	十勝川	居辺川	事業課	1979	35	2009	3	戸当たり 管理橋 防護柵 門扉 巻上機
野村排水樋管	十勝川	居辺川	事業課	1977	37	2009	3	門扉 管理橋 戸当たり 防護柵
栗原排水樋門	十勝川	居辺川	事業課	1980	34	2009	3	管理橋
鈴木排水樋管	十勝川	居辺川	事業課	1979	35	2009	3	戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
北排水樋管	十勝川	居辺川	事業課	1982	32	2009	3	管理橋 戸当たり 巻上機 防護柵
万樋門	十勝川	居辺川	事業課	1981	33	2009	3	管理橋 門扉 戸当たり
永田地先排水樋門	十勝川	居辺川	事業課	1980	34	2009	3	函体
猿別排水樋門	十勝川	猿別川	事業課	1994	20	2010	3	巻上機 門扉 防護柵
安田排水樋門	十勝川	猿別川	事業課	1966	48	2007	3	呑口 門扉 戸当たり
砂田第2排水樋門	十勝川	猿別川	事業課	1979	35	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
小笠原排水樋管	十勝川	猿別川	事業課	1974	40	2007	3	門扉 戸当たり 管理橋
小笠原樋門	十勝川	猿別川	事業課	1997	17	2010	3	門扉 巻上機 防護柵
山田排水樋門	十勝川	猿別川	事業課	1978	36	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
寺林排水樋門	十勝川	猿別川	事業課	1978	36	2007	3	門扉 戸当たり 管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔帯広建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
森排水樋管	十勝川	猿別川	事業課	1979	35	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
辻排水樋門	十勝川	猿別川	事業課	1976	38	2007	3	門扉 戸当たり 管理橋
長田排水樋管	十勝川	猿別川	事業課	1974	40	2007	3	戸当たり 巻上機 管理橋
新小笠原樋門	十勝川	猿別川	事業課	1992	22	2010	3	巻上機 門扉 管理橋
篠原排水樋管工	十勝川	旧途別川	事業課	1988	26	2010	3	管理橋
山田排水樋管工	十勝川	旧途別川	事業課	1988	26	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
唖別川排水樋門工	十勝川	旧途別川	事業課	1989	25	2010	3	巻上機 門柱 防護柵
千住排水樋門	十勝川	旧途別川	事業課	1996	18	2010	3	巻上機 門扉 管理橋
オシタツブ樋門	十勝川	新オシタツブ川	事業課	1974	40	2010	3	操作台 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
白人第2排水樋管	十勝川	途別川	事業課	1979	35	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口
吐月排水樋門	十勝川	途別川	事業課	1994	20	2010	1	巻上機 管理橋 防護柵
白人第1排水樋管	十勝川	途別川	事業課	1978	36	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
羽賀排水樋管	十勝川	途別川	事業課	1983	31	2010	2	巻上機 操作台 管理橋 防護柵
広瀬樋門工(改築)	十勝川	途別川	事業課	1997	17	2010	2	巻上機 防護柵
旭排水樋管	十勝川	士幌川	事業課	1977	37	2008	2	戸当たり 操作台 管理橋
堀田排水樋管	十勝川	士幌川	事業課	1978	36	2008	3	呑口 管理橋 防護柵 吐口
相生排水樋管	十勝川	士幌川	事業課	1977	37	2008	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
栄樋管	十勝川	士幌川	事業課	1973	41	2008	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
常見排水樋管	十勝川	士幌川	事業課	1974	40	2008	3	門扉 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 吐口
鈴木排水樋管	十勝川	士幌川	事業課	1975	39	2008	3	巻上機 管理橋 防護柵 吐口
鈴木排水樋門	十勝川	士幌川	事業課	1979	35	2008	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
広瀬排水樋管	十勝川	士幌川	事業課	1981	33	2008	3	戸当たり 門柱 操作台 管理橋
田村排水樋管	十勝川	士幌川	事業課	1981	33	2008	3	巻上機
加藤排水樋門	十勝川	士幌川	事業課	1981	33	2008	3	巻上機
柳井排水樋管	十勝川	士幌川	事業課	1987	27	2008	3	門扉 戸当たり 巻上機

先行補修する樋門の集計表

〔帯広建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
水上排水樋管	十勝川	士幌川	事業課	1987	27	2008	3	操作台
開陽排水樋管	十勝川	士幌川	事業課	1987	27	2008	3	門扉 巻上機
高橋排水樋管	十勝川	士幌川	事業課	1987	27	2008	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
長澤排水樋管	十勝川	士幌川	事業課	1987	27	2008	3	巻上機
杉山排水樋管	十勝川	士幌川	事業課	1987	27	2008	3	函体 巻上機 管理橋
長澤排水樋門	十勝川	士幌川	事業課	1987	27	2008	3	巻上機
岩田排水樋管	十勝川	士幌川	事業課	1987	27	2009	3	巻上機
双愛排水樋管	十勝川	士幌川	事業課	1987	27	2008	3	門扉 戸当たり 巻上機 呑口
中嶋樋管	十勝川	士幌川	事業課	1988	26	2008	3	巻上機
佐藤樋管	十勝川	士幌川	事業課	1988	26	2008	3	巻上機 管理橋
高田排水樋門	十勝川	売買川	事業課	1982	32	2010	2	戸当たり 巻上機
機関庫排水樋管	十勝川	売買川	事業課	1982	32	2010	1	函体 門扉 戸当たり 巻上機 呑口 吐口
佐藤排水樋管	十勝川	売買川	事業課	1994	20	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
玄武川排水樋門	十勝川	帯広川	事業課	1978	36	2010	1	門柱
西16条樋門	十勝川	帯広川	事業課	1977	37	2007	1	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
産開樋門	十勝川	帯広川	事業課	1979	35	2007	1	門扉 戸当たり 管理橋
西9号排水樋管	十勝川	帯広川	事業課	1974	40	2007	1	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
西十二号ひ門	十勝川	帯広川	事業課	1977	37	2007	2	管理橋 防護柵
南五線排水樋門	十勝川	帯広川	事業課	1978	36	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
河野排水樋管	十勝川	帯広川	事業課	1969	45	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
佐藤排水樋門	十勝川	帯広川	事業課	1971	43	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 門柱
鳥越排水樋管	十勝川	帯広川	事業課	1974	40	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
第二西十号樋管	十勝川	帯広川	事業課	1979	35	2007	1	管理橋 防護柵 吐口
日の出排水樋門	十勝川	帯広川	事業課	1969	45	2010	3	門柱 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
河瀬樋管	十勝川	帯広川	事業課	1970	44	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔帯広建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
北本排水樋門	十勝川	帯広川	事業課	1974	40	2010	3	吐口
零号排水樋管	十勝川	帯広川	事業課	1998	16	2010	3	管理橋
須藤排水樋管	十勝川	ウツベツ川	事業課	1980	34	2008	1	巻上機 管理橋
南7線排水樋門	十勝川	ウツベツ川	事業課	1980	34	2008	1	函体 門扉 防護柵 吐口
長岡排水樋門	十勝川	ウツベツ川	事業課	1980	34	2008	1	吐口
南7線排水樋管	十勝川	ウツベツ川	事業課	1980	34	2008	1	函体 門扉 防護柵
花園1号排水樋管	十勝川	ウツベツ川	事業課	1981	33	2008	1	呑口 巻上機 防護柵 吐口
川村排水樋管	十勝川	音更川	事業課	1989	25	2010	3	管理橋 門扉 巻上機 防護柵
鈴木排水樋管	十勝川	音更川	事業課	1989	25	2010	3	戸当たり 管理橋 巻上機 防護柵 呑口
浜名樋管	十勝川	音更川	事業課	1991	23	2010	3	函体 門扉 巻上機 呑口
下村排水樋管	十勝川	音更川	事業課	1986	28	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 呑口
田中樋管	十勝川	音更川	事業課	1991	23	2010	3	門扉 巻上機 防護柵
高橋排水樋管	十勝川	音更川	事業課	1989	25	2010	3	門扉 戸当たり 防護柵
1号排水樋管	十勝川	鈴蘭川	事業課	1990	24	2010	1	呑口
本田樋管	十勝川	然別川	事業課	1984	30	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋
山西樋門	十勝川	然別川	事業課	1984	30	2010	3	巻上機 吐口
嶋崎排水樋管	十勝川	然別川	事業課	1984	30	2010	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
春日井排水樋管	十勝川	然別川	事業課	1984	30	2010	3	戸当たり 管理橋 防護柵 吐口
旧パンケチン川樋門	十勝川	然別川	事業課	1985	29	2010	3	操作台 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
細木排水樋管	十勝川	然別川	事業課	1985	29	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
菅排水樋管	十勝川	然別川	事業課	1985	29	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
高橋樋門	十勝川	然別川	事業課	1985	29	2010	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
山本樋門	十勝川	然別川	事業課	1989	25	2010	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
細川樋門	十勝川	然別川	事業課	1986	28	2010	3	巻上機 防護柵 門扉 戸当たり 管理橋
尾崎排水樋門	十勝川	然別川	事業課	1987	27	2010	2	巻上機 管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔帯広建設管理部〕

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
中塚樋管	十勝川	然別川	事業課	1987	27	2010	3	戸当たり 管理橋 吐口
中川排水樋管	十勝川	然別川	事業課	1986	28	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋
東1線排水樋門	十勝川	然別川	事業課	1992	22	2010	3	管理橋
前田樋管	十勝川	然別川	事業課	1987	27	2010	3	呑口 門扉 管理橋 吐口
中川排水樋管	十勝川	然別川	事業課	1988	26	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵 呑口
山本排水樋管	十勝川	然別川	事業課	1989	25	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
大道排水樋管	十勝川	然別川	事業課	1989	25	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
森内排水樋門	十勝川	然別川	鹿追出張所	1983	31	2007	3	戸当たり 巻上機 管理橋 吐口
西嶋排水樋門	十勝川	然別川	鹿追出張所	1983	31	2007	3	門柱 吐口
平野排水樋門	十勝川	然別川	鹿追出張所	1967	47	2007	3	管理橋 門柱
山西樋門	十勝川	鎮鍊川	事業課	1992	22	2009	3	管理橋
中村樋管	十勝川	鎮鍊川	事業課	1983	31	2009	3	門扉 戸当たり 防護柵
川原樋管	十勝川	鎮鍊川	事業課	1983	31	2009	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
尾崎樋管	十勝川	鎮鍊川	事業課	1982	32	2009	3	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵
飯崎第3樋管	十勝川	鎮鍊川	事業課	1982	32	2009	3	巻上機 操作台 管理橋
飯崎第2樋管	十勝川	鎮鍊川	事業課	1982	32	2009	3	函体 門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
飯崎排水樋管	十勝川	鎮鍊川	事業課	1977	37	2009	3	管理橋 戸当たり 巻上機 防護柵
第二号排水樋管	十勝川	鎮鍊川	事業課	1982	32	2009	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
第三号排水樋管	十勝川	鎮鍊川	事業課	1982	32	2009	3	巻上機 管理橋 防護柵
第一号排水樋管	十勝川	鎮鍊川	事業課	1982	32	2009	3	門扉 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵
第四号排水樋管	十勝川	ハギノ川	事業課	1982	32	2009	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 吐口
第五号排水樋管	十勝川	ハギノ川	事業課	1982	32	2009	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
渋更樋門	十勝川	シブサラビバウシ川	事業課	1972	42	2010	3	門扉 巻上機 戸当たり
松野第二排水樋管	十勝川	シブサラビバウシ川	事業課	1973	41	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 函体 巻上機
北明第一樋門	十勝川	シブサラビバウシ川	事業課	1992	22	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔帯広建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設 置 年	経 過 年	点 検 年 度	管 理 区 分	補修対象部位（部材）
北明第2樋門	十勝川	シブサラビバウシ川	事業課	1992	22	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
清都樋門	十勝川	シブサラビバウシ川	事業課	1990	24	2010	2	巻上機 戸当たり 呑口
西士狩第3排水樋門	十勝川	西士狩川	事業課	1977	37	2010	3	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵 呑口
西士狩第2排水樋門	十勝川	西士狩川	事業課	1978	36	2010	3	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 吐口
西士狩第4排水樋門	十勝川	西士狩川	事業課	1977	37	2010	3	管理橋 防護柵 戸当たり 巻上機 吐口
西士狩第一樋門	十勝川	西士狩川	事業課	1978	36	2010	3	管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 吐口
弥生排水樋門	十勝川	美生川	事業課	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
藤田排水樋管	十勝川	美生川	事業課	1973	41	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
柳澤排水樋管	十勝川	美生川	事業課	1978	36	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
高嶋排水樋管	十勝川	美生川	事業課	1977	37	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
下美生排水樋管	十勝川	美生川	事業課	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
島崎排水樋管	十勝川	美生川	事業課	1981	33	2010	3	管理橋 防護柵
山田排水樋管	十勝川	美生川	事業課	1977	37	2010	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
石田排水樋管	十勝川	美生川	事業課	1975	39	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
美馬牛樋門	十勝川	美馬牛川	事業課	1968	46	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
田村樋管	十勝川	美馬牛川	事業課	1988	26	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
右1号樋管	十勝川	ピウカ川	事業課	1997	17	2010	2	巻上機 管理橋
第4号排水樋管工	十勝川	ピウカ川	事業課	1984	30	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第6号排水樋管工	十勝川	ピウカ川	事業課	1983	31	2010	1	防護柵 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋
第7号排水樋管工	十勝川	ピウカ川	事業課	1983	31	2010	1	防護柵 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 吐口
第8号排水樋管工	十勝川	ピウカ川	事業課	1985	29	2010	1	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
第9号排水樋管工	十勝川	ピウカ川	事業課	1985	29	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第10号排水樋管工	十勝川	ピウカ川	事業課	1985	29	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第11号排水樋管工	十勝川	ピウカ川	事業課	1988	26	2010	2	戸当たり 管理橋 防護柵
第12号排水樋管工	十勝川	ピウカ川	事業課	1988	26	2010	2	戸当たり 巻上機 防護柵

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔帯広建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
左1号排水樋管	十勝川	ピウカ川	事業課	1995	19	2010	2	戸当たり 防護柵
前田排水樋管	十勝川	芽室川	事業課	1975	39	2010	2	戸当たり 管理橋 防護柵 函体 門扉 巻上機 門柱 吐口
甲排水樋管	十勝川	芽室川	事業課	1968	46	2010	3	戸当たり 管理橋 門扉 巻上機 操作台 防護柵
前田排水樋管	十勝川	芽室川	事業課	1974	40	2010	2	門扉 管理橋 防護柵 函体 戸当たり 巻上機 門柱 吐口
姉崎排水樋管	十勝川	芽室川	事業課	1974	40	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵 門扉 戸当たり 呑口 吐口
毛根中島樋管	十勝川	芽室川	事業課	1976	38	2010	2	管理橋 防護柵 戸当たり 巻上機
芽室排水樋門	十勝川	芽室川	事業課	1976	38	2010	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
姉崎排水樋管	十勝川	久山川	事業課	1984	30	2010	3	管理橋 巻上機 防護柵
多地排水樋管	十勝川	久山川	事業課	1987	27	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
加藤排水樋管	十勝川	士幌川	事業課	1986	28	2012	3	門扉
岩城排水樋門	十勝川	士幌川	事業課	1986	28	2012	3	操作台
小里排水樋管	十勝川	十勝川	鹿追出張所	1987	27	2007	3	門扉 巻上機 管理橋
協心排水樋門	十勝川	佐幌川	鹿追出張所	1963	51	2007	3	函体 戸当たり 呑口 吐口
讃岐2号排水樋門	十勝川	佐幌川	鹿追出張所	1981	33	2007	3	呑口
讃岐1号排水樋門	十勝川	佐幌川	鹿追出張所	1981	33	2007	3	函体 門扉 戸当たり
協心川排水樋管	十勝川	佐幌川	鹿追出張所	1985	29	2007	3	函体 戸当たり 門柱
日甜排水樋管	十勝川	ペケレベツ川	鹿追出張所	1980	34	2007	3	管理橋 函体 門扉 戸当たり
上出排水樋管	十勝川	金平川	鹿追出張所	1982	32	2007	3	門扉
ホクレン樋管	十勝川	金平川	鹿追出張所	1983	31	2007	3	門扉 戸当たり
新田樋管	十勝川	金平川	鹿追出張所	1984	30	2007	3	門扉 戸当たり 吐口
依田樋門	生花苗川	生花苗川	大樹出張所	1979	35	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
生花苗第一樋門	生花苗川	生花苗川	大樹出張所	1977	37	2007	3	管理橋 防護柵
生花苗第四樋門	生花苗川	生花苗川	大樹出張所	1982	32	2010	3	管理橋 防護柵
生花苗第二樋門	生花苗川	生花苗川	大樹出張所	1974	40	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
吉田樋門	生花苗川	生花苗川	大樹出張所	1979	35	2010	3	戸当たり 管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔帯広建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的な重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
金星樋門	生花苗川	生花苗川	大樹出張所	1979	35	2010	3	戸当たり 管理橋 防護柵
キモントウ樋門	生花苗川	キモントウ川	大樹出張所	1978	36	2010	3	管理橋
第1号佐藤排水樋管	当縁川	当縁川	大樹出張所	1970	44	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
第2号佐藤排水樋管	当縁川	当縁川	大樹出張所	1969	45	2010	3	防護柵
双葉排水樋管	歴舟川	歴舟川	大樹出張所	1978	36	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
第一三号排水ひ門	紋別川	紋別川	大樹出張所	1982	32	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
今村排水樋管	紋別川	紋別川	大樹出張所	1975	39	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
北守樋管	紋別川	紋別川	大樹出張所	1975	39	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
第4号排水樋管	紋別川	紋別川	大樹出張所	1973	41	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第8号排水樋管	紋別川	紋別川	大樹出張所	1982	32	2007	3	吐口
石坂排水樋管	紋別川	紋別川	大樹出張所	1978	36	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
高野排水樋管	紋別川	紋別川	大樹出張所	1976	38	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
江本排水樋管	紋別川	紋別川	大樹出張所	1975	39	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
金曾第1号排水樋管	紋別川	紋別川	大樹出張所	1988	26	2007	3	戸当たり 巻上機
金曾第2号排水樋門	紋別川	紋別川	大樹出張所	1988	26	2007	3	戸当たり 巻上機
金曾3号排水ひ門	紋別川	紋別川	大樹出張所	1988	26	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
仲広尾排水樋管	広尾川	西広尾川	大樹出張所	1969	45	2007	3	門柱 吐口 戸当たり 管理橋 呑口
第2誉橋2号排水樋管	十勝川	利別川	足寄出張所	1981	33	2010	2	管理橋
誉排水樋管	十勝川	利別川	足寄出張所	1979	35	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
佐々木樋管	十勝川	利別川	足寄出張所	2002	12	2010	2	巻上機
伊藤排水樋管	十勝川	美蘭別川	足寄出張所	1967	47	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
甲山排水樋管	十勝川	美里別川	足寄出張所	1974	40	2007	3	巻上機 管理橋 防護柵
荒樋門	十勝川	美里別川	足寄出張所	1974	40	2007	3	巻上機 管理橋
吉田排水樋管	十勝川	美里別川	足寄出張所	1977	37	2007	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
叢島樋門	十勝川	美里別川	足寄出張所	1977	37	2007	3	管理橋 呑口

先行補修する樋門の集計表

〔帯広建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
松岡排水樋門	十勝川	美里別川	足寄出張所	1973	41	2007	3	吐口
飛鷹排水樋管	十勝川	陸別川	足寄出張所	1978	36	2007	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 吐口
吉田排水樋管	十勝川	陸別川	足寄出張所	1978	36	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵 吐口
林樋管	十勝川	陸別川	足寄出張所	2000	14	2007	2	巻上機
沼田排水樋管	十勝川	陸別川	足寄出張所	1973	41	2007	2	巻上機 管理橋
黒沼排水樋門	十勝川	陸別川	足寄出張所	1986	28	2007	2	函体 管理橋 吐口
酒井樋門	十勝川	陸別川	足寄出張所	1987	27	2007	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
柴田樋門	十勝川	陸別川	足寄出張所	1987	27	2007	2	門扉 呑口
羽藤樋門	十勝川	陸別川	足寄出張所	1989	25	2007	2	管理橋
広谷樋門	十勝川	陸別川	足寄出張所	1989	25	2007	2	管理橋
黒沼2号樋管	十勝川	陸別川	足寄出張所	1989	25	2007	2	管理橋
岡樋門	十勝川	陸別川	足寄出張所	1989	25	2007	2	管理橋
久田排水樋門	湧洞川	湧洞川	浦幌出張所	1971	43	2011	3	吐口 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
堂嶽排水樋門	湧洞川	湧洞川	浦幌出張所	1971	43	2010	3	管理橋 呑口 戸当たり 巻上機 防護柵 吐口
九本排水樋門	湧洞川	湧洞川	浦幌出張所	1971	43	2010	3	管理橋 防護柵
駒通樋管	湧洞川	湧洞川	浦幌出張所	1980	34	2010	3	吐口 巻上機 管理橋 防護柵
統太樋門	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	2	呑口 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
小山樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1977	37	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
村中樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1977	37	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵 吐口
石原樋門	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1977	37	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
橋枝樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1977	37	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
岡田樋門	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	2002	12	2010	2	管理橋
千歳第1号樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1996	18	2010	2	呑口 巻上機 管理橋 防護柵
山下排水樋門	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1978	36	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
池田排水樋門	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1978	36	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔帯広建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
山村樋門	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1979	35	2010	2	管理橋 門扉 戸当たり 巻上機 防護柵
山岸排水樋門	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1978	36	2010	2	呑口 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
山村第二樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1980	34	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
常豊排水樋門	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1979	35	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 呑口 吐口
馬場排水樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1979	35	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
河内樋門	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
土本排水樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
高屋敷樋門	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
藤川排水樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
山本排水樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
高井排水樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
高橋樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
村井樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
石森樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
石森2樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
西名樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
熊野樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
佐々木樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
池田樋管1	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門柱 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
池田樋管2	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
川端樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
松田1号排水樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
松田排水樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
高橋排水樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
吉田排水樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵

先 行 補 修 す る 樋 門 の 集 計 表

〔帯広建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋 門 名	水 系 名	河 川 名	事 務 所	設置年	経過年	点検 年度	管理 区分	補修対象部位（部材）
高橋排水樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
高橋排水樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口
吉田樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
馬場樋門	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
村瀬排水樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
川畑ひ門	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1977	37	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
高橋樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1977	37	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
馬場樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1977	37	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
第二川端樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1977	37	2010	3	門扉 巻上機 管理橋 防護柵
第一川端樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1977	37	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
田中樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1977	37	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
岡田No1排水樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1977	37	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
岡田No2排水樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1977	37	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
岡田No3排水樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1977	37	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
岡本樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1977	37	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
岡本第二号樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1978	36	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
岡本第三号樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1978	36	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
山田第一号樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1978	36	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
渡部排水樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1978	36	2010	3	管理橋 防護柵 吐口
石原1号地先排水樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1984	30	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
秋山樋門	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1987	27	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
香川樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1991	23	2010	3	巻上機
朝日樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1990	24	2010	3	巻上機
第3号梅田排水樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1996	18	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
西町樋管	十勝川	浦幌川	浦幌出張所	1996	18	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔帯広建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
塩村樋管	十勝川	オベトン川	浦幌出張所	2003	11	2010	2	管理橋
北栄1号樋管	十勝川	オベトン川	浦幌出張所	1972	42	2010	2	門扉 戸当たり 管理橋 防護柵
北栄2号樋管	十勝川	オベトン川	浦幌出張所	1972	42	2010	2	管理橋 防護柵 吐口
北栄樋門	十勝川	オベトン川	浦幌出張所	1977	37	2010	2	戸当たり 管理橋
北栄3号樋管	十勝川	オベトン川	浦幌出張所	1972	42	2010	2	管理橋 防護柵
常室川樋門	十勝川	常室川	浦幌出張所	1971	43	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
梅田樋管	十勝川	川流布川	浦幌出張所	1977	37	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
松田樋管	十勝川	川流布川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
高田樋管	十勝川	川流布川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口
高田排水樋門	十勝川	川流布川	浦幌出張所	1978	36	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
永井排水樋管	十勝川	川流布川	浦幌出張所	1979	35	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
宝生橋上流地先左岸樋管	十勝川	川流布川	浦幌出張所	1985	29	2010	3	門扉 戸当たり
笹島樋管	十勝川	川流布川	浦幌出張所	1984	30	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
永井2号樋管	十勝川	浦幌オンネナイ川	浦幌出張所	1981	33	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
左岸第4号樋管	十勝川	カンカン川	浦幌出張所	1977	37	2010	3	巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
右岸第6号樋管	十勝川	カンカン川	浦幌出張所	1977	37	2010	3	戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
左岸第6号樋管	十勝川	カンカン川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
右岸第8号樋管	十勝川	カンカン川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
右岸第9号樋管	十勝川	カンカン川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
左岸第7号樋管	十勝川	カンカン川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
右岸第5号排水樋管	十勝川	礼文内川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
遠藤排水樋管	十勝川	牛首別川	浦幌出張所	1981	33	2010	3	管理橋
横山2号排水樋門	十勝川	牛首別川	浦幌出張所	1981	33	2010	3	管理橋
松本排水樋門	十勝川	牛首別川	浦幌出張所	1980	34	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
原田樋門	十勝川	牛首別川	浦幌出張所	1991	23	2010	3	吐口

先行補修する樋門の集計表

〔帯広建設管理部〕

・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等により、随時更新する。 ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。 ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。 ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。								
樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
山田排水樋管	十勝川	久保川	浦幌出張所	1975	39	2010	3	操作台 吐口
武野樋門	十勝川	久保川	浦幌出張所	2001	13	2010	3	吐口
渡辺樋門	十勝川	久保川	浦幌出張所	1976	38	2010	3	吐口 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 呑口
渡部排水樋管	十勝川	久保川	浦幌出張所	1974	40	2010	3	吐口 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵
佐々木樋管	十勝川	造林沢川	浦幌出張所	1977	37	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
鈴木樋門	十勝川	小川	浦幌出張所	1977	37	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔釧路建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
橋樋管	直別川	直別川	事業課	1982	32	2010	3	函体 巻上機 操作台 防護柵 吐口
佐藤樋門	音別川	ムリ川	事業課	1978	36	2010	3	操作台 門柱 呑口
田部ひ門	音別川	オコタヌンペ川	事業課	1985	29	2010	3	函体 吐口
大和田ひ門	音別川	オコタヌンペ川	事業課	1986	28	2010	3	函体 吐口
菊原ひ門	音別川	アカタノンペ川	事業課	1982	32	2010	3	函体 巻上機 操作台 吐口
蔵光樋門	音別川	音別川	事業課	1993	21	2010	3	巻上機 操作台 管理橋 吐口
志賀樋門	音別川	音別川	事業課	1993	21	2010	3	巻上機 函体 防護柵 呑口
上音別樋門	音別川	音別川	事業課	1987	27	2010	3	巻上機 操作台 函体 管理橋 吐口
川向一号樋門	音別川	音別川	事業課	1982	32	2010	2	函体 戸当たり 巻上機 管理橋
霧里1号ひ門	音別川	音別川	事業課	1985	29	2010	3	函体 吐口
清芳樋門	音別川	音別川	事業課	1980	34	2010	3	函体 巻上機 門柱 操作台 管理橋 吐口
高橋ひ門	音別川	音別川	事業課	1988	26	2010	3	函体 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 吐口
成田樋門	音別川	音別川	事業課	1987	27	2010	3	吐口 函体 巻上機 操作台 管理橋 呑口
熊谷樋門	音別川	音別川	事業課	1975	39	2010	3	函体
渡辺ひ門	音別川	音別川	事業課	1989	25	2010	3	函体 管理橋 呑口 吐口
佐々木樋管	音別川	音別川	事業課	1978	36	2010	2	函体 巻上機 操作台
川西樋門	音別川	音別川	事業課	1979	35	2010	2	巻上機 呑口 吐口
福井ひ管	音別川	音別川	事業課	1981	33	2010	2	巻上機
数寄樋門	音別川	音別川	事業課	1972	42	2010	2	函体 操作台 呑口 吐口
音別樋管	音別川	音別川	事業課	1972	42	2010	2	門柱 操作台
河口樋門	音別川	音別川	事業課	1973	41	2007	2	巻上機 管理橋 防護柵
沼田樋門	音別川	音別川	事業課	1980	34	2010	3	巻上機 操作台 函体 戸当たり 門柱 管理橋 吐口
今井樋管	和天別川	シャチホロ川	事業課	1978	36	2008	3	吐口 函体 操作台 呑口
大木ひ門	和天別川	シャチホロ川	事業課	1984	30	2008	3	巻上機 操作台
金沢樋門	和天別川	和天別川	事業課	1969	45	2008	3	呑口 巻上機 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔釧路建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
駒越樋門	和天別川	和天別川	事業課	1988	26	2008	3	呑口
本郷樋門	和天別川	和天別川	事業課	1971	43	2008	3	管理橋 巻上機 操作台
根本樋門	和天別川	和天別川	事業課	1964	50	2008	3	函体 門柱 操作台 吐口
下和天別樋門	和天別川	和天別川	事業課	1967	47	2008	3	戸当たり 函体 門柱 呑口
熊谷樋門	和天別川	和天別川	事業課	1966	48	2008	2	戸当たり 函体 巻上機 呑口
高橋樋管	和天別川	和天別川	事業課	1966	48	2008	3	戸当たり 函体 呑口
坂の丘樋管	和天別川	和天別川	事業課	1966	48	2008	3	吐口 戸当たり
藤川樋管	和天別川	和天別川	事業課	1966	48	2008	3	戸当たり 呑口
吉野樋管	和天別川	和天別川	事業課	1972	42	2008	2	巻上機 函体 門扉 門柱 操作台 呑口 吐口
橋西樋管	和天別川	和天別川	事業課	1972	42	2008	3	吐口 管理橋 門柱 操作台 呑口
白糠樋門	茶路川	茶路川	事業課	2003	11	2010	2	吐口
茶路川河口樋門	茶路川	茶路川	事業課	1999	15	2010	2	巻上機 吐口
新米川樋管	茶路川	茶路川	事業課	2005	9	2010	2	吐口
SP・900(L)樋門	茶路川	茶路川	事業課	2002	12	2010	2	巻上機
大井地先樋門	茶路川	茶路川	事業課	1977	37	2009	3	函体 吐口
岡崎地先樋管	茶路川	茶路川	事業課	1972	42	2009	3	函体 門柱 操作台 呑口
腰越地先樋管	茶路川	茶路川	事業課	1974	40	2010	3	函体 戸当たり 操作台
藤田地先樋管	茶路川	茶路川	事業課	1976	38	2009	3	函体 呑口
古川2号樋管	庶路川	古川	事業課	1995	19	2010	3	巻上機
富留川一号樋管	庶路川	古川	事業課	1987	27	2010	3	函体 門扉 戸当たり 巻上機 操作台 吐口
第一号樋管	庶路川	コイトイ川	事業課	1985	29	2010	3	門扉 門柱
松本地先樋門	阿寒川	阿寒川	事業課	1969	45	2009	3	函体 戸当たり 吐口
大楽毛一号樋管	阿寒川	阿寒川	事業課	1980	34	2010	3	管理橋 防護柵 函体 門扉 戸当たり 巻上機
2号樋管	釧路川	茂雪裡川	事業課	1996	18	2010	3	巻上機 操作台 防護柵
1号樋管	釧路川	茂雪裡川	事業課	1997	17	2010	3	巻上機 操作台 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔釧路建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
渋谷樋管	釧路川	茂雪裡川	事業課	1987	27	2009	3	門扉 吐口
第8号樋門	釧路川	茂雪裡川	事業課	2001	13	2010	3	巻上機 門柱 管理橋 防護柵 呑口
第7号樋門	釧路川	茂雪裡川	事業課	2001	13	2010	3	巻上機 操作台 吐口
5号樋管	釧路川	茂雪裡川	事業課	1999	15	2010	3	函体 門柱 操作台
4号樋管	釧路川	茂雪裡川	事業課	1999	15	2010	3	巻上機 操作台 管理橋 防護柵
第3号樋門	釧路川	茂雪裡川	事業課	2000	14	2010	3	操作台 巻上機 管理橋 防護柵 呑口 吐口
高橋地先樋管(L)	釧路川	雪裡川	事業課	1996	18	2010	3	巻上機 操作台
大石地先6号樋管	釧路川	雪裡川	事業課	2000	14	2010	3	函体
大石地先8号樋管	釧路川	雪裡川	事業課	2000	14	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
曾我地先7号樋管	釧路川	雪裡川	事業課	2000	14	2010	3	巻上機 管理橋 防護柵
大石地先3号樋管(上流)	釧路川	雪裡川	事業課	1998	16	2010	3	巻上機 操作台 防護柵 吐口
大石地先3号樋管(下流)	釧路川	雪裡川	事業課	1999	15	2010	3	巻上機 操作台
大石地先2号樋管	釧路川	雪裡川	事業課	1997	17	2010	3	巻上機 操作台 防護柵
高橋地先樋管(R)	釧路川	雪裡川	事業課	1997	17	2010	3	巻上機 管理橋
久保田地先樋管	釧路川	雪裡川	事業課	1987	27	2010	3	巻上機 門扉 操作台 管理橋 防護柵
山田地先樋管	釧路川	雪裡川	事業課	1984	30	2010	3	函体 防護柵
石田宅地先樋管	釧路川	雪裡川	事業課	1997	17	2009	3	門扉 管理橋
杉本宅地先樋管	釧路川	雪裡川	事業課	1977	37	2009	3	管理橋 函体 戸当たり
中雪裡橋上流樋管	釧路川	雪裡川	事業課	1976	38	2009	3	戸当たり 管理橋 呑口 吐口
舌辛川第一号樋門	阿寒川	舌辛川	事業課	1979	35	2010	3	函体 管理橋 防護柵 呑口 戸当たり 操作台 吐口
舌辛川第二号樋門	阿寒川	舌辛川	事業課	1987	27	2010	3	函体 操作台 吐口
佐藤地先樋門	阿寒川	舌辛川	事業課	1983	31	2010	3	吐口
森川地先樋門	阿寒川	舌辛川	事業課	1983	31	2010	3	函体 戸当たり 操作台
北1号地先樋管	阿寒川	舌辛川	事業課	1982	32	2010	3	巻上機 管理橋
布伏内橋上流樋門	阿寒川	舌辛川	事業課	1966	48	2010	3	函体 門柱 操作台 管理橋

先行補修する樋門の集計表

〔釧路建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
布伏内樋管	阿寒川	舌辛川	事業課	2001	13	2010	3	操作台
庶路川一号樋管	庶路川	庶路川	事業課	1987	27	2010	2	吐口 管理橋 防護柵 戸当たり 巻上機
明治通り樋門	庶路川	庶路川	事業課	2005	9	2010	2	吐口
曉樋管	庶路川	庶路川	事業課	2007	7	2010	2	吐口
川原ひ門	庶路川	庶路川	事業課	1983	31	2010	3	吐口 門扉 巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵
皆上樋門	庶路川	庶路川	事業課	1984	30	2010	3	門扉 管理橋 防護柵 吐口
泊別橋下流樋門	庶路川	庶路川	事業課	1978	36	2009	3	管理橋
泊別橋上流樋門	庶路川	庶路川	事業課	1982	32	2009	3	函体
十一号線樋管	庶路川	庶路川	事業課	1985	29	2010	3	門扉 戸当たり 管理橋
松野樋門	庶路川	庶路川	事業課	1994	20	2010	3	巻上機 操作台
中島地先樋管	庶路川	庶路川	事業課	1983	31	2010	3	門柱 函体 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
松1号樋門	庶路川	庶路川	事業課	1989	25	2010	3	巻上機 防護柵
松2号樋門	庶路川	庶路川	事業課	1989	25	2010	3	戸当たり 防護柵 巻上機 管理橋
高橋樋管	庶路川	庶路川	事業課	1982	32	2010	3	操作台 戸当たり 巻上機 防護柵
左第1号排水樋管	茶路川	辰辺川	事業課	1994	20	2010	2	巻上機 門扉 戸当たり
第三号樋管	釧路川	アセツツリ川	事業課	1980	34	2010	1	戸当たり 函体 呑口 吐口
六号樋管	釧路川	アセツツリ川	事業課	1983	31	2010	1	戸当たり 吐口
四号樋管	釧路川	アセツツリ川	事業課	1984	30	2010	1	戸当たり 呑口 吐口
第7号樋管	釧路川	アセツツリ川	事業課	1986	28	2010	1	巻上機 防護柵 吐口
第5号樋管	釧路川	アセツツリ川	事業課	1984	30	2010	1	戸当たり
第1号樋管	釧路川	アセツツリ川	事業課	1980	34	2010	1	巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
平川ひ門	和天別川	恋隠川	事業課	1987	27	2010	3	函体
中野樋管	釧路川	オピラシケ川	厚岸出張所	1988	26	2010	2	巻上機 吐口
野口樋門	釧路川	オピラシケ川	厚岸出張所	1988	26	2010	2	巻上機
佐藤樋管	釧路川	オピラシケ川	厚岸出張所	1988	26	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 門柱

先行補修する樋門の集計表

〔釧路建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
高台橋樋管	釧路川	オビラシケ川	厚岸出張所	1987	27	2010	2	巻上機 吐口
双河辺2号樋管	釧路川	サンタクンベ川	厚岸出張所	1984	30	2010	2	門扉 巻上機 門柱 操作台 吐口
公住樋管	釧路川	サンタクンベ川	厚岸出張所	1985	29	2010	2	管理橋 門扉
双河辺1号樋門	釧路川	サンタクンベ川	厚岸出張所	1985	29	2010	2	管理橋
給食センター樋管	釧路川	サンタクンベ川	厚岸出張所	1986	28	2010	2	管理橋
うぐいす樋管	釧路川	サンタクンベ川	厚岸出張所	1986	28	2010	2	管理橋
小野宅地先樋管	釧路川	サンタクンベ川	厚岸出張所	1978	36	2010	2	函体 門扉 門柱 吐口
貝塚団地樋門	釧路川	武佐川	厚岸出張所	1982	32	2010	1	函体 呑口 吐口
土田樋管	釧路川	武佐川	厚岸出張所	1983	31	2010	2	巻上機 防護柵 吐口
シュラ樋門	標津川	武佐川	中標津出張所	1979	35	2010	3	操作台 管理橋 防護柵
俵橋樋門	標津川	武佐川	中標津出張所	1985	29	2010	3	函体 戸当たり 呑口 吐口
大西樋門	標津川	武佐川	中標津出張所	1986	28	2010	3	函体 門柱 操作台 呑口 吐口
イロンネ樋門	標津川	武佐川	中標津出張所	1979	35	2010	3	戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
宮下樋管	釧路川	別保川	厚岸出張所	1980	34	2010	2	管理橋 呑口 門扉 門柱 操作台 防護柵 吐口
日の出樋管	釧路川	別保川	厚岸出張所	1986	28	2010	2	函体 操作台 防護柵 吐口
共和樋門	釧路川	別保川	厚岸出張所	1990	24	2010	2	呑口 吐口 巻上機
本谷樋管	釧路川	別保川	厚岸出張所	1985	29	2010	2	吐口
平野1号樋管	釧路川	別保川	厚岸出張所	1980	34	2010	2	戸当たり 門柱 操作台 管理橋 吐口
平野2号樋管	釧路川	別保川	厚岸出張所	1980	34	2010	2	函体 管理橋 戸当たり 巻上機 呑口
栄町樋門	釧路川	別保川	厚岸出張所	1984	30	2010	2	函体 巻上機 管理橋 吐口
嘉寿満樋門	釧路川	別保川	厚岸出張所	1984	30	2010	2	巻上機 門扉 防護柵
中森樋門	釧路川	別保川	厚岸出張所	1984	30	2010	2	門柱
森井樋管	釧路川	別保川	厚岸出張所	1984	30	2010	2	巻上機 操作台 防護柵
東陽2号樋門	釧路川	別保川	厚岸出張所	1982	32	2010	2	函体 防護柵 戸当たり 管理橋 吐口
貝塚2号樋管	釧路川	別保川	厚岸出張所	1982	32	2010	2	門扉 巻上機 門柱 操作台 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔釧路建設管理部〕

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
東陽1号樋門	釧路川	別保川	厚岸出張所	1982	32	2010	2	函体 戸当たり 門柱 管理橋 吐口
貝塚1号樋管	釧路川	別保川	厚岸出張所	1982	32	2010	2	巻上機 操作台 防護柵 吐口
別保原野樋門	釧路川	別保川	厚岸出張所	1983	31	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 門柱 管理橋 防護柵 吐口
佐々木樋管	釧路川	別保川	厚岸出張所	1983	31	2010	2	函体 門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
錠者樋管	釧路川	別保川	厚岸出張所	1983	31	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋 防護柵 吐口
鉄道2号樋門	釧路川	別保川	厚岸出張所	1983	31	2007	2	管理橋 防護柵
鉄道1号樋管	釧路川	別保川	厚岸出張所	1981	33	2007	2	戸当たり 管理橋 巻上機 門柱 防護柵 吐口
釧貨樋管	釧路川	別保川	厚岸出張所	1981	33	2007	2	管理橋 防護柵
加藤2号樋管	チョロベツ川	チョロベツ川	厚岸出張所	1998	16	2010	2	巻上機 防護柵
河村樋管	チョロベツ川	チョロベツ川	厚岸出張所	1979	35	2010	2	函体 門扉 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
井戸樋管	チョロベツ川	チョロベツ川	厚岸出張所	1977	37	2009	2	門扉
前田樋管	チョロベツ川	チョロベツ川	厚岸出張所	1977	37	2009	2	戸当たり
加藤樋管	チョロベツ川	チョロベツ川	厚岸出張所	1980	34	2010	2	門扉 管理橋 函体 戸当たり 門柱 操作台 防護柵 吐口
工藤樋管	チョロベツ川	チョロベツ川	厚岸出張所	1976	38	2009	2	吐口 函体 防護柵 呑口
上尾幌6号樋門	尾幌川	尾幌川	厚岸出張所	2001	13	2010	2	巻上機
上尾幌5号樋門	尾幌川	尾幌川	厚岸出張所	2001	13	2010	2	巻上機
上尾幌4号樋管	尾幌川	尾幌川	厚岸出張所	2000	14	2010	2	函体 呑口 吐口
上尾幌2号樋管	尾幌川	尾幌川	厚岸出張所	1998	16	2010	2	防護柵 巻上機 呑口 吐口
上尾幌1号樋管	尾幌川	尾幌川	厚岸出張所	1998	16	2010	2	巻上機 吐口
上尾幌小樋管	尾幌川	尾幌川	厚岸出張所	1997	17	2010	2	函体 巻上機 呑口 吐口
公宅樋管	尾幌川	尾幌川	厚岸出張所	1997	17	2009	2	巻上機
中学校樋門	尾幌川	尾幌川	厚岸出張所	1999	15	2009	2	操作台 呑口 吐口
上尾幌0号樋管	尾幌川	尾幌川	厚岸出張所	1999	15	2010	2	巻上機 操作台
右1号排水樋管	釧路川	鑑別川	弟子屈出張所	2001	13	2010	2	巻上機 呑口
嶋田樋管	釧路川	鑑別川	弟子屈出張所	1997	17	2010	2	函体 巻上機 防護柵

先行補修する樋門の集計表

〔釧路建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
桜樋門	釧路川	鑑別川	弟子屈出張所	1995	19	2010	2	巻上機 管理橋
左2号排水樋門	釧路川	鑑別川	弟子屈出張所	2000	14	2010	2	操作台 防護柵
左1号排水樋管	釧路川	鑑別川	弟子屈出張所	2000	14	2010	3	巻上機 操作台
石本樋門	釧路川	鑑別川	弟子屈出張所	1980	34	2010	3	函体 呑口 門扉 操作台 防護柵 吐口
岡林樋管	釧路川	鑑別川	弟子屈出張所	1980	34	2010	2	函体 門扉 戸当たり 門柱 操作台 防護柵 吐口
大藤樋管	釧路川	鑑別川	弟子屈出張所	1981	33	2010	3	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 吐口
田畑樋管	釧路川	鑑別川	弟子屈出張所	1979	35	2010	3	操作台 門柱 防護柵 吐口
瀬川樋管	釧路川	鑑別川	弟子屈出張所	1979	35	2010	2	門柱 操作台 管理橋 防護柵
厚生寮樋門	釧路川	鑑別川	弟子屈出張所	1979	35	2010	2	函体 門扉 戸当たり 門柱 防護柵 呑口 吐口
鑑別樋管	釧路川	鑑別川	弟子屈出張所	1982	32	2009	2	戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
第五清丸別川排水樋門	西別川	清丸別川	中標津出張所	1992	22	2010	3	函体 巻上機 門柱 操作台 防護柵 吐口
1号樋管	標津川	俣落川	中標津出張所	2001	13	2010	3	操作台
ますみ川1号樋管	標津川	ますみ川	中標津出張所	1992	22	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 呑口
クテクンベツ橋樋管	標津川	クテクンベツ川	中標津出張所	1994	20	2010	2	巻上機 門柱
名越樋門	標津川	標津川	中標津出張所	2003	11	2010	2	函体 巻上機 操作台 防護柵
亀代2号樋管	標津川	標津川	中標津出張所	2002	12	2010	2	巻上機 操作台 防護柵 呑口 吐口
亀代1号樋管	標津川	標津川	中標津出張所	2001	13	2010	2	巻上機 操作台 防護柵 吐口
乾3号樋管	標津川	標津川	中標津出張所	2001	13	2010	2	巻上機 操作台 防護柵 呑口
乾2号樋管	標津川	標津川	中標津出張所	2001	13	2010	2	函体 巻上機 操作台 防護柵 吐口
乾1号樋管	標津川	標津川	中標津出張所	2001	13	2010	2	巻上機 操作台 防護柵
久本2号樋管	標津川	標津川	中標津出張所	2000	14	2010	2	函体 操作台 防護柵 吐口
乾樋門	標津川	標津川	中標津出張所	2001	13	2010	2	巻上機 操作台 防護柵 呑口
久本樋管	標津川	標津川	中標津出張所	2001	13	2010	2	巻上機 管理橋 防護柵
金子樋門	標津川	標津川	中標津出張所	1999	15	2010	2	門扉 巻上機 操作台
工藤樋門	標津川	標津川	中標津出張所	1999	15	2010	2	函体 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口

先行補修する樋門の集計表

〔釧路建設管理部〕

- ・この表は、2007年から2011年の点検により、劣化が確認されている樋門を集計したもので、今後の点検や新たな計画の策定等のより、随時更新する。
- ・補修の優先順位は、部材の健全度合、部材の治水的重要性、管理区分の観点から、補修工事の規模等を勘案し、総合的に判断して補修を進める。
- ・経過年数は、設置年から2014年までの期間としている。
- ・補修の進め方などについては、「北海道樋門長寿命化計画 平成25年6月」を参照のこと。

樋門名	水系名	河川名	事務所	設置年	経過年	点検年度	管理区分	補修対象部位（部材）
今井樋門	標津川	標津川	中標津出張所	1999	15	2010	2	巻上機 操作台 管理橋
中林樋門	標津川	標津川	中標津出張所	1999	15	2010	2	函体 巻上機 防護柵 呑口
ミドリ川樋門	標津川	標津川	中標津出張所	1997	17	2010	1	巻上機 操作台 呑口 吐口
丸山公園樋管	標津川	標津川	中標津出張所	1997	17	2010	1	門扉 巻上機 管理橋
松実地先樋門	標津川	標津川	中標津出張所	1996	18	2010	2	防護柵 巻上機 門柱 操作台 管理橋 吐口
東12条左岸樋管	標津川	標津川	中標津出張所	1996	18	2010	2	門扉 巻上機 門柱 操作台 防護柵
東14条排水樋門	標津川	標津川	中標津出張所	1995	19	2010	2	巻上機 門扉 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 吐口
澤口樋門	標津川	標津川	中標津出張所	1994	20	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 操作台 管理橋 吐口
東22条排水樋管	標津川	標津川	中標津出張所	1989	25	2010	2	門扉 戸当たり 巻上機 管理橋
東18条排水樋管	標津川	標津川	中標津出張所	1989	25	2010	2	函体 門扉 戸当たり 防護柵
19線排水樋管	標津川	標津川	中標津出張所	1985	29	2009	2	戸当たり 管理橋 防護柵 吐口
18線排水樋管	標津川	標津川	中標津出張所	1985	29	2009	2	戸当たり 管理橋
町体育館地先樋門	標津川	標津川	中標津出張所	1984	30	2010	1	函体 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
河口左岸樋門	標津川	標津川	中標津出張所	1987	27	2010	2	函体 巻上機 管理橋 吐口
三本木樋門	標津川	標津川	中標津出張所	1982	32	2010	2	函体 防護柵 呑口 吐口
古道樋門	標津川	標津川	中標津出張所	1982	32	2010	2	函体 戸当たり 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
大排水樋門	標津川	標津川	中標津出張所	1987	27	2010	2	函体 戸当たり 操作台 防護柵 呑口 吐口
共成樋門	標津川	標津川	中標津出張所	1988	26	2010	2	函体 操作台 吐口
標津川合流点樋門	標津川	標津川	中標津出張所	2004	10	2010	2	函体 吐口
標津橋樋門	標津川	標津川	中標津出張所	1984	30	2010	2	巻上機 門柱 操作台 管理橋 防護柵 呑口 吐口
茶志骨樋門	標津川	標津川	中標津出張所	2003	11	2010	2	操作台
市街樋門	標津川	標津川	中標津出張所	1972	42	2010	2	門扉 巻上機 操作台 管理橋 防護柵 吐口
羅臼川樋門	羅臼川	羅臼川	中標津出張所	1973	41	2010	2	函体 門扉 戸当たり 管理橋 防護柵 巻上機 門柱 操作台 呑口 吐口
ウラップ樋門	標津川	シユラ川	中標津出張所	1977	37	2010	3	門柱 管理橋 戸当たり 操作台 防護柵 呑口 吐口