令和5年度（2023年度）　公共事業再評価総括表　（二次政策評価）

（別紙様式）

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択年度	完了予定年度		総事業費（前回評価）（百万円）	うち道負担額（百万円）	総事業費（今回評価）（百万円）	うち道負担額（百万円）	評価結果 一次政策評価 対処方針	変更内容 事業期間	事業内容	事業費	二次政策評価 対処方針	意見等	摘要
								前回評価	今回評価											
1	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業（経営体育成型））	－	じゅうよんく １４区	長沼町	○受益面積　150ha ○受益戸数　16戸 ○整備工種 ・区画整理　A=150ha	H30 (2018)	H38 (2026)	R8 (2026)	3,000	975	2,862	930	継続		○	○	継続		一覧表評価
2	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業（経営体育成型））	－	せいなんちゅうおういち 西南中央１	滝川市	○受益面積　149ha ○受益戸数　25戸 ○整備工種 ・用水路　L=591m ・排水路　L=289m ・区画整理 A=143ha	H30 (2018)	H38 (2026)	R8 (2026)	3,300	1,073	3,543	1,151	継続		○	○	継続		一覧表評価
3	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業（経営体育成型））	－	にしおさむない 西納内	深川市	○受益面積　268ha ○受益戸数　28戸 ○整備工種 ・用水路　L=12,332m ・排水路　L=3,925m ・区画整理　A=244ha	H30 (2018)	H38 (2026)	R8 (2026)	3,100	1,008	3,784	1,230	継続		○	○	継続		一覧表評価
4	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業（経営体育成型））	－	はった 初田	蘭越町	○受益面積　162ha ○受益戸数　30戸 ○整備工種 ・用水路　L=7,191m ・排水路　L=5,868m ・区画整理　A=97ha	H30 (2018)	H37 (2025)	R8 (2026)	1,600	520	2,143	696	継続	○	○	○	継続		一覧表評価
5	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業（経営体育成型））	－	きょくせいきたちゅうおう 旭正北中央	旭川市	○受益面積　117ha ○受益戸数　17戸 ○整備工種 ・区画整理　A=117ha	H30 (2018)	H38 (2026)	R8 (2026)	1,850	601	2,390	777	継続		○	○	継続		一覧表評価
6	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業（経営体育成型））	06-01	ほくりゅうみなみいち 北竜南１	北竜町 雨竜町	○受益面積　447ha ○受益戸数　35戸 ○整備工種 ・用水路　L=23,767m ・排水路　L=3,237m ・区画整理　A=286ha	H30 (2018)	H38 (2026)	R8 (2026)	3,300	1,073	4,439	1,443	継続		○	○	継続		個別評価
7	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業（経営体育成型））	06-02	ふたまただいにみなみ 二股第２南	羽幌町	○受益面積　149ha ○受益戸数　18戸 ○整備工種 ・用水路　L=14,219m ・排水路　L=335m ・区画整理　A=65ha	R1 (2019)	H39 (2027)	R9 (2027)	2,470	803	3,564	1,158	継続		○	○	継続		個別評価
8	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業（経営体育成型））	06-03	しんしのつきた 新篠津北	新篠津村	○受益面積　132ha ○受益戸数　13戸 ○整備工種 ・用水路　L=4,192m ・排水路　L=6,413m ・区画整理　A=101ha	H30 (2018)	H37 (2025)	R7 (2025)	990	322	1,385	450	継続		○	○	継続		個別評価
9	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業（中山間地域型））	06-04	たきの 滝野	厚沢部町	○受益面積　113ha ○受益戸数　32戸 ○整備工種 ・用水路　L=2,132m ・排水路　L=3,002m ・区画整理　A=19ha	H30 (2018)	H36 (2024)	R7 (2025)	889	289	1,297	422	継続	○	○	○	継続		個別評価

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択年度	完了予定年度 前回評価	完了予定年度 今回評価	総事業費（前回評価） （百万円）	総事業費（前回評価） うち道負担額（百万円）	総事業費（今回評価） （百万円）	総事業費（今回評価） うち道負担額（百万円）	評価結果 一次政策評価 対処方針	評価結果 一次政策評価 変更内容 事業期間	評価結果 一次政策評価 変更内容 事業内容	評価結果 一次政策評価 変更内容 事業費	評価結果 二次政策評価 対処方針	評価結果 二次政策評価 意見等	摘要
10	農政部	道営土地改良事業費 （農地整備事業（中山間地域型））	06-05	るもい	留萌市	○受益面積　258ha ○受益戸数　26戸 ○整備工種 ・用水路　L=7,834m ・排水路　L=1,095m ・区画整理　A=49ha ・暗渠排水　A=43ha	H30 (2018)	H36 (2024)	R7 (2025)	970	315	1,352	439	継続	○	○	○	継続		個別評価
11	農政部	道営土地改良事業費 （水利施設等保全高度化事業 （畑地帯総合整備中山間地域型））	－	あばしりなんぶひがしだいに 網走南部東第２	網走市	○受益面積　663ha ○受益戸数　72戸 ○整備工種 ・区画整理　A=438ha ・暗渠排水　A=225ha	H30 (2018)	H38 (2026)	R8 (2026)	2,600	728	2,659	745	継続		○	○	継続		一覧表評価
12	農政部	道営土地改良事業費 （水利施設等保全高度化事業 （畑地帯総合整備中山間地域型））	－	くんぼうだいに 軍豊第２	幕別町	○受益面積　578ha ○受益戸数　39戸 ○整備工種 ・排水路　L=61m ・農道　L=1,428m ・区画整理　A=459ha	H30 (2018)	H36 (2024)	R7 (2025)	1,180	330	1,632	457	継続	○	○	○	継続		一覧表評価
13	農政部	道営土地改良事業費 （水利施設等保全高度化事業 （畑地帯総合整備中山間地域型））	－	ちえぶん	名寄市	○受益面積　481ha ○受益戸数　42戸 ○整備工種 ・用水路　L=328m ・排水路　L=2,011m ・区画整理　A=395ha	H30 (2018)	H38 (2026)	R7 (2025)	1,900	532	1,734	486	継続	○	○	○	継続		一覧表評価
14	農政部	道営土地改良事業費 （水利施設等保全高度化事業 （畑地帯総合整備中山間地域型））	－	こしみずきただいに 小清水北第２	小清水町	○受益面積　734ha ○受益戸数　83戸 ○整備工種 ・排水路　L=2,251m ・農道　L=1,663m ・区画整理　A=278ha ・暗渠排水　A=298ha ・客土　A=5ha	H30 (2018)	H37 (2025)	R7 (2025)	1,800	504	2,032	569	継続		○	○	継続		一覧表評価
15	農政部	道営土地改良事業費 （水利施設等保全高度化事業 （畑地帯総合整備中山間地域型））	－	くんねっぷほくとう 訓子府北東	訓子府町	○受益面積　727ha ○受益戸数　73戸 ○整備工種 ・排水路　L=1,137m ・区画整理　A=567ha ・暗渠排水　A=118ha ・客土　A=11ha	H30 (2018)	H37 (2025)	R7 (2025)	1,700	476	2,492	698	継続		○	○	継続		一覧表評価
16	農政部	道営土地改良事業費 （水利施設等保全高度化事業 （畑地帯総合整備中山間地域型））	－	にしおこっぺ 西興部	西興部村	○受益面積　149ha ○受益戸数　8戸 ○整備工種 ・農道　L=162m ・区画整理　A=87ha ・営農用水施設　施設　一式 管路　L=17,957m	H30 (2018)	H36 (2024)	R7 (2025)	1,200	336	1,639	459	継続	○	○	○	継続		一覧表評価
17	農政部	道営土地改良事業費 （水利施設等保全高度化事業 （畑地帯総合整備中山間地域型））	－	にしたけ 西竹	中標津町	○受益面積　6,437ha ○受益戸数　102戸 ○整備工種 ・営農用水施設　施設　一式 管路　L=30,415m	H30 (2018)	H38 (2026)	R8 (2026)	2,500	700	3,203	897	継続		○	○	継続		一覧表評価

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択年度	完了予定年度 前回評価	完了予定年度 今回評価	総事業費（前回評価） （百万円）	総事業費（前回評価） うち道負担額（百万円）	総事業費（今回評価） （百万円）	総事業費（今回評価） うち道負担額（百万円）	評価結果 一次政策評価 対処方針	評価結果 一次政策評価 変更内容 事業期間	評価結果 一次政策評価 変更内容 事業内容	評価結果 一次政策評価 変更内容 事業費	評価結果 二次政策評価 対処方針	評価結果 二次政策評価 意見等	摘要
18	農政部	道営農村総合整備事業費 （中山間地域農業農村総合整備事業）	06-06	うらかわちゅうぶ 浦河中部	浦河町	○受益面積　285.2ha ○受益戸数　38戸 ○整備工種 ・区画整理　A=262.8ha ・排水路　L=915m ・客土　A=7.8ha ・暗渠排水　A=4.2ha	H30 (2018)	H37 (2025)	R8 (2026)	970	310	1,261	404	継続	○	○	○	継続		個別評価
19	農政部	道営農地防災事業費 （農村地域防災減災事業（防災重点農業用ため池緊急整備事業））	-	みねのぶいち 峰延１	岩見沢市 美唄市	堤体補強工1式 取水施設工1式	H30 (2018)	H36 (2024)	R7 (2025)	450	153	450	153	継続	○			継続		一覧表評価
20	農政部	道営農地防災事業費 （海岸保全施設整備事業）	06-07	まるまついち 丸松１	遠別町	護岸工 L=410m 消波工 L=410m	H30 (2018)	H34 (2022)	R7 (2025)	900	405	1,426	642	継続	○	○	○	継続		個別評価
21	農政部	道営農地防災事業費 （海岸保全施設整備事業）	06-08	こしみずにき 小清水２期	小清水町	護岸工 L=1,257m 根固工 L=1,257m 波返工 L=2,874m	H30 (2018)	H35 (2023)	R8 (2026)	960	432	1,746	786	継続	○	○	○	継続		個別評価
22	農政部	道営農道整備事業費 農道整備事業（広域農道整備）	-	ひだかちゅうぶ 日高中部	新ひだか町 新冠町 浦河町	農道工　L=19,025m	H4 (1992)	H40 (2028)	R10 (2028)	13,428	786	13,844	3,115	継続		○	○	継続		一覧表評価
23	水産林務部	水産基盤整備事業費	07-01	えきしなんぶ 枝幸南部	枝幸町	（音標地区） 東防波堤　L=180.0m 北護岸(改良)　L=156.0m 第２北護岸　L=240.0m 東護岸（改良）L=105.0m 泊地一式、岸壁一式 船揚場一式　ほか （乙忠部地区） 東防波堤（改良）L=110.0m 北防波堤（改良）L=120.0m 北護岸（改良）　L=200.0m 南護岸　L=144.0m 航路一式、泊地一式 岸壁一式、船揚場一式 荷さばき施設　一式　ほか （山臼地区） 外防波堤　L=50.0m 新北護岸　L=50.0m 新北護岸（改良）L=50.0m 突堤 L=40.0m 航路一式、泊地一式 岸壁一式、船揚場一式　ほか （徳志別地区） 外防波堤　L=60.0m （岡島地区） 外防波堤　L=30.0m、 北防波堤（改良）L=24.0m、 北護岸（改良）　L=23.0m　ほか	H30 (2018)	H39 (2027)	R9 (2027)	9,410	2,730	13,694	3,536	継続		○	○	継続		個別評価 （全員評価）

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択年度	完了予定年度		総事業費（前回評価）（百万円）	うち道負担額（百万円）	総事業費（今回評価）（百万円）	うち道負担額（百万円）	評価結果 一次政策評価 対処方針	変更内容 事業期間	事業内容	事業費	二次政策評価 対処方針	意見等	摘要
								前回評価	今回評価											
24	水産林務部	水産基盤整備事業費	－	えさしほくぶ 枝幸北部	枝幸町	（問牧地区） 外防波堤　L=60.0m 用地（改良）　L=4,500m2 （目梨泊地区） 東防波堤　L=210.0m 東防波堤（改良）L=25.0m 東護岸　L=125.0m 南護岸　L=140.0m -4.0m泊地　A=25,000m2 -3.5m泊地　A=4,700m2 -4.0m岸壁　L=181.0m -3.5m岸壁　L=70.0m 船揚場　L=30.0m　ほか	H30 (2018)	H39 (2027)	R9 (2027)	3,225	931	3,900	1,109	継続		○	○	継続		一覧表評価
25	水産林務部	水産基盤整備事業費	－	さるふつちゅうぶ 猿払中部	猿払村	第２東防波堤　L=167.0m 第３内防波堤　L=158.0m 南護岸　L=490.0m -4.5m航路　A=26,000m2 -4.0m泊地　A=50,000m2 -4.0m岸壁　L=375.0m -3.5m岸壁（改良）L=63.0m ほか	H30 (2018)	H39 (2027)	R9 (2027)	5,930	1,715	6,300	1,828	継続		○	○	継続		一覧表評価
26	水産林務部	水産基盤整備事業費	－	さるふつほくぶ 猿払北部	猿払村	東防波堤　L=337.0m 新東護岸　L=230.0m 西護岸　L=77.2m 航路・泊地　一式 -4.0m岸壁　L=474.0m -2.0m物揚場　L=194.0m 船揚場　L=100.0m　ほか	H30 (2018)	H39 (2027)	R9 (2027)	6,200	1,715	6,500	1,880	継続		○	○	継続		一覧表評価
27	水産林務部	水産基盤整備事業費	07-02	しんおだいとう 新尾岱沼	別海町	西防波堤(補修)　L=780.0m 南防波堤(改良)　L=110.0m 西護岸(補修)　L=171.6m -3.0m泊地(補修)　A=9,900m2 -3.5m泊地(補修)　A=32,200m2 -3.5m岸壁(改良)　L=153.6m -2.0m物揚場(補修) L=274.0m 船揚場(補修)　L=117.5m　ほか	H30 (2018)	H39 (2027)	R9 (2027)	5,900	1,705	7,000	2,058	継続			○	継続		個別評価

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択年度	完了予定年度		総事業費（前回評価）（百万円）	うち道負担額（百万円）	総事業費（今回評価）（百万円）	うち道負担額（百万円）	評価結果 一次政策評価 対処方針	変更内容 事業期間	事業内容	事業費	二次政策評価 対処方針	意見等	摘要
								前回評価	今回評価											
28	水産林務部	水産基盤整備事業費	－	とこたん 床潭	厚岸町	西外防波堤　L=100.0m 北外防波堤　L=150.0m 南外防波堤　L=100.0m 第１西防波堤　L=169.3m 北防波堤　L=100.0m 第２西防波堤　L=280.4m 第１南防波堤　L=72.7m 第２南防波堤　L=34.4m -4.0m航路　A=3,700㎡ -3.5m泊地　A=15,700㎡ -3.5m岸壁　L=45.0m	H30 (2018)	H39 (2027)	R9 (2027)	3,500	1,047	3,830	1,146	継続		○	○	継続		一覧表評価
29	水産林務部	水産基盤整備事業費	－	きわき 沢木	雄武町	外防波堤　L=55.0m 第３外防波堤　L=80.0m 北防波堤　L=39.8m 北護岸　L=174.6m -4.5m航路　A=7,210m2 -4.0m泊地　A=9,070m2 -4.0m岸壁　L=90.0m -3.5m岸壁(改良)　L=273.0m -2.5m物揚場(改良)L=48.0m　ほか	H30 (2018)	H39 (2027)	R9 (2027)	2,900	845	3,450	1,597	継続			○	継続		一覧表評価
30	水産林務部	水産基盤整備事業費	－	くしろちりっぷ 釧路散布	浜中町	（本港地区） 第３西防波堤　L=75.0m 西防波堤（改良）L=54.5m 東防波堤　L=105.0m 西護岸　L=44.0m 東護岸　L=140.0m -3.5m泊地　A=7,310㎡ -3.5m岸壁　L=109.8m -3.0m岸壁　L=51.1m　ほか （渡散布地区） 第１南防波堤（改良）L=7.0m -2.0m物揚場　L=43.1m　ほか	H26 (2014)	R5 (2023)	R10 (2028)	3,550	848	4,400	1,397	継続			○	継続		一覧表評価
31	水産林務部	水産基盤整備事業費	07-03	おとべ 乙部	乙部町	（乙部地区） 防砂堤　L=130.0m -2.0m航路サンドポケット　一式 （元和地区） 防砂堤　L=120.0m 突堤　L=30.0m	H28 (2016)	R6 (2024)	R8 (2026)	920	276	1,200	360	継続	○		○	継続		個別評価
32	水産林務部	漁港海岸保全事業費 （高潮対策事業）	07-04	おだいとうぎょこうかいがん 尾岱沼漁港海岸	別海町	胸壁　L=1,230m 陸閘　L=123m（13基） 階段　N=2基	H30 (2018)	H39 (2027)	R9 (2027)	2,424	1,091	4,303	1,481	継続		○	○	継続		個別評価
33	水産林務部	治山事業費	－	けいふのぼりぐち 恵風登口	函館市	暗渠工　L=1,335m 法枠工　A=9,052㎡ 伏工　A=5,839㎡ 法切工　V=2,421㎥ 植栽工　N=401本　ほか	H30 (2018)	H33 (2021)	R7 (2025)	550	248	992	446	継続	○	○	○	継続		一覧表評価

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択年度	完了予定年度 前回評価	完了予定年度 今回評価	総事業費（前回評価） （百万円）	総事業費（前回評価） うち道負担額（百万円）	総事業費（今回評価） （百万円）	総事業費（今回評価） うち道負担額（百万円）	評価結果 一次政策評価 対処方針	評価結果 一次政策評価 変更内容 事業期間	評価結果 一次政策評価 変更内容 事業内容	評価結果 一次政策評価 変更内容 事業費	評価結果 二次政策評価 対処方針	評価結果 二次政策評価 意見等	摘要
34	水産林務部	治山事業費	07-05	えさん 恵山	函館市	水路工　L=199m 暗渠工　L=184m アンカー工 L=550m 法枠工　A=3,900㎡ 伏工　A=2,845㎡ 法切工　V=2,599㎥　ほか	H30 (2018)	H32 (2020)	R7 (2025)	300	135	845	380	継続	○	○	○	継続		個別評価
35	水産林務部	治山事業費	－	おんべつ 音別	釧路市	植栽工　A=2.84ha 植栽工（埋幹）L=21,474m 生育基盤盛土　A=3.78ha 暗渠工　L=3,836m 防風工　L=4,507m　ほか	H30 (2018)	H35 (2023)	R7 (2025)	370	185	604	302	継続	○	○	○	継続		一覧表評価
36	建設部	道路改築事業費 （社会資本整備総合交付金）	－	えべつえにわせん 江別恵庭線	江別市	延長　L=2.8km 道路工　L=2.6km 橋梁工　N=4橋 軟弱地盤対策工　1式	H17 (2005)	H35 (2023)	R8 (2026)	8,900	3,711	9,800	3,920	継続	○		○	継続		一覧表評価
37	建設部	道路改築事業費 （特定道路事業交付金）	08-01	なよろえんべつせん 名寄遠別線	遠別町	延長　L=7.8km 道路工　L=5.7km 橋梁工　N=4橋 トンネル工 L=758m 地すべり対策工　N=9箇所	H22 (2010)	R7 (2025)	R7 (2025)	13,100	2,620	15,030	3,006	継続		○	○	継続		個別評価
38	建設部	大規模特定河川事業費 広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-02	つきむがわ 月寒川	札幌市	築堤工　L=1,070m 掘削工　L=2,200m 護岸工　L=4,400m 附帯工事　道路橋２橋等	H30 (2018)	H50 (2038)	R20 (2038)	5,280	1,760	7,713	2,571	継続			○	継続		個別評価
39	建設部	広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	－	かしわぎがわ 柏木川	恵庭市 北広島市	築堤工　L=9,005m 掘削工　L=12,000m 護岸工　L=16,632m 遊水地　N=2箇所	S58 (1983)	H34 (2022)	R13 (2031)	19,924	6,641	20,818	6,939	継続	○		○	継続		一覧表評価
40	建設部	広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-03	しんかわ 新川	札幌市	築堤工　L=43,600m 掘削工　L=21,800m 護岸工　L=43,600m	S28 (1953)	H40 (2028)	R20 (2038)	45,636	20,536	47,117	21,203	継続	○		○	継続		個別評価
41	建設部	大規模特定河川事業費 広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-04	とねべつがわ 利根別川	岩見沢市	築堤工　L=8,510m 掘削工　L=17,840m 護岸工　L=24,543m 遊水池　N=3基 附帯工事　道路橋26橋等	S42 (1967)	H45 (2033)	R15 (2033)	32,010	10,670	36,120	12,040	継続		○	○	継続		個別評価
42	建設部	大規模特定河川事業費 広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-05	よいちがわ 余市川	仁木町 余市町 赤井川村	築堤工　L=52,780m 掘削工　L=30,600m 護岸工　L=15,750m 附帯工事　道路橋N=15橋 JR橋1橋等	S31 (1956)	H50 (2038)	R20 (2038)	36,305	16,337	40,477	18,215	継続		○	○	継続		個別評価

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択年度	完了予定年度 前回評価	完了予定年度 今回評価	総事業費（前回評価） （百万円）	総事業費（前回評価） うち道負担額（百万円）	総事業費（今回評価） （百万円）	総事業費（今回評価） うち道負担額（百万円）	評価結果 一次政策評価 対処方針	変更内容 事業期間	変更内容 事業内容	変更内容 事業費	二次政策評価 対処方針	二次政策評価 意見等	摘要
43	建設部	広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	－	堀株川（ほりかっぷがわ）	共和町	築堤工　L=26, 362m 掘削工　L=17, 400m 護岸工　L=13, 796m 附帯工事　道路橋N=11橋 JR橋1橋等	S41 (1966)	H40 (2028)	R10 (2028)	21, 388	9, 625	22, 308	10, 039	継続			○	継続		一覧表評価
44	建設部	広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-06	朱太川（しゅぶとがわ）	寿都町 黒松内町	築堤工　L=14, 250m 掘削工　L=8, 600m 護岸工　L=8, 985m 附帯工事　道路橋3橋等	S52 (1977)	H40 (2028)	R10 (2028)	11, 281	5, 076	12, 520	5, 634	継続			○	継続		個別評価
45	建設部	大規模特定河川事業費 広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-07	松倉川（まつくらがわ）	函館市	掘削工　L=7, 983m 護岸工　L=11, 339m 遊水地　N=6基 附帯工事　道路橋24橋等	S58 (1983)	H47 (2035)	R17 (2035)	29, 381	13, 221	36, 897	16, 604	継続			○	継続		個別評価
46	建設部	大規模特定河川事業費 広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-08	安平川（あびらがわ）	苫小牧市 安平町	築堤工　L=90, 352m 掘削工　L=63, 100m 護岸工　L=44, 401m 附帯工事　道路橋38橋 JR橋10橋等	S25 (1950)	H55 (2043)	R25 (2043)	107, 033	48, 165	122, 817	55, 268	継続			○	継続		個別評価 （全員評価）
47	建設部	大規模特定河川事業費 河川総合流域防災事業費 （社会資本整備総合交付金）	－	チマイベツ川（がわ）	室蘭市 伊達市	築堤工　L=3, 100m 掘削工　L=2, 900m 護岸工　L=4, 200m 附帯工事　道路橋4橋 JR橋1橋等	S62 (1987)	H40 (2028)	R15 (2033)	8, 178	3, 680	8, 696	3, 913	継続	○		○	継続		一覧表評価
48	建設部	大規模特定河川事業費 広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-09	富良野川（ふらのがわ）	富良野市 上富良野町 中富良野町	築堤工　L=109, 500m 掘削工　L=65, 800m 護岸工　L=150, 276m 附帯工事　道路橋190橋 JR橋6橋等	S28 (1953)	H41 (2029)	R21 (2039)	85, 376	28, 459	91, 849	30, 616	継続	○		○	継続		個別評価
49	建設部	大規模特定河川事業費 広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-10	牛朱別川（うしゅべつがわ）	旭川市 当麻町 東川町	築堤工　L=40, 150m 掘削工　L=41, 400m 護岸工　L=21, 635m 附帯工事　道路橋46橋 JR橋1橋等	S24 (1949)	H50 (2038)	R20 (2038)	32, 764	10, 921	37, 705	12, 568	継続			○	継続		個別評価
50	建設部	河川総合流域防災事業費 （社会資本整備総合交付金）	－	アイヌ川（がわ）	旭川市	築堤工　L=1, 080m 掘削工　L=4, 655m 護岸工　L=9, 768m 附帯工事　道路橋１5橋等	S61 (1986)	H40 (2028)	R14 (2032)	4, 324	1, 441	4, 845	1, 615	継続	○	○	○	継続		一覧表評価
51	建設部	大規模特定河川事業費 広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-11	古丹別川（こたんべつがわ）	苫前町	築堤工　L=3, 500m 掘削工　L=9, 400m 護岸工　L=3, 700m 遊水地　N=2箇所 附帯工事　取水工2基等	H30 (2018)	H40 (2028)	R14 (2032)	3, 500	1, 575	6, 600	2, 970	継続	○		○	継続		個別評価

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択年度	完了予定年度 前回評価	完了予定年度 今回評価	総事業費（前回評価） （百万円）	総事業費（前回評価） うち道負担額（百万円）	総事業費（今回評価） （百万円）	総事業費（今回評価） うち道負担額（百万円）	評価結果 一次政策評価 対処方針	評価結果 一次政策評価 変更内容 事業期間	評価結果 一次政策評価 変更内容 事業内容	評価結果 一次政策評価 変更内容 事業費	評価結果 二次政策評価 対処方針	評価結果 二次政策評価 意見等	摘要
52	建設部	大規模特定河川事業費 広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-12	とんべつがわ 頓別川	浜頓別町 中頓別町	築堤工　L=38, 300m 掘削工　L=38, 210m 護岸工　L=19, 900m 附帯工事　道路橋14橋	S26 (1951)	H44 (2032)	R17 (2035)	25, 954	11, 679	28, 768	12, 946	継続	○		○	継続		個別評価
53	建設部	大規模特定河川事業費 広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-13	しゃりがわ 斜里川	斜里町	築堤工　L=27, 500m 掘削工　L=17, 200m 護岸工　L=20, 990m 附帯工事　道路橋4橋 JR橋1橋等	H1 (1989)	H43 (2031)	R15 (2033)	17, 133	7, 710	19, 172	8, 627	継続	○		○	継続		個別評価
54	建設部	広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	-	あばしりがわ 網走川	津別町	築堤工　L=6, 300m 掘削工　L=8, 300m 護岸工　L=720m	H25 (2013)	H44 (2032)	R19 (2037)	1, 906	635	2, 099	700	継続	○		○	継続		一覧表評価
55	建設部	大規模特定河川事業費 広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-14	むかがわ 無加川	北見市	築堤工　L=30, 460m 掘削工　L=39, 900m 護岸工　L=41, 209m 附帯工事　道路橋29橋 JR橋1橋等	S40 (1965)	H50 (2038)	R20 (2038)	28, 641	9, 547	37, 345	12, 448	継続		○	○	継続		個別評価
56	建設部	広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	-	こいしがわ 小石川	北見市	築堤工　L=4, 400m 掘削工　L=4, 081m 護岸工　L=8, 520m 河川トンネル　L=719m 附帯工事　道路橋17橋 JR橋1橋等	H6 (1994)	H36 (2024)	R11 (2029)	17, 907	5, 969	18, 344	6, 115	継続	○		○	継続		一覧表評価
57	建設部	大規模特定河川事業費 広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-15	としべつがわ 利別川	本別町 足寄町 陸別町	築堤工　L=94, 024m 掘削工　L=72, 700m 護岸工　L=30, 815m 附帯工事　道路橋9橋等	H2 (1990)	H57 (2045)	R27 (2045)	37, 404	12, 468	40, 414	13, 471	継続			○	継続		個別評価
58	建設部	大規模特定河川事業費 広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-16	おびひろがわ 帯広川	帯広市 芽室町	築堤工　L=87, 534m 掘削工　L=42, 200m 護岸工　L=81, 536m 附帯工事　道路橋31橋等	S28 (1953)	H48 (2036)	R18 (2036)	25, 141	8, 380	26, 388	8, 796	継続			○	継続		個別評価
59	建設部	大規模特定河川事業費 広域河川改修事業費 （社会資本整備総合交付金）	-	くしろがわ 釧路川	釧路市 釧路町	築堤工　L=13, 855m 掘削工　L=13, 480m 護岸工　L=17, 166m 附帯工事　道路橋2橋 JR橋5橋等	H7 (1995)	R26 (2044)	R26 (2044)	39, 905	13, 302	42, 593	14, 198	継続			○	継続		一覧表評価
60	建設部	河川総合流域防災事業費 （社会資本整備総合交付金）	-	まこまないがわ 真駒内川	札幌市	築堤工　L=200m 掘削工　L=6, 050m 護岸工　L=7, 460m	S63 (1988)	H40 (2028)	R10 (2028)	6, 131	2, 044	6, 842	3, 079	継続			○	継続		一覧表評価

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択年度	完了予定年度		総事業費（前回評価）（百万円）	うち道負担額（百万円）	総事業費（今回評価）（百万円）	うち道負担額（百万円）	評価結果 一次政策評価 対処方針	変更内容 事業期間	事業内容	事業費	二次政策評価 対処方針	意見等	摘要
								前回評価	今回評価											
61	建設部	河川総合流域防災事業費 （社会資本整備総合交付金）	－	うえんべつがわ 雨煙別川	栗山町	管理用通路　L=7,190m 親水護岸　L=910m	H30 (2018)	H34 (2022)	R12 (2030)	613	204	1,017	339	継続	○		○	継続		一覧表評価
62	建設部	河川総合流域防災事業費 （社会資本整備総合交付金）	－	うぶんがわ 雨紛川	旭川市	築堤工　L=4,477m 掘削工　L=4,477m 護岸工　L=2,200m 附帯工事　道路橋6橋等	H16 (2004)	H44 (2032)	R14 (2032)	4,041	1,347	4,841	1,614	継続			○	継続		一覧表評価
63	建設部	河川総合流域防災事業費 （社会資本整備総合交付金）	－	しかりべつがわ 然別川	鹿追町 音更町	魚道工　N=10基	H25 (2013)	H36 (2024)	R12 (2030)	1,553	518	2,494	831	継続	○		○	継続		一覧表評価
64	建設部	通常砂防事業費 （社会資本整備総合交付金）	－	にんにくさわがわ 蒜沢川	函館市 七飯町	渓流保全工　L=3,900m 山腹工　L=490m 砂防堰堤改良工　N=2基 流木捕捉工　N=1基	H11 (1999)	H38 (2026)	R14 (2032)	2,450	1,225	2,750	1,375	継続	○		○	継続		一覧表評価
65	建設部	通常砂防事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-17	くるまとまないがわ 車止内川	網走市	砂防堰堤工　N=3基 床固工　N=7基	H25 (2013)	H35 (2023)	R9 (2027)	900	450	1,550	775	継続	○	○	○	継続		個別評価
66	建設部	通常砂防事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-18	あつないがわ 厚内川	浦幌町	遊砂地工　N=2基 砂防堰堤工　N=3基 流木捕捉工　N=2基 山腹工　N=1箇所	H25 (2013)	H38 (2026)	R12 (2030)	1,930	965	4,200	2,100	継続	○		○	継続		個別評価 （全員評価）
67	建設部	通常砂防事業費 （大規模特定砂防等事業補助）	08-19	さんないがわ 珊内川	神恵内村	砂防堰堤工　N=2基 砂防堰堤改良工　N=1基 流木捕捉工　N=1基	H25 (2013)	H37 (2025)	R14 (2032)	1,450	725	2,570	1,285	継続	○		○	継続		個別評価
68	建設部	通常砂防事業費 （大規模特定砂防等事業補助）	08-20	パンケ新得川	新得町	砂防堰堤工 N=2基	H30 (2018)	H35 (2023)	R9 (2027)	950	475	1,740	870	継続	○		○	継続		個別評価
69	建設部	通常砂防事業費 （大規模特定砂防等事業補助）	08-21	きゅうごうがわ 九号川	新得町	砂防堰堤改良工 N=1基 砂防堰堤工　N=2基 床固工　N=1基	H30 (2018)	H36 (2024)	R12 (2030)	940	470	1,600	800	継続	○		○	継続		個別評価
70	建設部	通常砂防事業費 （大規模特定砂防等事業補助）	08-22	パンケヌシ川	日高町	砂防堰改良工　N=1基 流木捕捉工　N=1基	H30 (2018)	H39 (2027)	R11 (2029)	990	495	1,790	895	継続	○	○	○	継続		個別評価
71	建設部	火山砂防事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-23	ピリカ富良野川	上富良野町	砂防堰堤工　N=2基 渓流保全工　L=2.4km	H30 (2018)	H38 (2026)	R10 (2028)	980	441	1,600	720	継続	○		○	継続		個別評価
72	建設部	総合流域防災事業費 （社会資本整備総合交付金）	－	さっぽろみなみじゅうじょうにしにじゅうさんちょうめ 札幌南１０条西２３丁目	札幌市	土留柵工　L=374m	H30 (2018)	H35 (2023)	R10 (2028)	600	315	720	378	継続	○		○	継続		一覧表評価
73	建設部	総合流域防災事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-24	おとふけほうらいほんどおりろくちょうめいちそのに 音更宝来本通６丁目１その２	音更町	土留柵工　L=170m	H30 (2018)	H35 (2023)	R8 (2026)	280	154	670	369	継続	○	○	○	継続		個別評価

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業内容	事業採択年度	完了予定年度 前回評価	完了予定年度 今回評価	総事業費（前回評価） （百万円）	総事業費（前回評価） うち道負担額（百万円）	総事業費（今回評価） （百万円）	総事業費（今回評価） うち道負担額（百万円）	評価結果 一次政策評価 対処方針	変更内容 事業期間	変更内容 事業内容	変更内容 事業費	二次政策評価 対処方針	二次政策評価 意見等	摘要
74	建設部	総合流域防災事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-25	留萌礼受（るもいれうけ）	留萌市	雪崩予防柵工　L=293m	H30 (2018)	H36 (2024)	R10 (2028)	380	190	950	475	継続	○	○	○	継続		個別評価
75	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-26	札幌西野９（さっぽろにしのきゅう）	札幌市	土留柵工　L=300m 落石防護柵工　L=54m	H30 (2018)	H36 (2024)	R20 (2038)	900	495	3,920	2,156	継続	○	○	○	継続	①	個別評価
76	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 （社会資本整備総合交付金）	－	網走錦町4（あばしりにしきまちよん）	網走市	土留柵工　L=150m 吹付法枠工　L=50m	H25 (2013)	H34 (2022)	R9 (2027)	380	209	500	270	継続	○		○	継続		一覧表評価
77	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-27	釧路町老者舞（くしろちょうおしゃまっぷ）	釧路町	吹付法枠工　L=280m プレキャスト法枠工　L=110m	H25 (2013)	H35 (2023)	R13 (2031)	700	385	2,000	1,100	継続	○		○	継続		個別評価
78	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 （事業間連携砂防等事業費補助）	08-28	留萌南町4丁目2（るもいみなみまちよんちょうめに）	留萌市	土留柵工　L=199m 吹付法枠工　L=66m	H25 (2013)	H36 (2024)	R8 (2026)	890	467	1,410	740	継続	○		○	継続		個別評価
79	建設部	海岸高潮対策費 （社会資本整備総合交付金）	－	大舟海岸（おおふねかいがん）	函館市	護岸工　L=640m	H30 (2018)	H40 (2028)	R15 (2033)	2,500	1,125	3,100	1,395	継続	○		○	継続		一覧表評価
80	建設部	海岸侵食対策費 （社会資本整備総合交付金）	－	黄金海岸（こがねかいがん）	伊達市	離岸堤　25基 直立護岸（改良）L=205m	S62 (1987)	H37 (2025)	R7 (2025)	4,730	2,129	5,080	2,286	継続			○	継続		一覧表評価
81	建設部	都市計画街路事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-29	3･3･20永山東光線（さんさんにじゅうながやまとうこうせん）	旭川市	道路工　L=1.1km 幅員 W=30.0m（一般部） 42.3m（立体交差部） 跨線橋 L=32m	H27 (2015)	H35 (2023)	R11 (2029)	8,120	3,248	10,800	4,320	継続	○		○	継続		個別評価
82	建設部	都市計画街路事業費 （社会資本整備総合交付金）	08-30	3･4･111基線通（さんよんいちいちきせんどおり）	恵庭市	道路工　L=0.59km 幅員 W=20.0m（一般部） 36.3m（立体交差部） 橋梁 N=1橋 擁壁 N=4	H27 (2015)	R7 (2025)	R7 (2025)	3,852	1,541	4,952	1,981	継続			○	継続		個別評価
83	建設部	道営住宅建設費 （社会資本整備総合交付金）	－	大麻宮町（おおあさみやまち）	江別市	200戸	H30 (2018)	H42 (2030)	R12 (2030)	7,190	3,595	7,870	3,935	継続			○	継続		一覧表評価

公共事業評価専門委員会の審議を踏まえ、政策評価委員会として付した付帯意見

①【急傾斜地崩壊対策事業費全般】

本事業は、急傾斜地の崩壊による災害から道民のくらしの安全･安心を確保するとともに、国土の保全等に資することを目的としているが、現地の状況把握が不十分であったため、当初計画から大規模な変更が生じ、事業着手の遅れや完成年度の延伸に繋がっている。

速やかに住民等の安全性の確保を図る観点から、事業の早期完成に向け取り組むこと。

また、今後の事業においては、当初計画の精度向上を図るため、事前の現地調査や住民等との協議を十分に行うこと。