# 2022年2月 札幌圏大雪による大規模輸送障害の検証と改善策 (最終報告)

2022年6月8日



令和4年2月6日および2月21日に札幌・千歳地区を中心に降った記録的大雪により、最大で1週間にわたって列車が運休となり、札幌圏の通勤・通学のご利用のお客様をはじめ、特急列車や快速エアポートをご利用のビジネス・ご旅行の多くのお客様、そして物流関係の皆様に、大変なご不便とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

当社では、社内に「令和4年2月札幌圏大雪による大規模輸送障害発生を踏まえた対策検討委員会」を設置し、輸送手配、除雪作業、情報提供、設備等の観点から検証チーム(WG)を立ち上げ、多方面から検証して課題を抽出するとともに、外部有識者のご意見もいただきながら、対策について検討を行い、北海道をはじめとする社外機関の皆様のご協力を賜り、このたび最終報告を取りまとめるに至りました。

今後、ハード・ソフトの両面から対策を着実に実行し、再び長期間にわたる輸送障害を発生させないよう、全社員が一丸となって努めてまいる所存です。

#### 目 次

1 概要	
1.1 2月の大雪による大規模輸送障害	1
1.2 2月6日の大雪に伴う札幌圏輸送概況	2
1.3 2月21日の大雪に伴う札幌圏輸送概況	5
2 検証	
2.1 今回の検証内容	8
2.2 降積雪状況の確認、早めの運転規制と運転計画策定	9
2.3 災害級の大雪に対する除雪体制	12
2.4 お客様への情報提供	14
2.5 分岐器の不転換対策等 降積雪に対応する鉄道施設	16
2.6 設備増強等に関する設備投資	18

## 1 概 要

### 1.1 2月の札幌圏大雪による大規模輸送障害

#### 概況

- ●2月6日記録的な大雪の影響により札幌駅発着の全ての列車が長期間運休
  - ・2月6日朝からの大雪で29本の列車が運行不能。留め置かれた列車の移動に時間を要した。
- ・このため、札幌圏を発着する列車が6日~13日までのべ3,525本が運休。
- ●2月21日からの記録的な暴風雪・大雪で除雪が追いつかず長期間運休
  - ・2月21日朝からの暴風雪・大雪で除雪が追いつかず多数の運休が発生。
  - ・新千歳空港ターミナルで多数滞留されるお客様が発生。
  - ・このため、札幌圏を発着する列車が前日の20日から27日までのべ3,791本が運休。


#### 気象状況·降積雪状況·運転手配

- ●2月 6日~ 札幌圏で大雪 特に札幌周辺で気象情報以上の急速な降雪の強まり
  - ・12月からの記録的な降雪で側雪が多い状況(高架上の札幌駅構内など)
  - ・前日からの大雪もあり、ポイント不転換対応も見据えて始発から間引き運転実施
  - ・急速な降雪の強まり(10cm/h)で、札幌周辺でポイント不転換多発、列車が進退不能な積雪に
- ●2月21日~ 爆弾低気圧の通過・発達 21日は暴風雪、22日~23日まで連続して記録的な降雪
  - ・21日は、気象予報と早朝の現地情報から暴風雪による視界不良、吹溜まり、ポイント不転換等が懸念されたため、札幌圏は始発から全面運休を決定
  - ・暴風雪により吹溜りが発生し、除雪後も埋まることに加え千歳線沿線で連続して記録的な降雪

#### 課題

- ●2月 6日関連:<u>早目の運転規制、ポイント不転換対策、他機関との連携</u>
- ●2月21日関連:除雪能力、運転再開見込み(特に空港アクセスへの配慮)









## 1.2 2月6日の大雪に伴う札幌圏輸送概況

	6日(日)	7日(月)	8日(火)	9日(水)	10日(木)	11日(金)	12日(土)	13目(目)	14日(月)
小樽方面	1/2	桑園1・札幌3	19時再開		札幌2本収容	琴似(折返	線)1本収容		
3 1.375 E	発	条图 1· 和熙3 4本収容	普通1本/時	A P 1 本/時 普通 1 本/時	5割程度	5割程度	9割程度	通常運転	
千歳方面	ら問			6時 再開 1 <u>本収容</u>					
	始発から間引き運転す		平和1 新札幌1	A P 3 本/時 普通 1 本/時	5割程度	5割程度	9割程度	ほぼ通常運転	通
北斗	運転が		上野幌1 北広島1·島松1			1割(3本)	9割(20本)	通常運転	
すずらん	サーの		11本収容			3割(4本)	通常運転	通常運転	<b>A14</b>
おおぞら	る一段階					3割(4本)	8割(10本)	通常運転	常
とかち	隆で			白石1・厚別1		2割(2本)	通常運転	通常運転	
岩見沢方面	転するも降雪により12			野幌1·江別2 幌向1 18間 6本収容	<b>弄</b> 開				運
	り置置			2本/時	5割程度	5割程度	9割程度	通常運転	
カムイ・ライラック	<b>時</b>					4割(18本)	8割(39本)	通常運転	
宗谷・サロヘッ	以						通常運転	通常運転	転
オホーツク・大雪	終終				篠路1・あ公園1	6割(5本)	通常運転	通常運転	•
札沼線	以降終日運休			あいの里公	当別2 <u>4本収容</u> 園まで18時再開	始発から全線再	昇		
					1~2本/時	5割程度	9割程度	通常運転	
運休本数	661本	728本	724本	634本	442本	243本	78本	15本	

## 1.2 2月6日の大雪に伴う札幌圏輸送概況

#### <各方面運転再開までの検討状況と広報内容>

	THE OWN		)	お客様向け情報提供(運転再開の見込み時間)			運転再開	
В		開催時刻		発表時刻	発表内容	時刻	区間	
5日			6日の札幌圏は約15%間引いて運転	2/4 13:00	降雪が見込まれ、一部列車運休の可能性			
6日	8:30頃 札幌駅東側で持ち込み雪によりポイント不転換発生 一旦運行を取りやめ、除雪作業(各駅で列車抑止)							
	10:06 大雪警報発令、6~12時での29センチの降雪 (抑止列車の前に、前進できないほどの積雪となる) 10:30 札幌駅から運転を再開した列車が平和駅で運転不能	12:00	札幌駅発着の列車を終日運休	13:30	札幌駅発着の列車は終日運休			
		17:00	除雪終了の見通し立たず 7日札幌駅を発着する列車を終日運休	20:20	除雪に時間を要しているため、7日札幌駅を 発着する列車は終日運転見合わせ			
7日		8:15	快速エアポートを優先して除雪 留置車両の移動を検討		(発表無し)			
	24時に小樽~札幌の除雪完了	10:15	8日札幌駅を発着する列車を終日運休 快速エアポートは8日午前中の運転は無理	16:30 (レク)	手稲〜空港を優先して作業したがめど立たず、 8日札幌駅発着する列車は始発から運転見合 せ			
8日	8時に札幌〜南千歳(空港)の除雪完了	11:45	小樽〜札幌〜空港の運転再開を19時で計画 9日に札幌駅を発着する特急列車を終日運休		小樽〜札幌〜空港は夜の運転再開を目指す 9日札幌駅を発着する全特急列車は終日運転 見合わせ 札幌〜空港は夜の運転再開を目指していたが、 時間を要すため終日運休	19:00	札幌~小樽	
		19:30	9日小樽〜札幌〜空港・苫小牧までの運転計画	21:10	9日小樽~空港は大幅に本数を減らして運転 再開、南千歳~苫小牧は一部列車で再開			
9日	5時に札幌〜岩見沢の除雪完了	15:30	留置車両の収容準備ができたため、今晩から札幌〜 岩見沢で運転再開を計画		札幌〜岩見沢18時運転再開 10日札幌駅を発着する特急列車運転見合せ 函館線・千歳線は列車本数を大幅に減らして運 転、学園都市線は始発から運転見合わせ		札幌〜新千歳空港 札幌〜岩見沢	
		19:15	10日の函館線・千歳線は4~5割程度の運転、学園 都市線は札幌~あいの里公園の運転再開を計画	20:30	10日函館線・千歳線は朝通勤時間帯に 1 ~ 5 本程度の運転			
10日	14時に札幌〜北海道医療大学の除雪完了	8:15	13日までは札幌駅の使用番線を3~8番に限定		(発表無し)			
		13:30	18時より学園都市線札幌〜あいの里公園運転再開 11日から特急列車は本数を減らして運転、札幌圏は 4〜5割程度の運転	15:00 (レク)	札幌〜あいの里公園は18時頃より運転再開 11日特急カムイ・ライラックは3割程度、それ以外の 特急は、1〜2往復程度の運転	18:00	札幌〜あいの里公園	
		18:00	11日朝より学園都市線は全線運転再開	19:00	学園都市線は11日6時半頃から全線運転再開			
11日		14:00	13日よりほぼ所定運転、14日より通常運転	2/13 21:00	14日より札幌圏を運転する列車・札幌駅を発着する特急列車は通常通り運転予定	6:00	あいの里公園~ 北海道医療大学	

## 1.2 2月6日の大雪に伴う札幌圏輸送概況









## 1.3 2月21日の低気圧接近に伴う札幌圏輸送概況



## 1.3 2月21日の低気圧接近に伴う札幌圏輸送概況

#### <23日快速エアポート再開までの検討状況と広報内容>

日	対策会議 開催時刻	空港の状況	除雪状況	決定事項	お客様向け情報提供 (運転再開の見込み時間)		
	州唯巧久				発表時刻	発表内容	
20日				21日毎時1本間引き運転	18:15	21日大幅な間引き運転、始発から見合わせの可 能性有り	
21日	5:00			始発から運転見合わせ	5:15	始発から終日見合わせ 再開の目途はたっていない	
	13:30		今晩中に除雪実施、だが始発に間に合わせることは苦しい	22日始発からの運転は困難 除雪計画踏まえて再開を見極め	14:45	22日運休や遅れの可能性 決まり次第お知らせ	
	16:00			22日始発から運転見合わせ 昼頃からの再開を目指す (1時間当たり2本程度)	17:00 (レク)	22日始発〜昼頃まで見合わせ 昼頃から1時間2本程度の運行を目指す	
22日	8:15			昼頃に除雪状況から再開時期見極め、再開遅延理由をレク する	11:30 (レク)	昼頃からの再開困難 再開見通し立たず	
	14:00		ラッセル作業は21時頃終了見込みだが、かき分けた雪が線路横にたまっており、ロータリーで排雪しないと運転不可、モロは他線区から移動させるため23日15時頃終了見込み		16:00 (レク)	22日再開は困難 23日午後以降再開	
	18:00			23日午後試運転、夕方運転再開	20:00	23日午後以降再開	
23日	12:30		夜間降雪が多く、20時頃終了見込み	夜から運転再開へ繰り下げ	12:25(HP) 13:45(速報)	夜から運転再開へ繰り下げ	
	16:00	HAPより 空港ロビーに7,000人滞留との情報		HAPからの滞留者情報を受け、夜遅くなっても新千歳空港駅から下り2本の臨時列車運転を決定、その他にも可能な限り下り列車の運転を検討 除雪完了見込み21時頃	18:30 (レク)	千歳線は除雪に時間がかかるため終日運転見合わせ 21時目途除雪完了見込み、その1,2時間後に空港 滞留者用に下り臨時列車運転 なお、再開時刻には不確定要素があり、決まり次第お 知らせする旨を合わせて説明	
	20:00	空港駅構内にお客様が並ぶ	島松まで残り1.5kmだが、故障回避のため除雪機械の速度低 下中	臨時下りのみ23時以降7本計画 地下鉄終電時刻延長要請			
	21:30	空港駅構内にお客様が並ぶ		運転再開遅れを空港のお客様へ伝達 地下鉄への要請取り下げ(22:20)		島松付近の除雪に時間を要しており、空港発臨時列 車発車時刻見通せず	
	23:15		0時30分頃終了見込み、踏切状態確認も同時刻終了見込み		〔23:30〕 ※空港滞留者向は	〔空港駅改札及び空港ターミナルビル放送で 「3時以降運転見込み」を同時にご案内〕	
	翌1:00			臨時列車空港3時頃発から7本設定	2:45	3時頃から下り臨時列車運転予定	

## 1.3 2月21日の低気圧接近に伴う札幌圏輸送概況

#### <千歳駅>

21日8時00分



22日8時00分



23日8時00分



※ 22日機械除雪後