

地震により被災した水道施設の復旧や、発生した災害廃棄物の処理などの対策を実施。

- 厚真町富里浄水場の令和2年(2020年)本復旧に向けて、斜面对策工事や国等との調整を実施。
- 被災地の災害廃棄物(片付けごみ等)は処理が終了し、現在被災家屋の公費解体を実施中。

厚真町富里浄水場の復旧



(令和元年5月撮影)

復旧スケジュール

- | | |
|-------------|-----------------|
| ・ H31. 4月下旬 | 国災害査定を受検(町) |
| R元. 5月 | 裏山残留土塊除去工事完了(道) |
| R元. 7月 | 本復旧工事の開始(町) |
| R 2. 3月 | 斜面对策工事完了(道) |
| R 2. 7月末 | 富里浄水場の再稼働 |

災害廃棄物

1 災害廃棄物(片付けごみ)の処理

- ・ 道が広域的な調整を図り、苫小牧市、岩見沢市、登別市などで受入れ、処理を実施
- ・ 廃棄物処理事業団体との大規模災害時の協力協定に基づき、産業廃棄物処理業者等による処理を実施
- ・ 被災4町(厚真町、安平町、むかわ町、日高町)の片付けごみは、平成30年度中に処理が終了

2 損壊家屋の撤去に伴う災害廃棄物の処理

- ・ 全壊・半壊などの判定を受けた家屋の解体・撤去に伴う災害廃棄物について、現在、令和元年度中の完了を目途に、処理が進められている
- ・ 引き続き、被災町への助言などにより、支援を継続していく予定

※被災家屋の解体廃棄物の仮置き状況(令和元年6月6日現地確認)

安平町



厚真町



むかわ町



日高町

